

АКТ
ввода в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом
многоквартирного жилого дома
(договор № 144-2017/р от 26.01.2018г.)

« 1 » **01 ИЮН 2018** 2018 г.

Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, 7 а
(адрес многоквартирного дома)

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии: временно исполняющий обязанности генерального директора НКО
«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
Кузьмин Михаил Алексеевич

Члены комиссии:

Представитель заказчика: главный специалист отдела организации капитального ремонта
и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонт **Чертков Иван Михайлович**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Заместитель начальника департамента
Городского хозяйства **Орехов Александр Юрьевич**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:
директор ООО СФ «Спектр» **Плюснин Сергей Георгиевич**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель проектной организации:
ГИП института ООО «ГарантПроект» **Анфилов Евгений Геннадьевич**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель строительного контроля:
Инженер по техническому контролю
ООО «Юнирост» **Марков Владимир Викторович**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель МУП «ЦКС» г Кирова
Главный инженер **Мохов Александр Сергеевич**
(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель органов исполнительной власти
КОГКУ «УКС» Гл.специалист отдела по надзору
за строительством **Бурков Александр Николаевич**

Представитель в лице жильца
многоквартирного дома: кв № 14 **Афиногенов Владимир Леонардович**
(собственник квартиры)

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых
зданий ВСН 42-85 (р),

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчику: **НКО «Фонд капитального ремонта»** предъявлен к приемке в эксплуатацию
законченным капитальным ремонтом многоквартирный дом: **капитальный ремонт фундамента**
(виды работ в соответствии с программой)

2.Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком
ООО СФ «Спектр», выполнившим капитальный ремонт фундамента
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) (виды работ в соответствии с программой)

3.Пректная документация на капитальный ремонт разработана **ООО «ГарантПроект»**,
свидетельство №0139.02-20164312149652-П-157 от 08.12.2016г.

(указать кем и указать допуск СРО)

(указать кем и когда утверждена-указывается дата проведения
общего собрания и № протокола)

4.Капитальный ремонт фундамента:

Фактически: начало работ 01.04.2018г.,окончание работ 15.05.2018г.

Продолжительность капитального ремонта (дней) 45 дней;

В соответствии с заключенным договором подряда:

Начало работ 01.04. 2018г., окончание работ не позднее 01.06.2018г.

Продолжительность капитального ремонта (дней) 61 день.

(п.4. заполняется по количеству организаций, проводивших капремонт, с указанием организации и вида ремонта)

5.Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом многоквартирный дом имеет следующие показатели:

5.1 год постройки – 1929,

5.2 число этажей – 5 подвал отсутствует

5.3 фундамент – бетонный ленточный

5.4 перекрытия деревянные

5.5 стены кирпичные

5.6 крыша- скатная, деревянная стропильная система, кровельный материал металлические листы.

5.7.Капитальный ремонт фундамента- демонтаж существующего штукатурного покрытия цоколя, бетонной отмостки, ремонт кирпичной кладки цоколя, штукатурка цоколя по сетке, окраска цоколя, устройство бетонной отмостки с армированием сеткой по слою песчаной подушки.

5.8 **Используемые материалы-** раствор цементный штукатурный М 25, кирпич керамический М150, грунтовка СТ-17, краска акриловая фасадная, сетка кладочная из проволоки Д=3мм с ячейкой 100*100, сетка штукатурная ЦПВС, бетон класса В15, песок.

(в зависимости от вида ремонта , указать используемый при ремонте материал, оборудование)

6.Стоимость выполненных работ по капитальному ремонту – 410926,24 руб.

(в случае, если проводилось несколько видов ремонта, стоимость указывается по каждому виду ремонта отдельно, с указанием вида ремонта)

7.Общая стоимость по каждому виду и в целом по дому соответствует областной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов.

8.Стройконтроль проведен организацией **ООО «Юнирост»**

9.Гарантийный срок по качеству работ составляет **5 лет.**

Уполномоченный(ые) представитель(и) собственников многоквартирного дома на взаимодействие с заказчиком в случае выявления дефектов в процессе эксплуатации дома кв.14

Афиногенов В.Л.

(Ф.И.О., № квартиры)

Заказчик по обращению уполномоченного(ых) представителя(ей) взаимодействует с подрядной организацией для устранения выявленных дефектов в рамках заключенного с ней договора.

10.Все недоделки, по предусмотренным проектно-сметной документацией работами и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

11.На основании осмотра, предъявленного к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома в натуре и ознакомления с соответствующей документацией:

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Предъявленный к приемке, законченный капитальным ремонтом многоквартирный дом, по адресу: **Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, 7а** принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта _____

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Генеральный подрядчик в течении **5 лет** гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией, и за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации в отремонтированном им многоквартирном доме.

Председатель приемочной комиссии:

Временно исполняющий обязанности генерального директора

НКО «Фонд капитального ремонта»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Кузьмин М.А.



Члены приемочной комиссии:

Главный специалист отдела организации капитального ремонта
и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта»

НКО «Фонд
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»
КОНСУЛЬТАНТ ООКРИСК
Н. В. СЫСУЕВ
Чертков И.М.

(Ф.И.О., должность – полностью)

Зам. начальника департамента
городского хозяйства

(Ф.И.О., должность – полностью)



Представитель органов исполнительной власти
КОГКУ «УКС»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель МУП «ЦКС» г. Кирова
Главный инженер

(Ф.И.О., должность – полностью)

Представитель подрядчика:
директор ООО СФ «Спектр»

(Ф.И.О., должность – полностью)



Представитель проектной организации:
ГИП ООО «ГарантПроект»

(Ф.И.О., должность – полностью)



Представитель строительного контроля:
Инженер по техническому контролю ООО «Юнирост»

(Ф.И.О., должность – полностью)



Представитель собственников в лице жильца
многоквартирного дома

(Ф.И.О. № квартиры)

кв 14 Афиногенов В.Л.

Афиногенов В.Л.