

# НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

ОГРН 114430000118, ИНН/КПП 4345982348/434501001

15.07.2021г.

## Расчет оплаты по Договору 33-2018/Р от 28.04.2018 года

Произвести доплату по счету № 1 от 25.03.2021 по ООО "АЛЬФАКАПИТАЛСТРОЙ" в сумме 142 222,70 по Договору № 33-2018/Р от 28.04.2018 (Кировская область г. Уржум, ул. Советская, 47 а, капитальный ремонт системы водоотведения, ХВС в соответствии с расчетом.

Вид работ	Стоимость работ по договору (руб.)	Зачет аванса (руб.)	Размер штрафа (%)	Сумма штрафа (руб.)	Перерасчет штрафа по Протоколу от 10.06.2021 (руб.)	Задолженность подрядчика	К доплате
Капитальный ремонт системы водоотведения	51 671,00	0,00	0,3; 0,5; 0,7% от цены Договора за каждый день просрочки	510 968,49	73 923,30	294 822,49	142 222,70
Капитальный ремонт системы водоотведения (доп. работы)	161 883,00						
Капитальный ремонт системы ХВС	2 592,00						
<b>ИТОГО:</b>	<b>216 146,00</b>	<b>0,00</b>		<b>510 968,49</b>	<b>73 923,30</b>	<b>294 822,49</b>	<b>142 222,70</b>

### Расчет штрафа:

Стоимость работ	216 146,00	
Срок выполнения работ по договору	до 07.05.2020	
Срок выполнения работ фактически	14.04.2021	
Количество дней просрочки	✓ 342	
с 1 по 5 день 0,3% от стоимости работ	3 242,20	Протокол от 10.06.2021
с 6 по 10 день 0,5% от стоимости работ	5 403,65	
с 11 по 342 день 0,7% от стоимости работ	502 322,64	
<b>ИТОГО</b>	<b>510 968,49</b>	

### Расчет произвел:

Главный специалист

В.В. Домнина

Период просрочки сверен верно

Консультант

Ж.П. Осипенкова

Расчет сверил:

Заместитель главного бухгалтера

М.И. Куликова

Согласовано:

Врио генерального директора

А.Д. Горячевский