

НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

ОГРН 114430000118, ИНН/КПП 4345982348/434501001

29.04.2021г.

Расчет оплаты по Договору 33-2018/Р от 28.04.2018 года с ООО "АЛЬФАКАПИТАЛСТРОЙ" по объекту Кировская обл., г. Уржум, ул. Советская, 47 а

Вид работ	Стоимость работ по договору (руб.)	Зачет аванса (руб.)	Размер штрафа (%)	Сумма штрафа (руб.)	Задолженность подрядчика
Капитальный ремонт системы водоотведения	51 671,00	0,00	0,3; 0,5; 0,7% от цены Договора за каждый день просрочки	510 968,49	294 822,49
Капитальный ремонт системы водоотведения (доп. работы)	161 883,00				
Капитальный ремонт системы ХВС	2 592,00				
ИТОГО:	216 146,00	0,00		510 968,49	294 822,49

Расчет штрафа:

Стоимость работ	216 146,00
Срок выполнения работ по договору	до 07.05.2020
Срок выполнения работ фактически	14.04.2021
Количество дней просрочки	342
с 1 по 5 день 0,3% от стоимости работ	3 242,20
с 6 по 10 день 0,5% от стоимости работ	5 403,65
с 11 по 342 день 0,7% от стоимости работ	502 322,64
ИТОГО	510 968,49

Фонд требует произвести оплату указанных штрафов.

В соответствии с пунктами 9.8. и 9.9 раздела 9 Договора сумма штрафа может быть удержана при оплате.

Расчет произвел:
Главный специалист



А.Д.Горячевский

Расчет сверил:
Главный бухгалтер

О.В. Гордина