

Сводный отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в Кировской области, за 2023 год

Приложение № 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Остаток стоимости на начало года, тыс. рублей (с НДС)	Объем финансирования (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)		Освобождено (закрыто актами выполненной работы), тыс. рублей (с НДС)	Внесено оформлено актами ввода в эксплуатацию, тыс. рублей (с НДС)	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. рублей (с НДС)	Отклонение (отчетный год) тыс. рублей (с НДС)	Причины отклонений
		план	факт	план	факт		план	факт					
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Нижнекинского городского поселения на 2023-2040 годы»													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.2.1. Реконструкция очистных сооружений													
Итого по программе:													
МУП "Водоканал" - Инвестиционная программа МУП «Водоканал» «Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Киров» на 2023-2032 годы»		2023	2023	2040	2040	13 087,000	6 806,000	926,815	0,000	0,000	12 160,185	-5 879,185	
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов													
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов													
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
2.1.1. Строительство сетей и подключение скважины № 5 (№ 5611) в Восточном ЖК в Спбодне Шурин (№ 61432) на резервуар ВНС Давыцкий комбинат													
1.1.1.	Строительство сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства	2023	2023	2031		903158,83	116889,65	27528,55	27528,55	27528,55	875630,28	-89361,10	Изменение проектной документации в связи с корректировкой схем прохождения сетей по причине несогласия/отказа по заявкам третьих лиц и отсутствия заявок на технологическое подключение
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.2.1. Реконструкция ОСВ "Корчевкино", в т.ч.													
3.2.1.1.	Реконструкция отстойников на ОСВ питьевого водозабора г. Кирова на Р. Вятке с применением тонноосадочных модулей на трельмах и четвертом блоках очистных вод. Восстановление строительных конструкций, трубопроводной обвязки, замена запорной арматуры	2023	2023	2024		23359,21	16262,78	5792,60	5792,60	0,00	17746,61	-10470,18	Корректировка проектно-сметной документации в связи с тем, что по трассе водопровода присутствует земельный участок, принадлежащий в аренду застройщику, договор заключен
3.2.1.1.	Реконструкция отстойников на ОСВ питьевого водозабора г. Кирова на Р. Вятке с применением тонноосадочных модулей на трельмах и четвертом блоках очистных вод. Восстановление строительных конструкций, трубопроводной обвязки, замена запорной арматуры	2023	2023	2025		193402,02	12821,39	2878,86	2878,86	0,00	190523,16	-9942,53	Длительные сроки поиска подрядчика, увеличение сроков проведения конкурсных процедур в связи с организационным кризисом подрядчиков на рынке с соответствующим опытом проектирования, договор заключен

3.2.1.2.	Рекомендуемая вегетативного хозяйства ОСД итннево волюбодрт г. Кирова на р. Витке с автокатастрофой схемы приотворения и допирования ррентов, внедрение ватроматрированной системы контроля качества воды (АСКВ) на очистку претем и четвртог блоке очистки воды	2023	2023	2024		67345,58	32275,08	1435,98	1435,98	0,00	65909,60	-30839,10	Улучшение сроков доставки оборудования в связи с выделением санкций, договор заключен
3.2.1.3.	Рекомендуемая насосной станции первого подъема с установкой насосного оборудования меньшей производительности	2023	2023	2024		40529,30	3507,21	1862,24	1862,24	0,00	38667,06	-1644,97	Улучшение сроков проектирования в связи с отсутствием необходимого технологического оборудования в связи с выделением санкций, договор заключен
3.2.1.4.	Рекомендуемая насосной станции второго подъема с установкой насосного оборудования меньшей производительности и внедрением ЧРП	2023	2023	2024		78958,04	22979,64	3714,34	3714,34	0,00	75243,70	-19265,30	Увеличение сроков проектирования в связи с отсутствием необходимого технологического оборудования в связи с выделением санкций, договор заключен
Группа 4. Оумствления мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения													
Защита централизованных систем водоснабжения и их отдаленных объектов от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе													
4.1.1.	Строительство ограждений зон санитарной охраны, сваятин, реконструкция ограждений 2х подземных участков Новолеток, Коминтерн, Ленинское	2023	2023	2031		29962,58	1672,05	1632,61	1632,61	1632,61	28329,97	-39,44	Снижение стоимости в результате проведения конкурентной процедуры закупки, договор заключен
Итого по Программе:						1 336 895,60	206 407,800	44 845,180	44 845,180	29 161,160	1 292 050,380	-161 562,620	
Водоотведение													
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов													
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
1.1.1.	Строительство сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства	2023	2023	2031		805790,09	145819,57	37391,99	37391,99	37391,99	768398,10	-108427,58	Изменение проектной документации в связи с корректировкой схем прохождения сетей по причине неоправданности/отказа по заявкам третьих лиц и отсутствия заявок на территориальное подключение
1.2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)	2023				101775,84	101775,84	0,00	0,00	0,00	101775,84	-101775,84	Отказ заявителя
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов													
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
2.1.1.	Проектирование и строительство выпускного коллектора по вводу ОСК Сидорова	2023	2023	2024		2680,75	128,66	288,76	288,76	0,00	2391,99	160,10	Улучшение стоимости проектирования в связи с корректировкой стоимости сметной документации на проектирование объектов и изменением проектной документации (изменение точки сброса) в связи с изменением Водного кодекса, допускающего размещение выходящего отвода сбросного коллектора в зоне действия водозабных сооружений, договор заключен

Группа 3. Модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)												
3.2.1.	Реконструкция объектов сооружений канализации ТСА с учетом приемы части стоков с участка Коминтерн, в т.ч.	2023	2023	2027								
3.2.1.1.	Проектно-изыскательские работы "Реконструкция ТСА г. Кирово-Чепецка" (онистые сооружения канализации)	2023	2023	2024	269029,53	107623,81	71838,26	71838,26	0,00	19721,27	-35785,55	Увеличение сроков проектирования в связи с отсутствием необходимого технологического оборудования в связи с введением санкций, договор заключен
3.2.2.	Строительство и реконструкция очистных сооружений канализации участка Дингасово с учетом приема стоков от мкр. Побединово, п. Западпавы, п. Давыдичи	2023	2023	2027								Корректировка сроков выполнения работ по результатам проведенных конкурсных процедур закупки, договор заключен
3.2.2.1.	Выполнение работ по вводу в эксплуатацию расширенного участка Дингасово от ОСС Дингасова	2023	2023	2027	101884,75	1327,94	973,47	973,47	0,00	100911,28	-354,47	Корректировка сроков выполнения работ по результатам проведенных конкурсных процедур закупки, договор заключен
3.2.2.2.	Строительство напорного коллектора от КНС п. Западпавы до ОСС мкр. Дингасово	2023	2023	2027	59756,98	832,57	832,57	832,57	0,00	58924,41	0,00	
3.2.2.3.	Строительство напорного коллектора от КНС п. Дюровичи до ОСС мкр. Дингасово	2023	2023	2027	109388,59	1584,15	1385,22	1385,22	0,00	108003,37	-198,93	Корректировка сроков выполнения работ по результатам проведенных конкурсных процедур закупки, договор заключен
3.2.2.4.	Реконструкция ОСС мкр. Дингасово, п. Западпавы, п. Дюровичи, в т.ч.:	2023		2027								
3.2.2.4.1.	Проектно-изыскательские работы "Реконструкция ОСС мкр. Дингасово" (онистые сооружения канализации)	2023	2023	2024	15864,26	6182,49	597,80	597,80	0,00	15266,46	-584,69	Увеличение сроков подбора необходимого технологического оборудования в связи с введением санкций, договор заключен
3.2.3.	Строительство и реконструкция ОСС жилого района Коминтерн, в т.ч.:	2023		2031								
3.2.3.1.	Проектно-изыскательские работы "Реконструкция ОСС жилого района Коминтерн" (онистые сооружения канализации)	2023		2024	20240,61	7888,00	0,00	0,00	0,00	20240,61	-7888,00	Длительные сроки поиска подрядчика, привели к корректировке срока проведения работ, в связи с ограниченным кругом подрядчиков на рынке с соответствующим опытом проектирования, договор заключен
Итого по программе:					1 486 441,400	373 163,030	113 308,070	113 308,070	37 391,990	1 373 133,330	-259 854,960	
На 2023 год выполнение мероприятий не запланировано.												
Итого по программе:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Советское Городское Поселение Советского Района Кировской области на 2020-2029 годы												
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов												
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
Модернизация объектов водоснабжения от ул.Реконструкция, д.64 до ул.Оворова д.13 протяженностью 523 м., замена водопровода из асбестоцементных труб Ø100мм на трубы из полиэтилена Ø100мм												
3.1.1.		2023	2023	2023	1800,000	1800,000	1811,775	1811,775	1811,775	11,775	11,775	Изменение стоимости материалов
3.1.2.	Реконструкция водопровода по ул.Социальной	2023	2023	2023	657,000	657,000	658,321	658,321	658,321	1,321	1,321	Корректировка ИП, выполнение мероприятий за счет экономии средств

3.1.3.	Реконструкция водопровода (в том числе проектом) 250 кв.м, Ø100 мм (Заволочья по ул.С.Протасевич от Металина "Автогазист" до ул.Степановой д.17)	2022	2022	2023	2023	1 579,9872	1 500,000	900,3588	900,3588	900,3588	900,3588	900,3588	900,3588	900,3588	-679,6284	-599,6412	Торги
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)																	
3.2.1.	Автоматизация и модернизация систем водоснабжения (10 артезианских скважин)	2021	2021	2027	2023	300,000	300,000	259,6085	259,6085	259,6085	259,6085	259,6085	259,6085	259,6085	-40,3915	-40,3915	Изменение стоимости материалов
3.2.2.	Реконструкция КНС по адресу: ул.Ленина, 1	2023	2023	2023	2023	1 500,000	1 500,000	1 500,021	1 500,021	1 500,021	1 500,021	1 500,021	1 500,021	1 500,021	0,021	0,021	Изменение стоимости материалов
3.2.3.	Автоматизация артезианских скважин	2023	2023	2024	2023	100,000	100,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	-1,000	-1,000	Изменение стоимости материалов
Итого по программе:						5 936,987	5 857,000	5 229,084	5 229,084	5 229,084	5 229,084	5 229,084	5 229,084	5 229,084	707,903	-627,916	
ООО "Стимул" - Инвестиционная программа ООО "Стимул" «Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения в период 2023-2027 гг.»																	
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																	
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)																	
3.2.1.	Модернизация грубинских насосов водопроводных сооружений (10 №33665)	2023	2023	2023	2023	50,000	50,000	161,365	161,365	161,365	161,365	161,365	161,365	161,365	0,000	111,365	Увеличение стоимости выполненных работ
3.2.2.	Реконструкция водопроводных колодезь в пгт. Вогорское, ул. Коммуны	2023	2023	2023	2023	50,000	50,000	59,177	59,177	59,177	59,177	59,177	59,177	59,177	0,000	9,177	Увеличение стоимости выполненных работ
Итого по программе:						100,000	100,000	220,542	220,542	220,542	220,542	220,542	220,542	220,542	0,000	120,542	
ООО «ВЯКС» г. Луза - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Луза по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Мирнинское городского поселения Оринчевского района Кировской области на 2022-2031 годы																	
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																	
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)																	
3.2.1.	Реконструкция станции второго подъема с устройством гидрозолоудерживающей и реконструкцией ствн, замена неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования. Устройство автоматики и систем защиты	2023	2023	2023	2023	1 120,79	1 120,79	1 114,77	1 114,77	1 114,77	1 114,77	1 114,77	1 114,77	1 114,77	6,02	-6,02	Изменение стоимости материалов
3.2.2.	Реконструкция с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики, капитальноно насосной станции ул. Лесозаводская	2023	2023	2023	2023	923,00	923,00	921,70	921,70	921,70	921,70	921,70	921,70	921,70	1,30	-1,30	Изменение стоимости материалов
Итого по программе:						2 043,790	2 043,790	2 036,470	2 036,470	2 036,470	2 036,470	2 036,470	2 036,470	2 036,470	7,320	-7,320	
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нювинского городского поселения на 2023-2037 годы»																	
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																	
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)																	
3.2.1.	Реконструкция водопровода станции первого подъема №1 с установкой насосной станции ПНС	2023	2023	2024	2023	1 233,379	750,170	750,170	750,170	750,170	750,170	750,170	750,170	750,170	483,209	0,000	
Итого по программе:						1 233,379	750,170	750,170	750,170	750,170	750,170	750,170	750,170	750,170	483,209	0,000	
ООО "Кумёнокс ВКС" - Инвестиционная программа ООО «Кумёнокс ВКС» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нижневинского городского поселения на 2023-2040 годы»																	
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																	
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения																	
3.1.1.	Реконструкция водопровода по ул. Труда (от ВКС№61 до ВКС№63) с заменой труб на ПЭ	2023	2023	2023	2023	354,000	354,000	340,322	340,322	340,322	340,322	340,322	340,322	340,322	0,000	-13,678	Выполнение работ
3.1.2.	Реконструкция водопровода по ул. Дюрова (от ВКС№80 до ВК №77) с заменой труб на ПЭ	2023	2023	2023	2023	486,000	486,000	468,783	468,783	468,783	468,783	468,783	468,783	468,783	0,000	-17,217	Выполнение работ

3.1.3.	Раскредитованная водопроводная линия Новая (от ВКС№2 до ВКС№10) с заменой труб на ПЭ	2024	2023	2024	2023	936,000	0,000	854,744	854,744	854,744	854,744	0,000	854,744	0,000	854,744	823,849	Выполнение работ
Итого по программам:						1 776,000	840,000	1 663,849	1 663,849	1 663,849	1 663,849	0,000	1 663,849	0,000	1 663,849	823,849	
На 2023 год выполнение мероприятий не запланировано.																	
Итого по инвестиционным программам за 2023 год:						2 847 513,116	595 967,790	168 980,180	168 053,365	76 453,265	2 678 541,327	0,000	426 987,610				

ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Кирово-Чепецка по развитию систем водоснабжения на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2023-2032 годы