

АКТ
промежуточной приемки в эксплуатацию законченного
капитальным ремонтом вида работ многоквартирного дома

«13» 09 2017 г.

г. Киров, ул. Некрасова, 33 ✓
(адрес многоквартирного дома)

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии: И.о. генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта»
Кузьмин М.А.

Члены комиссии:

представитель заказчика: главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля НКО «Фонд капитального ремонта» **Чертков И.М.**

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель органов исполнительной власти: главный специалист КОГКУ «УКС» **Видякин С.А.**

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель подрядчика: директор ООО «Галерея» **Силов Е.Б.**

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель субподрядных организаций: нет

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель проектной организации: ООО «Сервисный Центр Сириус»

Исупов И.В.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель строительного контроля: главный специалист отдела по надзору за строительством

(Ф.И.О., должность – полностью)

КОГКУ «Управление капитального строительства» **Шустов Д.Е.**

представитель органа местного самоуправления: начальник управления ЖКХ администрации

города Кирова **Кошурников А.И.**

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель управляющей компании:

начальник ПТО УК Ленинского р-на г. Кирова **Лобастов С.А.**

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель многоквартирного дома:

е выбран собранием собственников

(Ф.И.О., должность – полностью)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р),

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: **НКО «Фонд капитального ремонта»** предъявлен к приемке в эксплуатацию
(наименование)

законченным капитальным ремонтом многоквартирный дом: **капитальный ремонт системы**
(виды работ в соответствии с программой)

электроснабжения ✓

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком (подрядчиками)
ООО «Галерея», выполнившим **капитальный ремонт**

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) (виды работ в соответствии с программой)

системы электроснабжения

И субподрядными организациями

нет

(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией)

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана **ООО "Сервисный Центр Сириус"**

св-во № П-175-4345265453-01 от 20.11.2014

и утверждена

(указать кем и указать допуск СРО)

(указать кем и когда утверждена – указывается дата проведения)

4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки*:

фактически: начало работ «14» июня 2017г, окончание работ «23» августа 2017г, продолжительность капитального ремонта (дней) 71 дней;

в соответствии с заключенным договором подряда:

начало работ «09» июня 2017г., окончание работ «05 декабря 2017г., продолжительность капитального ремонта (дней) 180 день.

(*п.4 заполняется по количеству организаций, проводивших капремонт, с указанием организации и вида ремонта)

5. Предъявленный к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом многоквартирный дом имеет следующие показатели:

5.1. 3560,1 м² (указать общую площадь дома)

5.2. замена системы электроснабжения 1248 п.м., смена светильников 69 шт. указать отремонтированную площадь в зависимости от вида ремонта, в случае если в доме проводилось несколько видов ремонта, площадь указывается по каждому виду
Щитов учетных 20 шт., смена ВРУ 1 шт.,

5.3. кабели медные, автоматические выключатели, светильники, щиты учета, счетчик электрический 1 фазный.

(в зависимости от вида ремонта, указать используемый при ремонте материал, оборудование)

6. Стоимость выполненных работ: **капитальный ремонт системы электроснабжения - 905272,87 руб.** ✓

(в случае, если проводилось несколько видов ремонта, стоимость указывается по каждому виду ремонта отдельно, с указанием вида ремонта)

7. Общая стоимость по каждому виду и в целом по дому соответствует областной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов.

8. Стройконтроль проведен организацией **КОГКУ «Управление капитального строительства»**

9. Гарантийный срок по качеству гарантийных работ составляет **5 лет.**

Уполномоченный(ые) представитель(и) собственников многоквартирного дома на взаимодействие с заказчиком в случае выявления дефектов в процессе эксплуатации дома

(Ф.И.О., должность – полностью, номер квартиры)

Заказчик по обращению уполномоченного(ых) представителя(ей) взаимодействует с подрядной организацией для устранения выявленных дефектов в рамках заключенного с ней договора.

10. Все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией работами и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

11. На основании осмотра, предъявленного к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома в натуре и ознакомления с соответствующей документацией:

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

Предъявленный к приемке законченный капитальным ремонтом многоквартирный дом принять в эксплуатацию по адресу: г.Киров, ул.Некрасова,33 ✓

(адрес многоквартирного дома)

Установить общую оценку качества ремонта

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Генеральный подрядчик в течение **5 лет** гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией, и за свой счет устраняет допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в процессе эксплуатации в отремонтированном им многоквартирном доме.

Председатель приемочной комиссии: Кузьмин М.А.

М.П.

(подпись)

Члены комиссии:

Главный специалист отдела организации капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта» Чертков И.М.

НКО «Фонд капитального ремонта»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ООКР И СК

П.В. Брызгин

представитель органов исполнительной власти
главный инженер КОГКУ «Управление капитального
строительства» Видякин С.А.



Представитель подрядчика:
директор ООО «Галерея» Силон Е.В.



(подпись)

Представитель проектной организации:
ООО "Сервисный Центр Сириус" Исупов И.В.



(подпись)

представитель строительного контроля:
КОГКУ «Управление Капитального строительства» Шустов Д.Е.

КОГКУ «УКС» ГЛАВНЫЙ
СПЕЦ-СТАТ ДЕЛА ПО НАДЗОРУ
ВАСТР-ВОМ ШУСТОВ Д.Е.

(подпись)

представитель органа местного самоуправления:

(подпись)

представитель управляющей организации:




(подпись)

представитель многоквартирного дома:

(подпись)

Примечание. Все пункты акта приемки подлежат заполнению в обязательном порядке, подписи членов приемочной комиссии заверяются печатью организации, за исключением подписи граждан.

СОГЛАСОВАНО	
Адрес объекта, виды работ, год ремонта, сумма работ соответствуют областной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»	
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кирова	 А.И. Кешурников

Вручен Бурлакову И.В.