

Сводный отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в Кировской области, за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Остаток стоимости на начало года, тыс. рублей (с НДС)	Объем финансирования (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)		Освоено (закрыто актами выполненными работ), тыс. рублей (с НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию, тыс. рублей (с НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. рублей (с НДС)	Отклонение (отчетный год)	Причины отклонений
		план	факт	план	факт		план	факт				тыс. рублей (с НДС)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
МУП "Водоканал" - Инвестиционная программа МУП «Водоканал» «Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Киров» на 2023-2032 годы»													
Водоснабжение													
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов													
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
1.1.1.	Строительство сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства	2023	2023	2027		178745,31	26275,29	62270,68	62270,68	39949,61	116474,63	35995,39	Увеличение объема финансирования связано с подключением объектов сверх плана в связи с большим чем планировалось обращением заявителей
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.1.4	Реконструкция водопроводных сетей, в том числе:	2024	2024	2032		15 330,00	2 995,00	3 113,00	3 113,00	0,00	12217,00	118,00	
3.1.4.4	Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино от подземных источников водоснабжения	2024	2024	2025		15 330,00	2 995,00	3 113,00	3 113,00	0,00	12217,00	118,00	Увеличение объема финансирования в связи с корректировкой фактических объемов работ
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.2.1.	Реконструкция ОСВ "Корчёмкино", в т.ч:	2023	2023	2029		470319,749	82712,130	113316,010	113316,010	66879,820	357003,74	30603,88	
3.2.1.1	Реконструкция отстойников на ОСВ питьевого водозабора г. Кирова на р. Вятке с применением тонкослойных модулей на третьем блоке очистки воды. Восстановление строительных конструкций, трубопроводной обвязки, замена запорной арматуры	2023	2023	2029		135 568,55	16 182,96	16 182,96	16182,96	0,00	119385,59	0,00	
3.2.1.2	Реконструкция отстойников на ОСВ питьевого водозабора г. Кирова на р. Вятке с применением тонкослойных модулей на четвертом блоке очистки воды. Восстановление строительных конструкций, трубопроводной обвязки, замена запорной арматуры	2023	2023	2027		127 785,09	16 126,74	16 126,74	16126,74	0,00	111658,34	0,00	
3.2.1.3	Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ питьевого водозабора г. Кирова на р. Вятке с автоматизацией схемы приготовления и дозирования реагентов, внедрение автоматизированной системы контроля качества воды (АСККВ) на втором, третьем и четвертом блоке очистки воды	2023	2023	2024		65 357,31	34 518,21	65 357,31	65357,31	66879,82	0,00	30839,10	За предыдущий период реализации ИП (мероприятие было запланировано в 2023 и в 2024 гг., а фактически реализовано в 2024 г.)
3.2.1.4	Реконструкция насосной станции первого подъема с установкой насосного оборудования меньшей производительности	2023	2023	2026		48 374,97	13 097,71	13 097,71	13097,71	0,00	35277,26	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Остаток стоимости на начало года, тыс. рублей (с НДС)	Объем финансирования (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. рублей (с НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию, тыс. рублей (с НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. рублей (с НДС)	Отклонение (отчетный год)	Причины отклонений
		план	факт	план	факт		план	факт				тыс. рублей (с НДС)	
3.2.1.5	Реконструкция насосной станции второго подъема с установкой насосного оборудования меньшей производительности и внедрением ЧРП	2023	2023	2027		78 549,13	1 373,35	1 373,66	1373,66	0,00	77175,48	0,31	
3.2.1.6	Реконструкция наружных сетей станции обработки промывной воды	2024	2023	2025		14 684,70	1 413,16	1 177,63	1177,63	0,00	13507,07	-235,53	Работы согласно договора выполнены в полном объеме, отклонение связано с экономией, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур закупки
3.2.3.1	Реконструкция, переобустройство водозаборных скважин, замена насосного оборудования, установка системы АСУТП с привязкой на станции второго подъема либо на диктующие точки в разводящей сети	2024	2024	2032		64 893,29	4 843,19	4 599,49	4599,49	4599,49	60293,80	-243,70	
3.2.7	Проектно-исследовательские работы "Реконструкция ВНС "Свободы" Новоятского района г. Кирова"	2024	2024	2025		9 700,00	1 454,44	1 186,45	1186,45	0,00	8513,55	-267,99	
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий													
4.3	Защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе:	2023	2023	2031		28 329,97	1 785,06	2 002,64	2 002,64	2 002,64	26327,33	217,58	
4.3.1	Строительство ограждений зон санитарной охраны скважин, реконструкция ограждений 2х подъёмов участков Новоятск, Коминтерн, Янгасово	2023	2023	2031		28 329,97	1 785,06	2 002,64	2 002,64	2 002,64	26327,33	217,58	
Итого по программе:						767 318,32	120 065,11	186 488,26	186 488,26	113 431,56	580 830,06	66 423,15	
Водоотведение													
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов													
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
1.1.1.	Строительство сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства	2023	2023	2031		246 850,60	80 804,68	92 009,03	92 009,03	89 210,11	154841,57	11204,35	Увеличение объема финансирования связано с подключением объектов сверх плана в связи с большим чем планировалось обращением заявителей

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Остаток стоимости на начало года, тыс. рублей (с НДС)	Объем финансирования (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. рублей (с НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию, тыс. рублей (с НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. рублей (с НДС)	Отклонение (отчетный год)	Причины отклонений
		план	факт	план	факт		тыс. рублей (с НДС)						
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов													
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
2.1.1.	Проектирование и строительство выпускного коллектора по вновь выданному разрешению на сброс, от ОСК Сидорова	2023		2025		11 417,16	2 391,99	0,00	0,00	0,00	11417,16	-2391,99	Срок выполнения работ перенесен на 2025 г.
2.1.3	Строительство сетей водоотведения ОСК Лянгазово	2023	2023	2027		267839,06	7675,24	6718,41	6718,41	0,00	261120,64	-956,83	
2.2.3.1	Проектирование и строительство выпускного коллектора по вновь выданному разрешению с учетом увеличения объемов очистки, от ОСК Лянгазово	2023	2023	2027		100 911,28	2 296,53	1 857,00	1857,00	0,00	99054,28	-439,53	Работы выполнены не в полном объеме, подрядчик устраняет замечания
2.2.3.2	Строительство напорного коллектора от КНС п.Захариховы до ОСК мкр. Лянгазово	2023	2023	2027		58 924,41	2 973,93	2 609,43	2609,43	0,00	56314,98	-364,50	Объемы работ по договору скорректированы в связи с отсутствием необходимости
2.2.3.3	Строительство напорного коллектора от КНС п.Доронино до ОСК мкр. Лянгазово	2023	2023	2027		108 003,37	2 404,78	2 251,98	2251,98	0,00	105751,39	-152,80	Работы выполнены не в полном объеме, подрядчик устраняет замечания
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.2.1	Реконструкция ГСА г. Кирова	2023	2023	2029		2 097 224,67	115 776,11	0,00	0,00	0,00	2097224,67	-115776,11	Объемы и сроки производственных работ скорректированы согласно актуального доп.соглашения действующего договора. Дополнительно проводился аудит проектной документации
3.2.5	Реконструкция ОСК мкр.Лянгазово	2023	2023	2029		119 289,64	9 400,00	0,00	0,00	0,00	119289,64	-9400,00	Ведется претензионная работа. Договор на стадии расторжения
3.2.6	Реконструкция КНС п.Захариховы, замена насосного оборудования, внедрение АСУТП и диспетчеризации	2024	2024	2027		10 616,66	4 695,00	4 695,00	4695,00	0,00	5921,66	0,00	
3.2.7	Реконструкция КНС п.Доронино, замена насосного оборудования, внедрение АСУТП и диспетчеризации	2024	2024	2027		23 294,66	2 995,00	2 995,00	2995,00	0,00	20299,66	0,00	
3.2.9	Строительство и реконструкция ОСК жилого района Коминтерн	2023		2031		490 883,38	6 517,49	6 517,49	6517,49	0,00	484365,89	0,00	
Итого по программе:						3 267 415,82	230 255,51	112 934,93	112 934,93	89 210,11	3 154 480,89	-117 320,58	
ООО «ВВКС» г. Луза - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Луза по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области на 2022-2031 годы													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
6	Реконструкция с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, водонапорной башни по ул. Октябрьская	2024	2024	2024	2024	1591,24	1591,24	1591,24	1591,24	1591,24	0	0	
Итого по программе:						1 591,24	1 591,24	1 591,24	1 591,24	1 591,24	0,00	0,00	
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2019-2026 годы													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.1.1.	Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул. Некрасова, две линии, d400 сталь 0.65 км	2024	2024	2024	2024	17855	17855	17853,197	17853,197	17853,197		-1,803	
Итого по программе:						17855	17855	17853,197	17853,197	17853,197	0,00	-1,803	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Остаток стоимости на начало года, тыс. рублей (с НДС)	Объем финансирования (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. рублей (с НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию, тыс. рублей (с НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. рублей (с НДС)	Отклонение (отчетный год)	Причины отклонений
		план	факт	план	факт		тыс. рублей (с НДС)						
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2023-2032 годы													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.1.1.	Реконструкция водовода ул. Ленина две линии, труба сталь, d300 мм от насосной станции III подъема до перекрестка с ул. Сосновой (д.32 по ул. Ленина)	2024	2024	2026	-	14652	5851,96	5808,241	5808,241	5808,241	8843,76	-43,719	
3.1.2.	Реконструкция водовода ул. Речная, труба сталь, d200 мм от перекрестка с просп. Мира до дома № 23 ул. Речная	2024	2024	2024	2024	2816	2816	2816	2816	2816	0	0	
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.1.3.	Реконструкция контактного осветителя в здании фильтровальной станции (здание № 22). Реконструкция осветителя включает замену: задвижек по 2 штуки каждого диаметра (Ф600,300,100), труба Ф 108 (150 п.м.) песок кварцевый 80м3 (130 тонн)	2024	2024	2032	-	16120	120	99,738	99,738	99,738	16020,262	-20,262	
Итого по программе:						33588	8787,96	8723,979	8723,979	8723,979	24864,021	-63,981	
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2021-2026 годы													
На 2024 год выполнение мероприятий не запланировано.													
Итого по программе:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области на 2020-2029 годы													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
1	Реконструкция водопровода от ПМК-138 до школы № 2, 200 м, полиэтиленовой трубой Ø 63мм	2024	2024	2024	2024	2000	2000	1965	1965	1965		-35	уточнение стоимости по результатам проведения торгов
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
1	Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения (10 артезианских скважин)	2021	2021	2027		300	300	327,508	327,508	327,508		27,508	изменение стоимости материалов
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3	Тампонация артезианских скважин	2023	2023	2024	2024	100	100	99,000	99,000	99,000		-1,000	изменение стоимости материалов
Итого по программе:						2 400	2 400	2 391,508	2 391,508	2 391,508	0,000	-8,492	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Остаток стоимости на начало года, тыс. рублей (с НДС)	Объем финансирования (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. рублей (с НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию, тыс. рублей (с НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. рублей (с НДС)	Отклонение (отчетный год) тыс. рублей (с НДС)	Причины отклонений
		план	факт	план	факт		план	факт					

ООО «Водоканал» - Инвестиционная программа ООО «Водоканал» г. Вятские Поляны по развитию системы водоснабжения г. Вятские Поляны Кировской области на 2024 – 2037 г.г.

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов													
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
2.1.1.	Строительство водопроводных линий водозабора "Луговой"	2024	2024	2037		6954,5	650,9	605,7	605,7	0	6348,8	-45,2	Работы проводились по договору с подрядной организацией с учетом фактической стоимости
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.1.1.	Реконструкция водоводов водозабора № 4 (от ВЗ до ул. Рождественская) с заменой труб на ПЭ, реконструкция эстакады – переход через ручей	2024	2024	2024	2024	421,2	421,2	592,73	592,73	592,73	0	171,53	Работы проводились по договору с подрядной организацией с учетом фактической стоимости
Итого по программе:						7375,7	1072,1	1198,43	1198,43	592,73	6348,80	126,33	

ООО «Водоотведение» - Инвестиционная программа ООО «Водоотведение» г. Вятские Поляны по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2024 – 2037 годы

На 2024 год выполнение мероприятий не запланировано.													
Итого по программе:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново) на 2024-2044 гг»													
3.2.1.	Реконструкция канализационных колодцев с. Рябиново	2024	2024	2024	2024	255,000	255,000	253,311	253,311	253,311	0,000	-1,689	
Итого по программе:						255,000	255,000	253,311	253,311	253,311	0,000	-1,689	
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Нижнеивкинского городского поселения на 2023-2040 годъ»													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.2.1.	Реконструкция очистных сооружений пгт Нижнеивкино (1 линия очистки)	2023	2023	2040		12160,185	0,000	1230,000	2050,000	0,000	10930,185	1230,000	
Итого по программе:						12 160,185	0,000	1 230,000	2 050,000	0,000	10 930,185	1 230,000	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Остаток стоимости на начало года, тыс. рублей (с НДС)	Объем финансирования (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. рублей (с НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию, тыс. рублей (с НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. рублей (с НДС)	Отклонение (отчетный год)	Причины отклонений
		план	факт	план	факт		тыс. рублей (с НДС)						
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново, с.Лутошкино, д.Нагоряна) на 2024-2044 гг»													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.1.1.	Реконструкция водопровода с заменой труб на ПЭ, д.Нагоряна, от скважины до д. Нагоряна	2024	2024	2024	2024	793,000	793,000	352,390	352,390	352,390	0,000	-440,610	Экономия за счет выполнения мероприятия хозяйспособом
3.1.2.	Реконструкция водопровода с заменой труб на ПЭ, д.Нагоряна, д.Нагоряна д.2-д.12	2024	2024	2024	2024	1245,000	1245,000	721,140	721,140	721,140	0,000	-523,860	Экономия за счет выполнения мероприятия хозяйспособом
Итого по программе:						2 038,000	2 038,000	1 073,530	1 073,530	1 073,530	0,000	-964,470	
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нижнеивкинского городского поселения на 2023-2040 годы»													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.1.1.	Реконструкция водопровода по ул. Новая (от ВК№2 до ВК№10) с заменой труб на ПЭ	2024	2023	2024	2023	0,000	936,000	0,000	854,744	854,744	0,000	-936,000	Выполнение хозяйспособом, с опережением графика в 2023 году
3.1.2.	Реконструкция водопровода по ул. Полевая (от ВК№50 до дома№9) с заменой труб на ПЭ	2025	2024	2025	2024	0,000	0,000	453,946	453,946	453,946	0,000	453,946	Выполнено с опережением графика
3.1.3.	Реконструкция водопровода по ул. Советская (от ВК№61 до ВК№63) с заменой труб на ПЭ	2025	2024	2025	2024	0,000	0,000	141,899	141,899	141,899	0,000	141,899	Выполнено с опережением графика
3.1.4.	Реконструкция водопровода по пер. Профсоюзный (отВК№46 до дома №4) с заменой труб на ПЭ	2028	2024	2028	2024	0,000	0,000	191,781	191,781	191,781	0,000	191,781	Выполнено с опережением графика
Итого по программе:						0,000	936,000	787,626	1 642,370	1 642,370	0,000	-148,374	
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нолинского городского поселения на 2023-2037 годы»													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.2.3	Реконструкция водозабора станции подъема № 1 с установкой насосной станции ГНС	2023	2023	2024	2024	482,209	482,209	482,209	1232,379	1232,379	0,000	0,000	
3.2.6	Реконструкция трубопровода скважины № 45475 у установкой расходомера	2024	2024	2024	2024	383,120	383,120	383,120	383,120	383,120	0,000	0,000	
Итого по программе:						865,329	865,329	865,329	1 615,499	1 615,499	0,000	0,000	
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения пгт Уни, д. Алыповцы, д. Большая Дубровка, д. Ключи, д. Малиновка, д. Русские Тимши, д. Никулята, д. Удмуртский Сурвай Унинского муниципального округа на 2024 – 2027 годы													
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
1.	Замена водонапорной башни в д. У-Сурвай Унинского района	2024	2024	2024	2024	745,000	745,000	891,304	891,304	891,304	0,0	146,304	Удорожание материалов, работ , услуг
Итого по программе:						745,000	745,000	891,304	891,304	891,304	0,0	146,304	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Остаток стоимости на начало года, тыс. рублей (с НДС)	Объем финансирования (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. рублей (с НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию, тыс. рублей (с НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. рублей (с НДС)	Отклонение (отчетный год)	Причины отклонений
		план	факт	план	факт		тыс. рублей (с НДС)						
ООО "Стимул" - Инвестиционная программа ООО «Стимул» «Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения в период 2023-2027 гг.»													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.2.1.	Модернизация глубинных насосов водозаборных сооружений скважины № 2042, № 70767	2024	2024	2024	2024	400,000	400,000	403,140	403,140	403,140	0,000	3,140	Увеличение стоимости выполненных работ
3.2.2.	Реконструкция водопроводных колодцев в пгт. Богородское: перекресток ул. Юбилейная и ул. Труда, ул. Восточная и ул. Октябрьская, ул. 30 Лет Победы и ул. Кооперативная, ул. Восточная	2024	2024	2024	2024	400,000	400,000	408,720	408,720	408,720	0,000	8,720	Увеличение стоимости выполненных работ
3.2.3.	Модернизация системы водоотведения 3 колодцев в пгт. Богородское, ул. 1 Мая от автостанции; модернизация системы водоотведения 2 колодцев на канализационной сети в пгт. Богородское, между домом 16А и домом 34А на ул. Ярославской (колодец № 1,2)	2024	2024	2024	2024	200,000	200,000	312,680	312,680	312,680	0,000	112,680	Увеличение стоимости выполненных работ
Итого по программе:						1000,000	1000,000	1124,540	1124,540	1124,540	0,000	124,540	
Всего по инвестиционным программам за 2024 год:						4 114 607,596	387 866,249	337 407,185	339 832,099	240 394,884	3 777 200,411	-50 459,064	

Сводный отчет о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в результате реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение в Кировской области, за 2024 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
МУП "Водоканал" - Инвестиционная программа МУП «Водоканал» «Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Киров» на 2023-2032 годы»				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1.	Показатели качества			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,27	1,75
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	9,67	7,48
2.	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,382	0,309
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,40	21,35
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,310	0,289
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,293	0,279
Целевые показатели централизованных систем водоотведения				
4.	Показатели качества очистки сточных вод			
4.1.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения.	%	40,79	37,09
5.	Показатели надежности и бесперебойности			
5.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	6,436	5,636

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
6.	Показатели энергетической эффективности			
6.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,289	0,279
6.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,305	0,294
ООО «ВВКС» г. Луза - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Луза по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области на 2022-2031 годы				
Плановые показатели надежности. Качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения				
1.	Показатели качества воды (количество отрицательных проб воды деленное на общее количество проб в %)	%	0/100%	0/101
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения (количество отказов, деленное на протяженность сети)	ед./км	0,36	0,36
3.	Удельный расход электроэнергии (кВт/м.куб) Водопользование	кВт/м.куб	1,33	1,33
4.	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды	%	3,28	3,28
Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоотведения				
5.	Показатели качества сточных вод (количество отрицательных проб воды деленное на общее количество проб в %)	%	0/100%	0/101
6.	Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения (количество отказов, деленное на протяженность сети)	ед./км	3	3
7.	Удельный расход электроэнергии (кВт/м.куб), водоотведение	кВт/м.куб	0,22	0,22
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2019-2026 годы				
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, случ./1км	единиц	0,5	0,5
2	Доля проб сточных вод, несоответствующих нормативам НДС	%	1	1
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	тыс. кВт.ч/тыс. м3	0,737	0,737
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	тыс. кВт.ч/тыс. м3	0,106	0,106
5	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения	%	0	0
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2023-2032 годы				
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения				
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемую в сеть	кВт.ч/куб. м	0,64	0,64
2.	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	29,07	29,07
3.	Сети водоснабжения нуждающиеся в замене	км	0,25	0,25

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2021-2026 годы				
Целевые показатели повышения надежности, качества услуги водоотведения, эффективности деятельности предприятия				
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, случ./1 км	единиц	0,5	0,5
2	Доля проб сточных вод, не соответствующих нормативам НДС	%	1	1
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	тыс. кВт.ч/тыс. м3	0,737	0,737
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	тыс. кВт.ч/тыс. м3	0,106	0,106
5	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения	%	0	0
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области на 2020-2029 годы				
Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения				
1.	Удельный расход электрической энергии на 1 куб.м. воды	кВт.ч/куб. м	1,21	1,21
2.	Потери воды	%	0,0	0,0
3.	Нормативный уровень прибыли	%	0,0	0,0
4.	Количество прекращений подачи воды	ед.	0,0	0,0
Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоотведения				
1.	Удельный расход электрической энергии на 1 куб.м. воды	кВт.ч/куб. м	2,05	2,05
2.	Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса	%	100	100
3.	Нормативный уровень прибыли	%	0,0	0,0
4.	Количество аварий	ед.	9	0
ООО «Водоканал» - Инвестиционная программа ООО «Водоканал» г. Вятские Поляны по развитию системы водоснабжения г. Вятские Поляны Кировской области на 2024 – 2037 г.г.				
1.	Показатели качества			
1.1.	доля питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станция или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	92,4	73,7
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	7,2	7,2
2.	Показатели надежности			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,6	0,18
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	34,57	32,93
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,74	0,69

ООО «Водоотведение» - Инвестиционная программа ООО «Водоотведение» г. Вятские Поляны по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2024 – 2037 годы

Целевые показатели централизованных систем водоотведения				
1.	Показатели надежности			
1.1.	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год	ед./км	0,04	0
2.	Показатели качества			
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующим установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	75	5,4
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, рассчитанный на объем реализации	кВт*ч/куб. м	2,1	1,88

ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново) на 2024-2044 гг»

Целевые показатели централизованных систем водоотведения				
1.	Показатели надежности			
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	7,5	7,5
2.	Показатели качества			
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	18	5,2
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, рассчитанный на объем реализации	кВт*ч/куб. м	0,52	0,41
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Нижнеивкинского городского поселения на 2023-2040 годы»				
Целевые показатели централизованных систем водоотведения				
1.	Показатели надежности			
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	7,5	7,29
2.	Показатели качества			
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, рассчитанный на объем реализации	кВт*ч/куб. м	2,15	1,729
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново, с.Лутошкино, д.Нагоряна) на 2024-2044 гг»				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1.	Показатели качества			
1.1.	Доля проб питьевой воды, с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям	%	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	0	0
2.	Показатели надежности			
2.1.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения	ед./км	0,43	0,43
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	%	34,3	33,73
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема питьевой воды	тыс. кВт*ч/куб. м	1,43	0,98

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нижнеивкинского городского поселения на 2023-2040 годы»				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1.	Показатели качества			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям	%	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	25	0
2.	Показатели надежности			
2.1.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения	ед./км	0,20	0,20
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	%	29,8	18,42
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема питьевой воды	тыс. кВт*ч/куб. м	0	0
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нолинского городского поселения на 2023-2037 годы»				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1.	Показатели надежности			
1.1.	Количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на 1 км водопроводных сетей	ед./км	1,3	1,3
1.2.	Количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на скважине и водопроводных сетях на 1 куб/час установленной мощности	ед.	23	18
2.	Показатели энергетической эффективности			
2.1.	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,68	1,68
2.2.	Потери воды	%	34	31,78
2.3.	Объем отпуска питьевой воды	тыс. куб.	200,39	216,53
2.4.	Величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы и налога на прибыль организаций	тыс. руб.	113,75	440,24
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения пгт Уни, д. Алыповцы, д. Большая Дубровка, д. Ключи, д. Малиновка, д. Русские Тимши, д. Никулята, д. Удмуртский Сурвай Унинского муниципального округа на 2024 – 2027 годы				
Целевые показатели повышения надежности, качества услуги водоснабжения, эффективности деятельности предприятия.				
1.	Показатели надежности (бесперебойности) и качества оказания потребителям услуги водоснабжения.			
1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,57	1,57
1.2.	Доля проб питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
1.3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1.4	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	%	0	0
1.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/куб. м	2,75	2,75

ООО "Стимул" - Инвестиционная программа ООО «Стимул» «Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения в период 2023-2027 гг.»

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения

1.	Показатели надежности			
1.1.	Количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на 1 км водопроводных сетей	ед./км	0	0
1.2.	Количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на скважине и водопроводных сетях на 1 куб/час установленной мощности	ед./куб.м./час	0	0
2.	Показатели качества воды			
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,21	1,09
3.2.	Потери воды	%	0	0
3.3.	Объем отпуска питьевой воды	тыс. куб. м	81	61,106

Целевые показатели централизованных систем водоотведения

4.	Показатели надежности			
4.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0
5.	Показатели энергетической эффективности			
5.1.	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-
5.2.	Объем сточных вод	тыс. куб. м	11,40	10,40

Сводный отчет об источниках финансирования инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение в Кировской области, за 2024 год

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей с НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
1	2	3	4	5
МУП "Водоканал" - Инвестиционная программа МУП «Водоканал» «Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Киров» на 2023-2032 годы»				
Водоснабжение				
1.	Собственные средства, в том числе	120065,11	186488,26	66423,15
1.1.	амортизационные отчисления	93789,82	124217,59	30427,77
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	26275,29	62270,67	35995,38
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	120 065,11	186 488,26	66 423,15
Водоотведение				
1.	Собственные средства, в том числе	80804,68	92009,03	11204,35
1.1.	амортизационные отчисления			
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	80804,68	92009,03	11204,35
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:	149450,83	20925,90	-128524,93
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	149450,83	20925,90	-128524,93
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	230 255,51	112 934,93	-117 320,58

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей с НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
ООО «ВВКС» г. Луза - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Луза по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области на 2022-2031 годы				
1.	Собственные средства, в том числе	1591,24	1591,24	0,000
1.1.	амортизационные отчисления	1591,24	1591,24	0,000
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, осуществляемых в рамках водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
Итого по программе:		1 591,24	1 591,24	0,000
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2019-2026 годы				
1	Собственные средства, в том числе	17855	17853,197	-1,803
1.1.	амортизационные отчисления			
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	17855	17853,197	-1,803
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, осуществляемых в рамках водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4	Бюджетное финансирование			
5	Прочие источники финансирования			
Итого по программе:		17 855	17 853,197	-1,803
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2023-2032 годы				
1.	Собственные средства, в том числе	7323,300	7300,823	-22,477
1.1.	амортизационные отчисления	1946,400	1946,400	0,000
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	5376,900	5354,423	-22,477
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей с НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	7323,300	7300,823	-22,477
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2021-2026 годы				
1.	Собственные средства, в том числе			
1.1.	амортизационные отчисления			
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	0,000	0,000	0,000
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области на 2020-2029 годы				
1.	Собственные средства, в том числе	2400	2391,508	-8,492
1.1.	амортизационные отчисления	5	5	0
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	2395	2386,508	-8,492
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу			
2.2.	иные средства			

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей с НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
Итого по программе:		2400	2 391,508	-8,492
ООО «Водоканал» - Инвестиционная программа ООО «Водоканал» г. Вятские Поляны по развитию системы водоснабжения г. Вятские Поляны Кировской области на 2024 – 2037 г.г.				
1.	Собственные средства, в том числе	1072,1	1198,43	126,33
1.1.	амортизационные отчисления	1072,1	1198,43	126,33
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
Итого по программе:		1072,1	1198,43	126,33
ООО «Водоотведение» - Инвестиционная программа ООО «Водоотведение» г. Вятские Поляны по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2024 – 2037 годы				
1.	Собственные средства, в том числе	0,000	0,000	0,000
1.1.	амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
Итого по программе:		0,000	0,000	0,000
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново) на 2024-2044 гг»				
1.	Собственные средства, в том числе	255,000	253,311	-1,689
1.1.	амортизационные отчисления	255,000	253,311	-1,689
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей с НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	255,000	253,311	-1,689
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Нижневикинского городского поселения на 2023-2040 годы»				
1.	Собственные средства, в том числе	0,000	1230,000	1230,000
1.1.	амортизационные отчисления	0,000	1230,000	1230,000
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	0,000	1 230,000	1 230,000
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново, с.Лутошкино, д.Нагоряна) на 2024-2044 гг»				
1.	Собственные средства, в том числе	2038,000	1073,530	-964,470
1.1.	амортизационные отчисления	2038,000	1073,530	-964,470
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей с НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
Итого по программе:		2 038,000	1 073,530	-964,470
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нижнесивкинского городского поселения на 2023-2040 годы»				
1.	Собственные средства, в том числе	936,000	787,626	-148,374
1.1.	амортизационные отчисления	936,000	787,626	-148,374
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
Итого по программе:		936,000	787,626	-148,374
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нолинского городского поселения на 2023-2037 годы»				
1.	Собственные средства, в том числе	865,329	865,329	0,000
1.1.	амортизационные отчисления	865,329	865,329	0,000
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
Итого по программе:		865,329	865,329	0,000

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей с НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	

ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения пгт Уни, д. Алыповцы, д. Большая Дубровка, д. Ключи, д. Малиновка, д. Руеские Тимши, д. Никулята, д. Удмуртский Сурвай Унинского муниципального округа на 2024 – 2027 годы

1.	Собственные средства, в том числе	745,0	891,304	146,304
1.1.	амортизационные отчисления	745,0	891,304	146,304
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
Итого по программе:		745,000	891,304	146,304

ООО "Стимул" - Инвестиционная программа ООО «Стимул» «Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения в период 2023-2027 гг.»

1.	Собственные средства, в том числе	1000	1124,54	124,54
1.1.	амортизационные отчисления	1000	820,47	-179,53
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)		304,07	304,07
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
Итого по программе:		1000	1124,54	124,54
Итого по инвестиционным программам за 2024 год		386 401,589	335 984,028	-50 417,561

Сводный отчет о выполнении графика реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение в Кировской области, за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Год ввода в эксплуатацию объектов	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
МУП "Водоканал" - Инвестиционная программа МУП «Водоканал» «Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Киров» на 2023-2032 годы»							
Водоснабжение							
1.1.1	Строительство сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства	2024	2024	2023-2027	2024 (частично)	2023-2031	2024 (частично)
3.1.4.4	Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино от подземных источников водоснабжения	2024	2024	2025		2025	
3.2.1.1	Реконструкция отстойников на ОСВ питьевого водозабора г. Кирова на р. Вятке с применением тонкослойных модулей на третьем блоке очистки воды. Восстановление строительных конструкций, трубопроводной обвязки, замена запорной арматуры	2023	2024	2029		2029	
3.2.1.2	Реконструкция отстойников на ОСВ питьевого водозабора г. Кирова на р. Вятке с применением тонкослойных модулей на четвертом блоке очистки воды. Восстановление строительных конструкций, трубопроводной обвязки, замена запорной арматуры	2023	2024	2027		2027	
3.2.1.3	Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ питьевого водозабора г. Кирова на р. Вятке с автоматизацией схемы приготовления и дозирования реагентов, внедрение автоматизированной системы контроля качества воды (АСККВ) на втором, третьем и четвертом блоке очистки воды	2023	2024	2024	2024	2024	2024
3.2.1.4	Реконструкция насосной станции первого подъема с установкой насосного оборудования меньшей производительности	2023	2024	2026		2026	
3.2.1.5	Реконструкция насосной станции второго подъема с установкой насосного оборудования меньшей производительности и внедрением ЧРП	2023	2024	2027		2027	
3.2.1.6	Реконструкция наружных сетей станции обработки промывной воды	2024	2024	2025		2025	
3.2.3.1	Реконструкция, перебурирование водозаборных скважин, замена насосного оборудования, установка системы АСУТП с привязкой на станции второго подъема либо на диктующие точки в разводящей сети	2024	2024	2024	2024	2024	2024
3.2.7	Проектно-изыскательские работы "Реконструкция ВНС "Свободы" Нововятского района г.Кирова"	2024	2024	2025		2025	
4.3.1	Строительство ограждений зон санитарной охраны скважин, реконструкция ограждений 2х подъёмов участков Нововятск, Коминтерн, Лянгасово	2023	2024	2023-2031	2024 (частично)	2023-2031	2024 (частично)
Водоотведение							
1.1.1.	Строительство сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства	2024	2024	2023-2025 2027 2031	2024 (частично)	2023-2025 2027 2031	2024 (частично)
2.1.1.	Проектирование и строительство выпускного коллектора по вновь выданному разрешению на сброс, от ОСК Сидоровка	2024		2025		2025	
2.2.3.1	Проектирование и строительство выпускного коллектора по вновь выданному разрешению с учетом увеличения объемов очистки, от ОСК Лянгасово	2023		2027		2027	
2.2.3.2	Строительство напорного коллектора от КНС п.Захарищевы до ОСК мкр. Лянгасово	2023		2027		2027	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Год ввода в эксплуатацию объектов	
		план	факт	план	факт	план	факт
2.2.3.3	Строительство напорного коллектора от КНС п.Дороничи до ОСК мкр. Лянгасово	2023		2027		2027	
3.2.1	Реконструкция ГСА г. Кирова	2023		2029		2029	
3.2.5	Реконструкция ОСК мкр.Лянгасово	2023		2029		2029	
3.2.6	Реконструкция КНС п.Захарищевы, замена насосного оборудования, внедрение АСУТП и диспетчеризации	2024		2027		2027	
3.2.7	Реконструкция КНС п.Дороничи, замена насосного оборудования, внедрение АСУТП и диспетчеризации	2024		2027		2027	
3.2.9	Строительство и реконструкция ОСК жилого района Коминтерн	2023		2031		2031	
ООО «ВВКС» г. Луза - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Луза по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области на 2022-2031 годы							
1	Реконструкция с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, водонапорной башни по ул. Октябрьская	2024	2024	2024	2024	2024	2024
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2019-2026 годы							
1	Реконструкция напорного коллектора от КНС-10 до ул. Некрасова, две линии, d400 сталь 0.65 км	2024	2024	2024	2024	2024	2024
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2023-2032 годы							
1	Реконструкция водовода ул. Ленина две линии, труба сталь, d300 мм от насосной станции III подъёма до перекрёстка с ул. Сосновой (д.32 по ул. Ленина)	2024	2024	2026	-	-	-
2	Реконструкция водовода ул. Речная, труба сталь, d200 мм от перекрёстка с просп. Мира до дома № 23 ул. Речная	2024	2024	2024	2024	2024	2024
3	Реконструкция контактного осветителя в здании фильтровальной станции (здание № 22). Реконструкция осветителя включает замену: задвижек по 2 штуки каждого диаметра (Ф600,300,100), труба Ф 108 (150 п.м.) песок кварцевый 80м3 (130 тонн)	2024	2024	2032	-	-	-
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2021-2026 годы							
На 2024 год выполнение мероприятий не запланировано.							
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области на 2020-2029 годы							
1	Реконструкция водопровода от ПМК-138 до школы № 2, 200 м, полиэтиленовой трубой Ø 63мм	2024	2024	2024	2024	2024	2024
2	Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения (10 артезианских скважин)	2021	2021	2027		2029	
3	Тампонация артезианских скважин	2023	2023	2024	2024	2024	2024
ООО «Водоканал» - Инвестиционная программа ООО «Водоканал» г. Вятские Поляны по развитию системы водоснабжения г. Вятские Поляны Кировской области на 2024 – 2037 г.г.							
1	Строительство водопроводных линий водозабора "Луговой"	2024	2024	2037		2037	
2	Реконструкция водоводов водозабора № 4 (от ВЗ до ул. Рождественская) с заменой труб на ПЭ; реконструкция эстакады – переход через ручей	2024	2024	2024	2024	2024	2024
ООО «Водоотведение» - Инвестиционная программа ООО «Водоотведение» г. Вятские Поляны по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2024 – 2037 годы							
На 2024 год выполнение мероприятий не запланировано.							

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Год ввода в эксплуатацию объектов	
		план	факт	план	факт	план	факт
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново) на 2024-2044 гг»							
1.	Реконструкция канализационных колодцев с. Рябиново	2024	2024	2024	2024	2024	2024
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Нижнеивкинского городского поселения на 2023-2040 годы»							
1.	Реконструкция очистных сооружений пгт Нижнеивкино (1 линия очистки)	2023	2023	2040		2030	
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново, с.Лутошкино, д.Нагоряна) на 2024-2044 гг»							
1.	Реконструкция водопровода с заменой труб на ПЭ, д.Нагоряна, от скважины до д. Нагоряна	2024	2024	2024	2024	2024	2024
2.	Реконструкция водопровода с заменой труб на ПЭ, д.Нагоряна, д.Нагоряна д.2-д.12	2024	2024	2024	2024	2024	2024
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нижнеивкинского городского поселения на 2023-2040 годы»							
1.	Реконструкция водопровода по ул. Новая (от ВК№2 до ВК№10) с заменой труб на ПЭ	2024	2023	2024	2023	2024	2023
2.	Реконструкция водопровода по ул. Полевая (от ВК№50 до дома№9) с заменой труб на ПЭ	2025	2024	2025	2024	2025	2024
3.	Реконструкция водопровода по ул. Советская (от ВК№61 до ВК№63) с заменой труб на ПЭ	2025	2024	2025	2024	2025	2025
4.	Реконструкция водопровода по пер. Профсоюзный (отВК№46 до дома №4) с заменой труб на ПЭ	2028	2024	2028	2024	2028	2024
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нолинского городского поселения на 2023-2037 годы»							
3	Реконструкция водозабора станции подъема № 1 с установкой насосной станции ГНС	2023	2023	2024	2024	2024	2024
6	Реконструкция трубопровода скважины № 45475 у установкой расходомера	2024	2024	2024	2024	2024	2024
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения пгт Уни, д. Алыповцы, д. Большая Дубровка, д. Ключи, д. Малиновка, д. Русские Тимши, д. Никулята, д. Удмуртский Сурвай Унинского муниципального округа на 2024 – 2027 годы							
1.	Замена водонапорной башни в д. У-Сурвай Унинского района.	2024	2024	2024	2024	2024	2024
ООО "Стимул" - Инвестиционная программа ООО «Стимул» «Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения в период 2023-2027 гг.»							
1.	Модернизация глубинных насосов водозаборных сооружений скважины № 2042, № 70767	2024	2024	2024	2024	2024	2024
2.	Реконструкция водопроводных колодцев в пгт. Богородское: перекресток ул. Юбилейная и ул. Труда, ул. Восточная и ул. Октябрьская, ул. 30 Лет Победы и ул. Кооперативная, ул. Восточная	2024	2024	2024	2024	2024	2024
3.	Модернизация системы водоотведения 3 колодцев в пгт. Богородское, ул. 1 Мая от автостанции; модернизация системы водоотведения 2 колодцев на канализационной сети в пгт. Богородское, между домом 16А и домом 34А на ул. Ярославской (колодец № 1,2)	2024	2024	2024	2024	2024	2024