

Сводный отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в Кировской области, за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Остаток стоимости на начало года, тыс. рублей (с НДС)	Объем финансирования (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)		Освоено (закрото актами выполненных работ), тыс. рублей (с НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию, тыс. рублей (с НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. рублей (с НДС)	Отклонение (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)	Причины отклонений
		план	факт	план	факт		план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
МУП "Водоканал" - Инвестиционная программа МУП «Водоканал» «Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Киров» на 2023-2032 годы»													
Водоснабжение													
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов													
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
1.1.1.	Строительство сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства	2023	2023	2027	2025	116474,63	34200,08	47836,09	47836,09	76891,57	68638,54	13696,01	Увеличение объема финансирования связано с подключением объектов сверх плана в связи с большим чем планировалось обращением заявителей
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.1.4	Реконструкция водопроводных сетей, в том числе:	2024	2024	2032		10 741,63	10 859,63	6 227,97	6 227,97	9 340,97	4513,66	-4631,66	
3.1.4	Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганно от подземных источников водоснабжения	2024	2024	2025	2025	10 741,63	10 859,63	6 227,97	6 227,97	9340,97	4513,66	-4631,66	Корректировка проектных решений в части автоматизации управления запорной арматуры. Мероприятие выполнено
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.2.1.	Реконструкция ОСВ "Корбейкино", в т.ч.:	2023	2023	2029		358649,790	27596,620	5415,120	5415,120	0,000	353234,67	-22181,50	
3.2.1.1	Реконструкция отстойников на ОСВ питьевого водозабора г. Кирова на р. Вятке с применением тонкослойных модулей на третьем блоке очистки воды. Восстановление строительных конструкций, трубопроводной обвязки, замена запорной арматуры	2023	2023	2029		119 385,59	8 865,36	2 813,81	2813,81	0,00	116571,78	-6031,55	В процессе проектирования потребовались корректировки проектной документации в части дополнительного объема инженерных изысканий. Проведена конкурсная процедура на проведение инженерно-геодезических, геологических, гидрометеорологических, экологических изысканий. Срок выполнения не наступил
3.2.1.2	Реконструкция отстойников на ОСВ питьевого водозабора г. Кирова на р. Вятке с применением тонкослойных модулей на четвертом блоке очистки воды. Восстановление строительных конструкций, трубопроводной обвязки, замена запорной арматуры	2023	2023	2028		111 658,34	8 720,57	1 216,92	1216,92	0,00	110441,42	-7508,65	
3.2.1.4	Реконструкция насосной станции первого подъема с установкой насосного оборудования меньшей производительности	2023	2023	2027		35 277,26	7 465,38	421,28	421,28	0,00	34855,98	-7044,10	
3.2.1.5	Реконструкция насосной станции второго подъема с установкой насосного оборудования меньшей производительности и внешним ЧРП	2023	2024	2027		77 175,48	2 542,13	959,93	959,93	0,00	76215,55	-1582,20	
3.2.1.6	Реконструкция наружных сетей станции обработки промывной воды	2024	2024	2026		15 153,12	3,18	3,18	3,18	0,00	15149,94	0,00	
3.2.3	Реконструкция водозаборных сооружений участка Нововатсы	2024	2024	2032		60 293,80	3 500,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	56903,80	-110,00	
3.2.3.1	Реконструкция, переоборудование водозаборных скважин, замена насосного оборудования, установка системы АСУТП с привязкой на станцию второго подъема либо на диктующие точки в разводящей сети	2024	2024	2026		60 293,80	3 500,00	3 390,00	3390,00	3390,00	56903,80	-110,00	Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонение связано с экономией, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур закупки
3.2.4	Реконструкция водозаборных сооружений участка Коминтерн	2025		2027		4 190,50	190,50	0,00	0,00	0,00	4190,50	-190,50	
3.2.4.2	Реконструкция насосной станции второго подъема. Заборные с установкой дополнительной станции хранения и схемы дозирования гипохлорита натрия, реконструкция насосной станции Макарье, внедрение АСУТП с привязкой на диктующие точки разводящей сети.	2025		2026		4 190,50	190,50	0,00	0,00	0,00	4190,50	-190,50	
3.2.7	Проектно-изыскательские работы "Реконструкция ВНС "Свободы" Нововатского района г. Кирова"	2024	2024	2026		7 161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7161,54	0,00	
3.2.9	Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция системы водоснабжения Нововатского района города Кирова. 1 этап-реконструкция сетей наружного водоснабжения Нововатского района; 2 этап-строительство наружных сетей водоснабжения для обеспечения водой Нововатского района	2025	2026	2026		18 988,05	1 000,00	2,23	2,23	0,00	18985,82	-997,77	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Остаток стоимости на начало года, тыс. рублей (с НДС)	Объем финансирования (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. рублей (с НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию, тыс. рублей (с НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. рублей (с НДС)	Отклонение (отчетный год) тыс. рублей (с НДС)	Причины отклонений
		план	факт	план	факт		план	факт					
3.2.10	Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова (3 этапа): 1 этап - реконструкция сетей наружного водоснабжения, обеспечивающих водой питьевое качество микрорайона Южный Хамис; 2 этап - строительство наружных сетей водоснабжения для обеспечения водой питьевая качества микрорайона Коминтерн	2025	2025	2026		6 529,09	2 450,00	2 450,00	2450,00	0,00	4079,09	0,00	
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий													
4.1	Внедрение АСУТП низкого уровня водопроводных насосных станций 2,3,4 подъёмов центральной части города с привязкой на диспетчерские точки разводящей сети в зонах водоснабжения, 13 объектов	2026		2026		16 950,29	0,00	96,72	96,72	0,00	16853,57	96,72	
4.2	Техническое перевооружение и обновление основных фондов, в том числе:	2025		2026		19 200,00	1 450,00	1 428,57	1 428,57	1 428,57	17771,43	-21,43	
4.2.1	Обновление основных фондов	2025	2025	2026		19 200,00	1 450,00	1 428,57	1 428,57	1 428,57	17771,43	-21,43	Отклонение связано с экономией, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур закупки
4.3	Создание единой АСУТП верхнего уровня в диспетчерской службе с привязкой на диспетчерские точки разводящей сети в зонах водоснабжения	2026		2027		65 847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	65847,37	0,00	
4.4	Защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе:	2023	2023	2031		26 327,33	1 821,54	1 585,16	1 585,16	1 585,16	24742,17	-236,38	
4.4.1	Строительство ограждений зон санитарной охраны скважин, реконструкция ограждений 2х подъёмов участков Нововятск, Коминтерн, Лянгазово	2023	2023	2031		26 327,33	1 821,54	1 585,16	1 585,16	1 585,16	24742,17	-236,38	Отклонение связано с экономией, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур закупки, договор заключен
Итого по программе:						711 354,02	83 068,37	68 431,86	68 431,86	92 636,27	642 922,16	-14 636,51	
Водоотведение													
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подпитывания объектов капитального строительства абонентов													
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
1.1.1	Строительство сетей водоотведения в целях подпитывания объектов капитального строительства	2023	2023	2031		154 841,57	26 473,47	24 614,16	24 614,16	64 339,05	130227,41	-1859,31	
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подпитыванием (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов													
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
2.1.1	Проектирование и строительство выпускного коллектора по вновь выданному разрешению на сброс, от ОСК Сидорова	2023	2023	2026		23 131,31	3 361,29	2 831,76	2831,76	0,00	20299,55	-529,53	
2.1.3	Строительство сетей водоотведения ОСК Лянгазово	2023	2023	2027		433826,26	38399,64	32020,94	32020,94	0,00	401805,32	-6378,70	
2.2.3.1	Проектирование и строительство выпускного коллектора по вновь выданному разрешению с учетом увеличения объемов очистки, от ОСК Лянгазово	2023	2023	2024	2025	794,00	0,00	439,53	439,53	0,00	354,47	439,53	
2.2.3.2	Строительство напорного коллектора от КНС п.Землянички до ОСК мкр Лянгазово	2023	2023	2028		140 805,24	0,00	0,04	0,04	0,00	140805,20	0,04	
2.2.3.3	Строительство напорного коллектора от КНС п.Дорожки до ОСК мкр Лянгазово	2023	2023	2027		284 630,94	33 381,10	24 853,20	24853,20	0,00	259777,74	-8527,90	
2.2.3.4	Строительство напорного коллектора ОСК мкр Лянгазово-КНС пос Костиню	2025	2025	2026		7 396,08	5 018,54	6 728,17	6728,17	0,00	867,91	1709,63	
2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
2.2.1	Установка станции хранения и дозирования гипохлорита натрия ОСК Бакла	2025	2025	2025	2025	1 175,65	1 175,65	53,90	53,90	53,90	1121,75	-1121,75	Работы выполнены в полном объеме хозяйственным способом
2.2.2	Установка станции хранения и дозирования гипохлорита натрия ОСК Зелено	2025	2025	2025	2025	1 175,65	1 175,65	53,79	53,79	53,79	1121,86	-1121,86	Работы выполнены в полном объеме хозяйственным способом
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.1.2	Реконструкция канализационных сетей	2025	2025	2032	2025	143 061,49	33 475,52	14 116,43	14 116,43	13 599,57	128945,06	-19359,09	Мероприятие 2025 года выполнено в полном объеме
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.2.1	Реконструкция ГСА г. Кирова	2023	2025	2029		2 097 224,67	71 331,46	116 893,91	116893,91	0,00	1980330,76	45562,45	
3.2.5	Реконструкция ОСК мкр Лянгазово	2023	2023	2032		119 289,64	281,77	0,00	0,00	0,00	119289,64	-281,77	
3.2.10	Строительство и реконструкция ОСК п.Сидорова	2025		2032		10 221,83	4 417,31	4 443,21	4443,21	4443,21	5778,62	25,90	Мероприятие выполнено в полном объеме
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий													
4.2	Техпереворужение и обновление основных фондов	2025	2025	2027		65 755,43	32 955,43	32 955,43	32 955,43	32 955,43	32800,00	0,00	
4.2.1	Обновление фондов	2025	2025	2027		65 755,43	32 955,43	32 955,43	32 955,43	32 955,43	32800,00	0,00	
Итого по программе:						3 049 703,50	213 047,19	227 983,52	227 983,52	115 444,95	2 821 719,97	14 936,34	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Остаток стоимости на начало года, тыс. рублей (с НДС)	Объем финансирования (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)		Освоено (закрыто) актами выполненных работ, тыс. рублей (с НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию, тыс. рублей (с НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. рублей (с НДС)	Отклонение (отчетный год) тыс. рублей (с НДС)	Причины отклонений
		план	факт	план	факт		план	факт					
ООО «ВВКС» г. Луза - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Луза по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричского района Кировской области на 2022-2031 годы													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3	Реконструкция водопроводной линии с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с установкой автоматики, д. Быстрого	2025	2025	2025	2025	701,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	
Итого по программе:						701,00	701,00	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00	
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2019-2026 годы													
На 2025 год выполнение мероприятий не запланировано.													
Итого по программе:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2023-2032 годы													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.1.1.	Реконструкция водовода ул. Ленина две линии, труба сталь, Ø300 мм от насосной станции III подъема до перекачки с ул. Сосновой (д.32 по ул. Ленина)	2025	2025	2026		8843,759	4400,00	4221,54	4221,54	4221,54	4622,22	-178,460	
Итого по программе:						8843,759	4400,000	4221,540	4221,540	4221,540	4622,219	-178,460	
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2021-2026 годы													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
1	Реконструкция канализации сборной (дом 14, 15) в районе ул. Революции D 350, протяженностью 0,9520 км	2025	2025	2025	2025	2363,000	2363,000	2363,000	2363,000	2363,000		0,000	
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
2	Реконструкция механической части канализационной насосной станции №8 (участка грубых решеток в количестве 2 шт и шнекового измельчителя)	2025	2025	2025	2025	4687,000	4687,000	4823,587	4823,587	4823,587		136,587	Увеличение стоимости материалов
Итого по программе:						7050,000	7050,000	7186,587	7186,587	7186,587	0,000	136,587	
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области на 2020-2029 годы													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
1	Реконструкция водопровода от Строителей, 17 до ПУ-28 (в том числе проколов), 100 м, полиэтиленовой трубой Ø63мм	2025	2025	2025	2025	1000,000	1000,000	987,035	987,035	987,035		-12,965	уточнение стоимости по результатам проведения торгов
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
1	Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения (10 артезианских скважин)	2025	2025	2025	2025	300,000	300,000	230,800	230,800	230,800		-69,200	изменение стоимости материалов
Итого по программе:						1 300,000	1 300,000	1 217,835	1 217,835	1 217,835	0,000	-82,165	
ООО «ВВКС» г. Луза - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Луза по развитию систем водоснабжения на территории пгт. Лальск, находящихся в собственности муниципального образования Лузский муниципальный округ Кировской области на 2025-2030 годы													
На 2025 год выполнение мероприятий не запланировано.													
Итого по программе:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
ООО "Водоканал" - Инвестиционная программа ООО "Водоканал" г. Вятские Поляны по развитию системы водоснабжения г. Вятские Поляны Кировской области на 2024-2037 г.г.													
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с освоением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства «объектов»													
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
2.1.1.	Строительство водопроводных линий водозабора "Лытовой"	2024	2024	2037		6348,83	108,9	109,8	109,8	0	6239,03	0,9	увеличение стоимости выполнения работ
2.1.2.	Строительство водопроводной линии по ул.Дзержинского (от дома № 140 до ул. Тойменка)	2025	2025	2027		2773,3	924,4	1140,0	1140,00	0	1633,3	213,6	увеличение стоимости выполнения работ
Итого по программе:						9122,13	1033,30	1249,80	1249,80	0,00	7872,33	216,50	
ООО «Водоотведение» - Инвестиционная программа ООО «Водоотведение» г. Вятские Поляны по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2024 – 2037 годы													
На 2025 год выполнение мероприятий не запланировано.													
Итого по программе:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново) на 2024-2044 гг.»													
3.2.1.	Реконструкция канализационных колодезев с. Быково	2025	2025	2025	2025	212,000	212,000	211,753	211,753	211,753	0,000	-0,247	
Итого по программе:						212,000	212,000	211,753	211,753	211,753	0,000	-0,247	
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Нижневижского городского поселения на 2023-2040 годы»													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.2.1.	Реконструкция очистных сооружений пгт Нижневижское 1 линия очистки КУ-200	2023	2023	2040		10930,185	0,000	63,360	0,000	0,000	10866,825	63,360	
Итого по программе:						10 930,185	0,000	63,360	0,000	0,000	10 866,825	63,360	

№ л/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Остаток стоимости на начало года, тыс. рублей (с НДС)	Объем финансирования (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)		Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. рублей (с НДС)	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию, тыс. рублей (с НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. рублей (с НДС)	Отклонение (отчетный год)	Причины отклонений
		план	факт	план	факт		тыс. рублей (с НДС)	тыс. рублей (с НДС)				тыс. рублей (с НДС)	
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник; с.Быково, с.Рябиново, с.Лутошкино, д.Нагорина) на 2024-2044 гг.»													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.1.1	Реконструкция водопровода с заменой труб на ПЭ, с Лутошки, ул. Новая (юго-западная сторона)	2025	2025	2025	2025	1255,000	1255,000	1154,293	1154,293	1154,293	0,000	-100,707	Выполнение хозяйством
3.1.2	Реконструкция водопровода с заменой труб на ПЭ, с Лутошки, ул. Советская от ул. Кооперативная до улицы Столовой (стан.)	2025	2025	2025	2025	925,000	925,000	899,666	899,666	899,666	0,000	-25,334	Выполнение хозяйством
3.1.3	Реконструкция водопровода с заменой труб на ПЭ, с Лутошки, от водонапорной башни до ул. Советская	2025	2025	2025	2025	1885,000	1885,000	1807,951	1807,951	1807,951	0,000	-77,049	Выполнение хозяйством
3.1.4	Реконструкция водопровода с заменой труб на ПЭ, с Лутошки, ул. Новая (северо-восточная сторона)	2025	2025	2025	2025	1298,000	1298,000	1173,504	1173,504	1173,504	0,000	-124,496	Выполнение хозяйством
Итого по программе:						5 363,000	5 363,000	5 035,414	5 035,414	5 035,414	0,000	-327,586	
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нижнепавинского городского поселения на 2023-2040 годы»													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.1.1	Реконструкция водопровода по ул. Полевая (от ВК0650 до дома№69) с заменой труб на ПЭ	2025	2024	2025	2024	0	454,000	0,000	0,000	0,000	0	-454,000	
3.1.2	Реконструкция водопровода по ул. Советская (от ВК0661 до ВК0663) с заменой труб на ПЭ	2025	2024	2025	2024	0	142,000	0,000	0,000	0,000	0	-142,000	
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.2.1	Реконструкция водопроводных колодезей 7 шт.	2025	2025	2032		500,000	200,000	186,932	186,932	186,932	0,000	-13,068	
Итого по программе:						500,000	796,000	186,932	186,932	186,932	0,000	-609,068	
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Полинского городского поселения на 2023-2037 годы»													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
3.1.1	Реконструкция водопровода по ул. Фрунзе от ул. К.Маркса до ул. Ленина д.21	2025	2025	2025	2025	357,073	357,073	555,026	555,026	555,026		197,953	Увеличение продолжительности реконструируемой водопроводной сети и установкой дополнительного водопроводного колодезя.
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.2.1	Реконструкция распределительной камеры ул.Федосеева-Курилова с установкой регулятора давления	2030	2025	2030	2025	0,000	0,000	428,665	428,665	428,665		428,665	Мероприятие выполнено досрочно в связи с технологической необходимостью
Итого по программе:						357,073	357,073	983,691	983,691	983,691	0,000	626,618	
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения шт Уин, д. Альповцы, д. Большая Дубровка, д. Ключи, д. Малышова, д. Русские Тимпны, д. Никитыга, д. Удмуртский Сувай Уинского муниципального округа на 2024 – 2027 годы													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
1	Замена водопроводных сетей в дер. Русские Тимпны	2025	2025	2025	2025	219,0	219,0	178,955	178,955	178,955	0,0	-40,045	Удешевление работ по договору подряда
Итого по программе:						219,000	219,000	178,955	178,955	178,955	0,0	-40,045	
ООО "Стимул" - Инвестиционная программа ООО «Стимул» «Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения в период 2023-2027 гг.»													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
3.2.1.	Модернизация глубинных насосов водозаборных сооружений скважина № 15082, № 5999	2025	2025	2025	2025	100,000	100,000	201,570	201,570	201,570	0,000	101,570	Увеличение стоимости выполненных работ
3.2.2	Реконструкция водопроводных колодезей в пгт. Богородское: перекресток ул. Колымы и перекресток Тихий, ул. Советская, 30	2025		2025		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	100,000	-100,000	
3.2.3	Модернизация системы водоотведения 3 колодезей на канализационной сети в пгт. Богородское, между домом 16А и домом 34А на ул.Ярославской (колодези №3,4,5)	2025		2025		200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	200,000	-200,000	
Итого по программе:						400,000	400,000	201,570	201,570	201,570	300,000	-198,430	
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Красноярского с/п Полинского района Кировской области на период 2025-2034 годов»													
На 2025 год выполнение мероприятий не запланировано.													
Итого по программе:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Медведского с/п Полинского района Кировской области на период 2025-2034 годов»													
На 2025 год выполнение мероприятий не запланировано.													
Итого по программе:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ООО «Гарант» - Инвестиционная программа ООО «Гарант» по реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения, расположенных на территории Чувапешского, Филипповского и Селезневского сельских поселений Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2025-2029 годы													
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)													
1	Реконструкция на водозаборной скважине № 76790 (замена насоса на скважине № 76790, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области)	2025	2025	2025	2025	153,813	153,813	153,813	153,813	153,813	0,000	0,000	
2	Реконструкция на водозаборной скважине № 55 д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	2025	2025	2025	2025	96,530	96,530	96,530	96,530	96,530	0,000	0,000	
3	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2733, с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	2025	2025	2025	2025	150,941	150,941	150,941	150,941	150,941	0,000	0,000	

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Остаток стоимости на начало года, тыс. рублей (с НДС)	Объем финансирования (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)		Освоено (закрывается актами выполненных работ), тыс. рублей (с НДС)	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. рублей (с НДС)	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. рублей (с НДС)	Отклонение (отчетный год), тыс. рублей (с НДС)	Причины отклонений
		план	факт	план	факт		план	факт					
4	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 1234 д. Бегичи Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	2025	2025	2025	2025	127,569	127,569	127,569	127,569	127,569	0,000	0,000	
5	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2040, с. Селезеньки Кирово-Чепецкого района Кировской области)	2025	2025	2025	2025	165,930	165,930	165,930	165,930	165,930	0,000	0,000	
Итого по программе:						694,783	694,783	694,783	694,783	694,783	0,000	0,000	
МУП ЖКХ "Волоканал" - Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Волоканал» Омутнинского района по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2025-2029													
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
1	Прокладка самотечной канализационной сети от МКД №43а и МКД 38а по ул. Кривцова	2025	2025	2025	2025	1659,2	1659,2	1659,2	1659,2	1659,2	0,0	0,0	
Итого по группе 1						1659,2	1659,2	1659,2	1659,2	1659,2	0,0	0,0	
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения													
1	Прокладка водопроводной сети по ул. Калинина (устройство "запасной" водопроводной сети мкр. Мирный)	2025	2025	2025	2025	851,1	851,1	851,1	851,1	851,1	0,0	0,0	
Итого по группе 2						851,1	851,1	851,1	851,1	851,1	0,0	0,0	
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
1	Реконструкция (замена стальной водопроводной трубы) водопроводной сети по ул. Энтузиастов с установкой дополнительных смотровых колодезов	2025	2025	2025	2025	632,7	632,7	632,7	632,7	632,7	0,0	0,0	
Итого по группе 3						632,7	632,7	632,7	632,7	632,7	0,0	0,0	
Итого по программе:						3143,0	3143,0	3143,0	3143,0	3143,0	0,0	0,0	
ООО ВКХ г. Слободского - «Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод города Слободского на 2025 - 2032 гг.»													
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
3.1.3.	Реконструкция водовода по ул. Новодеревя от д. №637 до скважины №13, протяженностью 140 м, замена стальных труб Ø 100мм, на трубы из полипропилена Ø 110мм, замена колодеза.	2025	2025	2025	2025	727,311	727,311	210,770	210,770	210,770	0,0	-516,541	работы выполнены хозяйственным способом
3.1.6.	Реконструкция водовода по ул. Набережная от ул. Горького до скважины №10, протяженностью 130 м, замена проколом стальных труб Ø 100мм, на трубы из полипропилена Ø 110мм	2025	2025	2025	2025	675,361	675,361	282,908	282,908	282,908	0,0	-392,453	работы выполнены хозяйственным способом
3.1.11.	Реконструкция коллектора по ул. Первомайская, 4-6, протяженностью 22 м, замена асбоцементных труб Ø 200мм, на трубы из полипропилена Ø 200мм, замена колодеза.	2025	2025	2025	2025	100,513	100,513	55,202	55,202	55,202	0,0	-45,311	работы выполнены хозяйственным способом
3.1.12.	Реконструкция коллектора по ул. Урицкого, 11, протяженностью 32 м, замена асбоцементных труб Ø 200мм, на трубы из полипропилена Ø 200мм	2025	2025	2025	2025	146,201	146,201	65,605	65,605	65,605	0,0	-80,596	работы выполнены хозяйственным способом
3.1.13.	Реконструкция коллектора по ул. Урицкого, 12, протяженностью 45 м, замена асбоцементных труб Ø 150мм, на трубы из полипропилена Ø 160мм	2025	2025	2025	2025	220,774	220,774	81,427	81,427	81,427	0,0	-139,347	работы выполнены хозяйственным способом
3.1.14.	Реконструкция коллектора по ул. К. Маркса, 29, протяженностью 45 м, замена асбоцементных труб Ø 150мм, на трубы из полипропилена Ø 160мм	2025	2025	2025	2025	220,774	220,774	52,608	52,608	52,608	0,0	-168,166	работы выполнены хозяйственным способом
3.1.15.	Реконструкция коллектора по ул. Екаторининская, 35, протяженностью 18 м, замена асбоцементных труб Ø 150мм, на трубы из полипропилена Ø 160мм	2025	2025	2025	2025	88,310	88,310	26,806	26,806	26,806	0,0	-61,504	работы выполнены хозяйственным способом
3.1.16.	Реконструкция коллектора по ул. Екаторининская, 45, протяженностью 27 м, замена асбоцементных труб Ø 150мм, на трубы из полипропилена Ø 160мм	2025	2025	2025	2025	132,464	132,464	34,357	34,357	34,357	0,0	-98,107	работы выполнены хозяйственным способом
Итого по программе:						2311,7	2311,708	809,683	809,683	809,683	0,0	-1502,025	
ООО "Коммунальные системы" - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» по развитию водоснабжения и водоотведения на территории ЗАТО Первомайский Кировской области на 2025 - 2038 годы													
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов													
1.	Реконструкция и модернизация зоны первого пояса санитарной охраны артезианской № 3/2019, 7/8532, 10/8586** 11/1574***, 13/11576, 14/50212 (Реконструкция и модернизация зоны первого пояса санитарной охраны артезианской №13/11576)	2025	2025	2029		521,00	521,00	516,538	516,538	516,538	0,000	-4,462	изменение стоимости материалов
2.	Реконструкция насосного оборудования	2025	2025	2025	2025	458,26	458,26	462,529	462,529	462,529	0,000	4,269	изменение стоимости материалов
Итого по программе:						979,260	979,260	979,067	979,067	979,067	0,000	-0,193	
Инвестиционная программа ООО «УК ЖКХ Володей» - «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения Микшинского сельского поселения на 2024 - 2042 гг.»													
Итого по программе:						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Всего по инвестиционным программам за 2025 год:						3 813 184,417	325 075,684	323 480,350	323 416,990	233 833,030	3 488 303,503	-1 595,324	

Сводный отчет о достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в результате реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение в Кировской области, за 2025 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
МУП "Водоканал" - Инвестиционная программа МУП «Водоканал» «Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Киров» на 2023-2032 годы»				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1.	Показатели качества			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,12	1,62
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	9,10	7,49
2.	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,363	0,325
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,49	20,81
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,308	0,285
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,292	0,285
Целевые показатели централизованных систем водоотведения				
4.	Показатели качества очистки сточных вод			
4.1.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения.	%	40,31	37,00
5.	Показатели надежности и бесперебойности			
5.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	6,404	5,103

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
6.	Показатели энергетической эффективности			
6.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,289	0,294
6.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,304	0,299
ООО «ВВКС» г. Луза - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Луза по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области на 2022-2031 годы				
Плановые показатели надежности. Качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения				
1.	Показатели качества воды (количество отрицательных проб воды деленное на общее количество проб в %)	%	0/100%	0/100%
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения (количество отказов, деленное на протяженность сети)	ед./км	0,34	0,34
3.	Удельный расход электроэнергии (кВт/м.куб) Водопользование	кВт/м.куб	1,33	1,33
4.	Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. уровень потерь воды	%	3,28	3,28
Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоотведения				
5.	Показатели качества сточных вод (количество отрицательных проб воды деленное на общее количество проб в %)	%	0/100%	0/100%
6.	Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения (количество отказов, деленное на протяженность сети)	ед./км	2	2
7.	Удельный расход электроэнергии (кВт/м.куб), водоотведение	кВт/м.куб	0,22	0,22
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2019-2026 годы				
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, случ./1км	единиц	0,5	0,5
2	Доля проб сточных вод, несоответствующих нормативам НДС	%	1	1
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	тыс. кВт.ч/тыс. м3	0,732	0,732
4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	тыс. кВт.ч/тыс. м3	0,104	0,104
5	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения	%	0	0
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2023-2032 годы				
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения				
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемую в сеть	кВт.ч/куб.м	0,64	0,64

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
2	Доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	29,07	29,07
3	Сети водоснабжения нуждающиеся в замене	км		
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2021-2026 годы				
Целевые показатели повышения надежности, качества услуги водоотведения, эффективности деятельности предприятия				
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, случ./1 км	единиц	0,5	0,5
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	тыс. кВт.ч/тыс. м3	0,732	0,732
3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	тыс. кВт.ч/тыс. м3	0,104	0,104
4	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общегородские и бытовые системы водоотведения	%	0	0
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области на 2020-2029 годы				
Плановые показатели надежности. Качества и энергетической эффективности в сфере водоснабжения				
1	Удельный расход электрической энергии на 1 куб.м. воды	кВт.ч/куб.м	1,21	1,21
2	Потери воды	%	0	0
3	Нормативный уровень прибыли	%	0	0
4	Количество прекращений подачи воды		0	0
Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности в сфере водоотведения				
1	Удельный расход электрической энергии на 1 куб.м. воды	кВт.ч/куб.м	2,05	2,05
2	Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса	%	100	100
3	Нормативный уровень прибыли	%	0	0
4	Количество аварий		7	1
ООО «ВВКС» г. Луза - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Луза по развитию систем водоснабжения на территории пгт. Лальск, находящихся в собственности муниципального образования Лузский муниципальный округ Кировской области на 2025-2030 годы				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1	Показатели качества			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	5
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1	1
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1	1
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	1	1
ООО «Водоканал» - Инвестиционная программа ООО «Водоканал» г. Вятские Поляны по развитию системы водоснабжения г. Вятские Поляны Кировской области на 2024 – 2037 г.г.				
1.	Показатели качества			
1.1.	доля питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станция или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	92,3	48
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	7,1	5,4
2.	Показатели надежности			
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,6	0,26

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	34,57	32,81
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,74	0,65

ООО «Водоотведение» - Инвестиционная программа ООО «Водоотведение» г. Вятские Поляны по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2024 – 2037 годы

Целевые показатели централизованных систем водоотведения				
1.	Показатели надежности			
1.1.	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год	ед./км	0,04	0
2.	Показатели качества			
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	75	4,2
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, рассчитанный на объем реализации	кВт*ч/куб. м	2,1	1,86

ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново) на 2024-2044 гг»

Целевые показатели централизованных систем водоотведения				
1.	Показатели надежности			
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	7,4	7,4
2.	Показатели качества			
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	18	5,1
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, рассчитанный на объем реализации	кВт*ч/куб. м	0,52	0,27
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Нижнеивкинского городского поселения на 2023-2040 годы»				
Целевые показатели централизованных систем водоотведения				
1.	Показатели надежности			
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	7,5	7,29
2.	Показатели качества			
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100	100
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, рассчитанный на объем реализации	кВт*ч/куб. м	2,15	0,678
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново, с.Лутошкино, д.Нагоряна) на 2024-2044 гг»				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1.	Показатели качества			
1.1.	Доля проб питьевой воды, с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям	%	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	0	0
2.	Показатели надежности			
2.1.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения	ед./км	0,42	0,42
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	%	34,1	34,07
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема питьевой воды	тыс. кВт*ч/куб. м	1,43	0,917

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нижнеивкинского городского поселения на 2023-2040 годы»				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1.	Показатели качества			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям	%	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	25	0
2.	Показатели надежности			
2.1.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения	ед./км	0,20	0,2
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке	%	29,5	10,266
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема питьевой воды	тыс. кВт*ч/куб. м	0	0
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нолинского городского поселения на 2023-2037 годы»				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1.	Показатели надежности			
1.1.	Количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на 1 км водопроводных сетей	ед./км	1,3	1,3
1.2.	Количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на скважине и водопроводных сетях на 1 куб/час установленной мощности	ед.	20	17
2.	Показатели энергетической эффективности			
2.1.	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,68	1,68
2.2.	Потери воды	%	34	10,15
2.3.	Объем отпуска питьевой воды	тыс. куб.	200,39	218,46
2.4.	Величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы и налога на прибыль организаций	тыс. руб.	118,3	556,80

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения пгт Уни, д. Алыповцы, д. Большая Дубровка, д. Ключи, д. Малиновка, д. Русские Тимши, д. Никулята, д. Удмуртский Сурвай Унинского муниципального округа на 2024 – 2027 годы				
Целевые показатели повышения надежности, качества услуги водоснабжения, эффективности деятельности предприятия.				
1.	Показатели качества			
1.1.	Доля проб питьевой воды подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	%	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,57	1,57
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, отпускаемой в сеть	кВт-ч/куб. м	2,75	2,75
ООО "Стимул" - Инвестиционная программа ООО «Стимул» «Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения в период 2023-2027 гг.»				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1.	Показатели надежности			
1.1.	Количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на 1 км водопроводных сетей	ед./км	0	0
1.2.	Количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на скважине и водопроводных сетях на 1 куб/час установленной мощности	ед./куб.м./час	0	0
2.	Показатели качества воды			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,21	1,21
3.2.	Потери воды	%	0	0
3.3.	Объем отпуска питьевой воды	тыс. куб. м	81	56,74
Целевые показатели централизованных систем водоотведения				
4.	Показатели надежности			
4.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0
5.	Показатели энергетической эффективности			
5.1.	Удельный расход электрической энергии на 1 куб. м сточных вод	кВт*ч/куб. м	-	-
5.2.	Объем сточных вод	тыс. куб. м	11,40	10,49
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Красноярского сп Нолинского района Кировской области на период 2025-2034 годов»				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1.	Показатели надежности и бесперебойности			
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	1	0
2.	Показатели качества питьевой воды			
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,3	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,25	0

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
2.	Показатели энергетической эффективности			
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	1,15	0
2.2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18,14	0,00
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Медведского сп Нолинского района Кировской области на период 2025-2034 годов»				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1.	Показатели надежности и бесперебойности			
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	1	0
2.	Показатели качества питьевой воды			
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности			
2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб. м	1,52	0
2.2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0,00
ООО "Гарант" - Инвестиционная программа ООО «Гарант» по реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения, расположенных на территории Чувашевского, Филипповского и Селезневского сельских поселений Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2025-2029 годы				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1.	Показатели качества			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8	8
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0	0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	2,14	2,14
Целевые показатели централизованных систем водоотведения				
8	Показатели надежности и бесперебойности			
8.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0
9	Показатели энергетической эффективности			
9.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0	0
9.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,6	0,6
МУП ЖКХ "Водоканал" - Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал» Омутнинского района по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2025-2029				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1.	Показатели качества			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	20	13

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	8,1	3,2
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,03	0,03
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,9	9,7
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,47	0,91
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,91	0,53
Целевые показатели централизованных систем водоотведения				
7	Показатели качества очистки сточных вод			
7.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения.	%	100	100
8	Показатели надежности и бесперебойности			
8.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	1,7	1,55
9	Показатели энергетической эффективности			
9.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,73	0,66
9.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,35	0,26
ООО ВКХ г. Слободского – «Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод города Слободского на 2025 – 2032 гг.»				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,600	0,050
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе выработки и транспортировки питьевой воды	кВт*ч/куб. м	0,670	0,750
Целевые показатели централизованных систем водоотведения				
7	Показатели качества очистки сточных вод			
7.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения	%	0	0

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
7.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	20	0
8	Показатели надежности и бесперебойности			
8.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,900	2,880
9	Показатели энергетической эффективности			
9.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,040	1,010
9.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,770	0,890
ООО "Коммунальные системы" - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» по развитию водоснабжения и водоотведения на территории ЗАТО Первомайский Кировской области на 2025 – 2038 годы				
Целевые показатели централизованных систем водоснабжения				
1	Показатели качества			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	5	0
2	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,47	0,47
3	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,49	24,49
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,46	0,46
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,61	0,61
Целевые показатели централизованных систем водоотведения				
7	Показатели качества очистки сточных вод			
7.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения.	%	0	0

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
7.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения.	%	60	60
8	Показатели надежности и бесперебойности			
8.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,23	0,23
9	Показатели энергетической эффективности			
9.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,47	1,47
9.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,32	0,32
Инвестиционная программа ООО «УК ЖКХ Водолей» - «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения Мякишинского сельского поселения на 2024 – 2042 гг»				
Целевые показатели повышения надежности, качества услуги водоснабжения, эффективности деятельности предприятия.				
1.	Показатели качества			
1.1.	Доля проб питьевой воды, с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям	%	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям	%	5	5
2.	Показатели надежности и бесперебойности			
2.1	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения	%	0,36	0
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке	%	63,43	45,87
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема питьевой воды	кВт*ч/куб. м	1,15	1,28

Сводный отчет об источниках финансирования инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение в Кировской области, за 2025 год

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей без НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
1	2	3	4	5
МУП "Водоканал" - Инвестиционная программа МУП «Водоканал» «Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Киров» на 2023-2032 годы»				
Водоснабжение				
1.	Собственные средства, в том числе	83068,37	68431,86	-14636,51
1.1.	амортизационные отчисления	48868,29	20595,78	-28272,51
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	34200,08	47836,09	13636,01
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	83 068,37	68 431,86	-14 636,51
Водоотведение				
1.	Собственные средства, в том числе	45415,89	32316,75	-13099,14
1.1.	амортизационные отчисления	18942,42	7702,59	-11239,83
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения	26473,47	24614,16	-1859,31
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:	167631,30	195666,77	28035,47
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	167631,20	195666,77	28035,57
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	213 047,19	227 983,52	14 936,33

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей без НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
ООО «ВВКС» г. Луза - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Луза по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области на 2022-2031 годы				
1.	Собственные средства, в том числе	701,00	701,00	0,000
1.1.	амортизационные отчисления	701,00	701,00	0,000
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	701,00	701,00	0,000
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2019-2026 годы				
1	Собственные средства, в том числе			
1.1.	амортизационные отчисления			
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4	Бюджетное финансирование			
5	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	0,000	0,000	0,000
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2023-2032 годы				
1.	Собственные средства, в том числе	3666,700	3529,220	-137,480
1.1.	амортизационные отчисления	1989,800	1989,800	0,000

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей без НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	1676,900	1539,420	-137,480
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	3666,700	3529,220	-137,480
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2021-2026 годы				
1	Собственные средства, в том числе	5875,000	6011,920	136,920
1.1.	амортизационные отчисления			
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	5875,000	6011,92	136,920
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4	Бюджетное финансирование			
5	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	5875,000	6011,920	136,920
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области на 2020-2029 годы				
1.	Собственные средства, в том числе	1083,333	1014,862	-68,471
1.1.	амортизационные отчисления	4,166	4,166	0,000
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	1079,167	1010,696	-68,471
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей без НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
Итого по программе:		1083,333	1 014,862	-68,471
ООО «ВВКС» г. Луза - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Луза по развитию систем водоснабжения на территории пгт. Лальск, находящихся в собственности муниципального образования Лузский муниципальный округ Кировской области на 2025-2030 годы				
1.	Собственные средства, в том числе	0,000	0,000	0,000
1.1.	амортизационные отчисления			0,000
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			0,000
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
Итого по программе:		0,000	0,000	0,000
ООО «Водоканал» - Инвестиционная программа ООО «Водоканал» г. Вятские Поляны по развитию системы водоснабжения г. Вятские Поляны Кировской области на 2024 – 2037 г.г.				
1.	Собственные средства, в том числе	1033,3	1249,80	216,50
1.1.	амортизационные отчисления	1033,3	1249,80	216,50
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей без НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	1033,3	1249,80	216,50
ООО «Водоотведение» - Инвестиционная программа ООО «Водоотведение» г. Вятские Поляны по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2024 – 2037 годы				
1.	Собственные средства, в том числе	0,000	0,000	0,000
1.1.	амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	0,000	0,000	0,000
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново) на 2024-2044 гг»				
1.	Собственные средства, в том числе	212,000	211,753	-0,247
1.1.	амортизационные отчисления	212,000	211,753	-0,247
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей без НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	212,000	211,753	-0,247
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Нижневкинского городского поселения на 2023-2040 годы»				
1.	Собственные средства, в том числе	0,000	63,360	63,360
1.1.	амортизационные отчисления	0,000	63,360	63,360
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	0,000	63,360	63,360
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново, с.Лутошкино, д.Нагоряна) на 2024-2044 гг»				
1.	Собственные средства, в том числе	5363,000	5035,414	-327,586
1.1.	амортизационные отчисления	5363,000	5035,414	-327,586
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	5 363,000	5 035,414	-327,586

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей без НДС)			Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт		
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нижнесивкинского городского поселения на 2023-2040 годы»					
1.	Собственные средства, в том числе	796,000	186,932		-609,068
1.1.	амортизационные отчисления	796,000	186,932		-609,068
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)				
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы				
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов				
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения				
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)				
2.	Иные собственные средства, в том числе:				
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)				
2.2.	иные средства				
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе				
4.	Бюджетное финансирование				
5.	Прочие источники финансирования				
Итого по программе:		796,000	186,932		-609,068
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Полинского городского поселения на 2023-2037 годы»					
1.	Собственные средства, в том числе	357,073	983,691		626,618
1.1.	амортизационные отчисления	357,073	983,691		626,618
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)				
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы				
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов				
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения				
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)				
2.	Иные собственные средства, в том числе:				
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)				
2.2.	иные средства				
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе				
4.	Бюджетное финансирование				
5.	Прочие источники финансирования				
Итого по программе:		357,073	983,691		626,618
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения пгт Уни, д. Алыповцы, д. Большая Дубровка, д. Ключи, д. Малиновка, д. Русские Тимши, д. Никулята, д. Удмуртский Сурвай Унинского муниципального округа на 2024 – 2027 годы					
1.	Собственные средства, в том числе	219,0	178,955		-40,045
1.1.	амортизационные отчисления	219,0	178,955		-40,045
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)				
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы				
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов				

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей без НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	219,000	178,955	-40,045
ООО "Стимул" - Инвестиционная программа ООО «Стимул» «Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения в период 2023-2027 гг.»				
1.	Собственные средства, в том числе	400,000	201,570	-198,430
1.1.	амортизационные отчисления	220,000	201,570	-18,430
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	180,000	0,000	-180,000
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	400,000	201,570	-198,430
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Красноярского и Нолинского района Кировской области на период 2025-2034 годов»				
1.	Собственные средства, в том числе	0,000	0,000	0,000
1.1.	амортизационные отчисления			
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей без НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	0,00	0,00	0,00
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Медведского сп Нолинского района Кировской области на период 2025-2034 годов»				
1.	Собственные средства, в том числе	0,00	0,00	0,00
1.1.	амортизационные отчисления			
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	0,00	0,00	0,00
ООО "Гарант" - Инвестиционная программа ООО «Гарант» по реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения, расположенных на территории Чувашевского, Филипповского и Селезеневского сельских поселений Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2025-2029 годы				
1.	Собственные средства, в том числе	694,783	694,783	0,000
1.1.	амортизационные отчисления			
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	694,783	694,783	0,000
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	694,783	694,783	0,000
МУП ЖКХ "Водоканал" - Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал» Омутнинского района по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2025-2029				
1.	Собственные средства, в том числе	3143,0	3143,0	0,000
1.1.	амортизационные отчисления	3143,0	3143,0	0,000

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей без НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	3143,0	3143,0	0,000
ООО ВКХ г. Слободского – «Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод города Слободского на 2025 – 2032 гг.»				
1.	Собственные средства, в том числе	1847,076	672,237	-1174,839
1.1.	амортизационные отчисления	1847,076	672,237	-1174,839
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:	79,347	0,000	-79,347
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	79,347	0,000	-79,347
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	1926,423	672,237	-1254,186
ООО "Коммунальные системы" - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» по развитию водоснабжения и водоотведения на территории ЗАТО Первомайский Кировской области на 2025 – 2038 годы				
1.	Собственные средства, в том числе	979,26	979,067	-0,193
1.1.	амортизационные отчисления	458,26	462,529	-58,471
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	521,00	516,538	58,278
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. рублей без НДС)		Отклонения (тыс. рублей)
		план	факт	
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	979,260	979,067	-0,193
Инвестиционная программа ООО «УК ЖКХ Володей» - «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения Мякишинского сельского поселения на 2024 – 2042 гг»				
1.	Собственные средства, в том числе	97,10		-97,100
1.1.	амортизационные отчисления	97,10		-97,100
1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)			
1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы			
1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов			
1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения			
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)			
2.	Иные собственные средства, в том числе:			
2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде выплаты за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)			
2.2.	иные средства			
3.	Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе			
4.	Бюджетное финансирование			
5.	Прочие источники финансирования			
	Итого по программе:	97,10	0,00	-97,10
Итого по инвестиционным программам за 2025 год		322 662,532	321 272,944	-1 389,588

Сводный отчет о выполнении графика реализации мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение в Кировской области, за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Год ввода в эксплуатацию объектов	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
МУП "Водоканал" - Инвестиционная программа МУП «Водоканал» «Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Киров» на 2023-2032 годы»							
Водоснабжение							
1.1.1	Строительство сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства	2025	2025	2023-2027	2025	2023-2027	2025 (частично)
2.1.1.	Строительство сетей и подключение скважины № 5 (№ 5611) в Васильки ЖК, в Слободе Шулан (№ 61432а) на резервуар ВНС Лыжный комбинат	2023	2023	2023	2023	2023	2025
3.1.4.4	Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино от подземных источников водоснабжения	2024	2024	2025	2025	2025	2025
3.2.1.1	Реконструкция отстойников на ОСВ питьевого водозабора г. Кирова на р. Вятке с применением тонкослойных модулей на третьем блоке очистки воды. Восстановление строительных конструкций, трубопроводной обвязки, замена запорной арматуры	2023	2023	2029		2029	
3.2.1.2	Реконструкция отстойников на ОСВ питьевого водозабора г. Кирова на р. Вятке с применением тонкослойных модулей на четвертом блоке очистки воды. Восстановление строительных конструкций, трубопроводной обвязки, замена запорной арматуры	2023	2023	2028		2028	
3.2.1.4	Реконструкция насосной станции первого подъема с установкой насосного оборудования меньшей производительности	2023	2023	2027		2027	
3.2.1.5	Реконструкция насосной станции второго подъема с установкой насосного оборудования меньшей производительности и внедрением ЧРП	2023	2024	2027		2027	
3.2.1.6	Реконструкция наружных сетей станции обработки промывной воды	2024	2024	2026		2026	
3.2.3.1	Реконструкция, переобустройство водозаборных скважин, замена насосного оборудования, установка системы АСУТП с привязкой на станции второго подъема либо на диктующие точки в разводящей сети	2024	2024	2026		2026	2025 (частично)
3.2.4.2	Реконструкция насосной станции второго подъема Заборье с установкой дополнительной станции хранения и схемы дозирования гипохлорита натрия, реконструкция	2025		2026		2026	
3.2.9	Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова: 1 этап-реконструкция сетей наружного водоснабжения Нововятского района; 2 этап-строительство наружных сетей водоснабжения для обеспечения водой Нововятского района	2025	2026	2026		2026	
3.2.10	Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова (3 этапа): 1 этап-реконструкция сетей наружного водоснабжения, обеспечивающих водой питьевого качества микрорайон Красный Химик; 2 этап - строительство наружных сетей водоснабжения для обеспечения водой питьевого качества микрорайона Коминтерн	2025	2025	2026		2026	
4.2	Обновление основных фондов	2025	2025	2025	2025	2025	2025
4.3	Создание единой АСУТП верхнего уровня в диспетчерской службе с привязкой на диктующие точки разводящей сети в зонах водоснабжения	2026	2025	2026			

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Год ввода в эксплуатацию объектов	
		план	факт	план	факт	план	факт
4.3.1	Строительство ограждений зон санитарной охраны скважин, реконструкция ограждений 2х подъездов участков Нововятск, Коминтерн, Лянгасово	2023	2024	2023-2031	2024, 2025 (частично)	2023-2031	2024, 2025 (частично)

Водоотведение

1.	Строительство сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства	2025	2025	2023-2025 2027 2031	2025	2023-2025 2027 2031	2025 (частично)
2.1.1.	Проектирование и строительство выпускного коллектора по вновь выданному разрешению на сброс, от ОСК Сидоровка	2023	2023	2026		2026	
2.2.3.1	Проектирование и строительство выпускного коллектора по вновь выданному разрешению с учетом увеличения объемов очистки, от ОСК Лянгасово	2023	2023	2024	2025	2027	
2.2.3.2	Строительство напорного коллектора от КНС п.Захарихево до ОСК мкр. Лянгасово	2023	2023	2028		2028	
2.2.3.3	Строительство напорного коллектора от КНС п.Дороники до ОСК мкр. Лянгасово	2023	2023	2027		2027	
2.2.3.4	Строительство напорного коллектора ОСК мкр. Лянгасово-КНС пос.Костино	2025	2025	2026		2026	
2.2.1	Установка станции хранения и дозирования гипохлорита натрия ОСК Бахта	2025	2025	2025	2025	2025	2025
2.2.2	Установка станции хранения и дозирования гипохлорита натрия ОСК Русское	2025	2025	2025	2025	2025	2025
3.1.2	Реконструкция канализационных сетей	2025	2025	2025-2032	2025	2025-2032	2025 (частично)
3.2.1	Реконструкция ГСА г. Кирова	2023	2025	2029		2029	
3.2.5	Реконструкция ОСК мкр.Лянгасово	2023	2023	2032		2032	
3.2.10	Строительство и реконструкция ОСК п.Сидоровка	2025 2031	2025	2025 2032	2025	2025 2032	2025
4.2.1	Обновление фондов	2025	2025	2027	2025	2025	2025

ООО «ВВКС» г. Луза - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Луза по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского района Кировской области на 2022-2031 годы

1	Реконструкция водонапорной башни с заменой неисправного, физически изношенного и морально устаревшего оборудования, с устройством автоматики, д. Быстряги	2025	2025	2025	2025	2025	2025
---	---	------	------	------	------	------	------

ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2019-2026 годы

На 2025 год выполнение мероприятий не запланировано.

ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа ООО «ВОЛГО-ВЯТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области на 2023-2032 годы

1	Реконструкция водовода ул. Ленина две линии, труба сталь, d300 мм от насосной станции III подъема до перекрестка с ул. Сосновой (д.32 по ул. Ленина)	2024	2024	2026	-	-	-
---	--	------	------	------	---	---	---

ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2021-2026 годы

1	Реконструкция канализации сборной (дом 14, 15) в районе ул. Революции D 350, протяженностью 0,0520 км	2025	2025	2025	2025	2025	2025
2	Реконструкция механической части канализационной насосной станции №8 (участка гравельных решеток в количестве 2 шт и шнекового копейера)	2025	2025	2025	2025	2025	2025

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Год ввода в эксплуатацию объектов	
		план	факт	план	факт	план	факт
ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецк - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецк по развитию системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области на 2020-2029 годы							
1	Реконструкция водопровода от Строителей, 17 до ПУ-28 (в том числе проколов), 100 м, полиэтиленовой трубой Ø63мм	2025	2025	2025	2025	2025	2025
2	Автоматизация и диспетчеризация систем водоснабжения (10 артезианских скважин)	2021	2021	2027		2029	
ООО «ВВКС» г. Луза - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Луза по развитию систем водоснабжения на территории пгт. Лальск, находящихся в собственности муниципального образования Лузский муниципальный округ Кировской области на 2025-2030 годы							
На 2025 год выполнение мероприятий не запланировано.							
ООО «Водоканал» - Инвестиционная программа ООО «Водоканал» г. Вятские Поляны по развитию системы водоснабжения г. Вятские Поляны Кировской области на 2024 – 2037 г.г.							
1	Строительство водопроводных линий водозабора "Луговой"	2024	2024	2037		2037	
2	Строительство водопроводной линии по ул.Дзержинского (от дома № 140 до ул. Тойменка)	2025	2025	2027		2027	
ООО «Водоотведение» - Инвестиционная программа ООО «Водоотведение» г. Вятские Поляны по развитию системы водоотведения и очистке сточных вод на 2024 – 2037 годы							
На 2025 год выполнение мероприятий не запланировано.							
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново) на 2024-2044 гг»							
1.	Реконструкция канализационных колодцев с. Быково	2025	2025	2025	2025	2025	2025
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоотведения Нижнеивкинского городского поселения на 2023-2040 годы»							
1.	Реконструкция очистных сооружений пгт Нижнеивкино 1 линия очистки КУ-200	2023	2023	2040		2030	
ООО «Куменское ВКХ» - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области (д.Березник, с.Быково, с.Рябиново, с.Лутошкино, д.Нагоряпа) на 2024-2044 гг»							
1.	Реконструкция водопровода с заменой труб на ПЭ, с. Лутошки, ул. Новая (юго-западная сторона)	2025	2025	2025	2025	2025	2025
2.	Реконструкция водопровода с заменой труб на ПЭ, с. Лутошки, ул. Советская от ул. Кооперативная до здания столовой (стар.)	2025	2025	2025	2025	2025	2025
3.	Реконструкция водопровода с заменой труб на ПЭ, с. Лутошки, от водонапорной башни до ул. Советская	2025	2025	2025	2025	2025	2025
4.	Реконструкция водопровода с заменой труб на ПЭ, с. Лутошки, ул. Новая (северно-восточная сторона)	2025	2025	2025	2025	2025	2025
ООО "Куменское ВКХ" - Инвестиционная программа ООО «Куменское ВКХ» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нижнеивкинского городского поселения на 2023-2040 годы»							
1.	Реконструкция водопроводных колодцев 7 ед.	2025	2025	2032		2025	2025
2.	Реконструкция водопровода по ул. Полевая (от ВК№50 до дома№9) с заменой труб на ПЭ	2025	2024	2025	2024	2025	2024
3.	Реконструкция водопровода по ул. Советская (от ВК№61 до ВК№63) с заменой труб на ПЭ	2025	2024	2025	2024	2025	2025
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По развитию, реконструкции и модернизации системы холодного водоснабжения Нолинского городского поселения на 2023-2037 годы»							
1	Реконструкция водопровода по ул. Фрунзе от ул. К.Маркса до ул. Ленина д.21	2025	2025	2025	2025	2025	2025
2	Реконструкция распределительной камеры ул.Федосеева-Курнакова с установкой регулятора давления	2030	2025	2030	2025	2030	2025

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Год ввода в эксплуатацию объектов	
		план	факт	план	факт	план	факт
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения пгт Уни, д. Алыповцы, д. Большая Дубровка, д. Ключи, д. Малиновка, д. Русские Тимши, д. Никулята, д. Удмуртский Сурвай Унинского муниципального округа на 2024 – 2027 годы							
1.	Замена водопроводных сетей в дер. Русские Тимши	2025	2025	2025	2025	2025	2025
ООО "Стимул" - Инвестиционная программа ООО «Стимул» «Модернизация системы холодного водоснабжения и водоотведения в период 2023-2027 гг.»							
1.	Модернизация глубинных насосов водозаборных сооружений скважины № 15082, № 5999	2025	2025	2025	2025	2025	2025
2.	Реконструкция водопроводных колодцев в пгт. Богородское: перекресток ул. Коммуны и переулок Тихий, ул.Советская, 30	2025		2025		2025	
3.	Модернизация системы водоотведения 3 колодцев на канализационной сети в пгт. Богородское, между домом 16А и домом 34А на ул.Ярославской (колодец №3,4,5)	2025		2025		2025	
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Красноярского сп Нолинского района Кировской области на период 2025-2034 годов»							
На 2025 год выполнение мероприятий не запланировано.							
ООО «Родник» - Инвестиционная программа ООО «Родник» «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Медведского сп Нолинского района Кировской области на период 2025-2034 годов»							
На 2025 год выполнение мероприятий не запланировано.							
ООО "Гарант" - Инвестиционная программа ООО «Гарант» по реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения, расположенных на территории Чувашевского, Филипповского и Селезеневского сельских поселений Кирово-Чепецкого района Кировской области на 2025-2029 годы							
1	Реконструкция на водозаборной скважине № 76790 (замена насоса на скважине № 76790, д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области)	2025	2025	2025	2025	2025	2025
2	Реконструкция на водозаборной скважине № 55 д. Чуваши Кирово-Чепецкого района Кировской области	2025	2025	2025	2025	2025	2025
3	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2733, с. Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области)	2025	2025	2025	2025	2025	2025
4	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 1234 д. Бегичи Филипповского с.п. Кирово-Чепецкого района Кировской области)	2025	2025	2025	2025	2025	2025
5	Реконструкция на водозаборной скважине (замена насоса на скважине № 2040, с. Селезеняха Кирово-Чепецкого района Кировской области)	2025	2025	2025	2025	2025	2025
МУП ЖКХ "Водоканал" - Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал» Омутнинского района по развитию водоснабжения и водоотведения на период 2025-2029							
1	Прокладка самотечной канализационной сети от МКД №43а и МКД 38а по ул. Кривцова	2025	2025	2025	2025	2025	2025
2	Прокладка водопроводной сети по ул. Калинина (устройство "закольцовки" водопроводной сети мкр. Мирный)	2025	2025	2025	2025	2025	2025
3	Реконструкция (замена стальной водопроводной трубы) водопроводной сети по ул. Энтузиастов с установкой дополнительных смотровых ж/б колодцев	2025	2025	2025	2025	2025	2025

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Год ввода в эксплуатацию объектов		
		план	факт	план	факт	план		факт
ООО ВКХ г. Слободского - «Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод города Слободского на 2025 – 2032 гг.»								
1	Реконструкция водовода по ул.Новоначная от д.№37 до скважины №13, протяженностью 140 м., замена стальных труб Ø 100мм, на трубы из полиэтилена Ø 110мм., замена колодца.	2025	2025	2025	2025	2025		2025
2	Реконструкция водовода по ул.Набережная от ул.Горького до скважины №10, протяженностью 130 м., замена проколом стальных труб Ø 100мм, на трубы из полиэтилена Ø 110мм.	2025	2025	2025	2025	2025		2025
3	Реконструкция коллектора по ул.Первомайская, 4-6, протяженностью 22 м., замена асбоцементных труб Ø 200мм, на трубы из полиэтилена Ø 200мм., замена колодца.	2025	2025	2025	2025	2025		2025
4	Реконструкция коллектора по ул.Урицкого, 11, протяженностью 32 м., замена асбоцементных труб Ø 200мм, на трубы из полиэтилена Ø 200мм.	2025	2025	2025	2025	2025		2025
5	Реконструкция коллектора по ул.Урицкого, 12, протяженностью 45 м., замена асбоцементных труб Ø 150мм, на трубы из полиэтилена Ø 160мм.	2025	2025	2025	2025	2025		2025
6	Реконструкция коллектора по ул.К.Маркса, 29, протяженностью 45 м., замена асбоцементных труб Ø 150мм, на трубы из полиэтилена Ø 160мм.	2025	2025	2025	2025	2025		2025
7	Реконструкция коллектора по ул.Екатерининская, 35, протяженностью 18 м., замена асбоцементных труб Ø 150мм, на трубы из полиэтилена Ø 160мм.	2025	2025	2025	2025	2025		2025
8	Реконструкция коллектора по ул.Екатерининская, 45, протяженностью 27 м., замена асбоцементных труб Ø 150мм, на трубы из полиэтилена Ø 160мм.	2025	2025	2025	2025	2025		2025
ООО "Коммунальные системы" - Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» по развитию водоснабжения и водоотведения на территории ЗАТО Первомайский Кировской области на 2025 – 2038 годы								
1	Реконструкция и модернизация зоны первого пояса санитарной охраны артскважин № 3/2019, 7/8532, 10/8586**, 11/1574***, 13/11576, 14/50212 (Реконструкция и модернизация зоны первого пояса санитарной охраны артскважин №13/11576)	2025	2025	2025	2025	2025		2025
2	Реконструкция насосного оборудования	2025	2025	2025	2025	2025		2025
Ивeстиционная программа ООО «УК ЖКХ Воdоле́й» - «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения Мякишинского сельского поселения на 2024 – 2042 гг.»								
Ha 2025 год выполнение мероприятий не запланировано.								