

Отчет о выполнении графика выполнения мероприятий инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в Кировской области, за 2023 год

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) за отчетный год		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ОАО "Коммуналэнерго" г.Киров - Инвестиционная программа "Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а на 2018-2026 годы".								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1	Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г.Нолинск, ул.Коммуны, 2а	2018	2018	2025		392,7	0,0	Мероприятие не выполнено.
Всего по группе 4						392,7	0,0	
ИТОГО по программе						392,7	0,0	
2. ООО "Газпром теплотенерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вахрушевское городское поселение" на 2020-2028 годы".								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей								
2.1.1	Разработка проектной документации	2020	2020	2023	2023	3163,25	2753,99	Работы выполнены в полном объеме, экономия по результатам закупочных процедур
2.1.2	Строительство тепловых сетей в пгт. Вахруши	2021	2021	2028		1666,15	0,00	Мероприятие будет выполняться в последующих периодах
Всего по группе 2						4829,40	2753,99	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.2	Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей пгт. Вахруши	2020	2021	2022		0,00	1806,40	Данная тепловая сеть является основной магистралью, по которой осуществляется теплоснабжение поселка и проходит под дорогой федерального значения. В связи с длительной поставкой трубной продукции и приближающимся началом отопительного периода принято решение о переносе данного мероприятия на 2024 год. В 2023 году выполнена замена запорной арматуры в тепловой камере
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей						0,00	1806,40	
Всего по группе 3						0,00	1806,40	
ИТОГО по программе						4829,40	4560,39	
3. ООО "Газпром теплотенерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию Мурыгинское городское поселение на 2018-2023 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.2	Реконструкция и модернизация тепловых сетей	2018	2018	2023	2023	4800,34	4800,34	График реализации мероприятий по инвестиционной программе скорректирован в 2023 году, в связи с чем в полном объеме мероприятия по тепловым сетям не выполнены
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция ЦТП	2021	2021	2023	2023	4462,73	4511,46	Уточнение стоимости по результатам разработанной проектно-сметной документации
Всего по группе 3						9263,07	9311,80	
ИТОГО по программе						9263,07	9311,80	
4. ООО "Газпром теплотенерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Вичевское сельское поселение Куменского района Кировской области" на 2020-2039 годы".								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Разработка проектной документации	2020	2020	2023	2023	399,46	343,61	Экономия по результатам проведения конкурентных процедур
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
Всего по группе 3						399,46	343,61	

ИТОГО по программе								399,46	343,61	
5. ООО "Газпром теплоэнерго Киров" ООО "Газпром теплоэнерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию "Куменский муниципальный район Кировской области" на 2020-2039 годы".										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										
3.1.1	Разработка проектной документации	2020	2020	2030		970,05	836,17	Работы выполнены в полном объеме, экономия по результатам закупочных процедур		
3.1.2	Реконструкция тепловых сетей, расположенных по адресу: Кировская область, Куменский район, п. Краснооктябрьский	2021	2021	2039		1614,63	1322,51	Работы выполнены в полном объеме, экономия по результатам закупочных процедур		
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
Всего по группе 3										
ИТОГО по программе								2584,68	2158,68	
								2584,68	2158,68	
6. ООО "Газпром теплоэнерго Киров" г.Киров - "Инвестиционная программа по муниципальному образованию городской округ "Город Киров" (Заречная часть) на 2022-2023 годы".										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
3.2.2	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК 1/1)	2022	2022	2022	2023	0,000	374,135			
3.2.5	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК 1/5, БМК 1/6, БМК 1/7, БМК 1/9)	2023	2023	2023	-	3763,408	1225,439			
Всего по группе 3										
								3763,408	1599,574	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей										
4.1.1	Модернизация освещения	2022	2022	2022	2023	0,000	126,270			
Всего по группе 4										
								0,000	126,270	
ИТОГО по программе								3763,408	1725,844	
7. ООО "Теплосервис Плюс" Подосиновский район - Инвестиционная программа "Обеспечение надежности и эффективности использования котельной №3" на 2019-2027 годы".										
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей										
4.4	2-й этап монтажа дополнительной системы золоулавливания	2021	2023	2021	2023	0,00	1082,51			
Всего по группе 4										
								0,00	1082,51	
ИТОГО по программе								0,00	1082,51	
8. ООО ТК "Теплосервис" Оричевский район - "Инвестиционная программа ООО ТК "Теплосервис Плюс" "Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельной п.Зеленый" на 2019-2026 годы".										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
3.2.1.	Реконструкция котельной п.Зеленый	2023	2023	2026		10,23	20,83	Фактическая стоимость материалов превысила плановую		
Всего по группе 3										
								10,23	20,83	
ИТОГО по программе								10,23	20,83	
9. ООО ТК "Теплосервис" - "Инвестиционная программа ООО ТК "Теплосервис Плюс" "Реконструкция и модернизация тепловых сетей котельной п.Зенгино" на 2019-2026 годы".										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
3.2.1.	Реконструкция котельной п.Зенгино	2019	2019	2026		217,21	228,84			
Всего по группе 3										
								217,21	228,84	
ИТОГО по программе								217,21	228,84	
10. ООО ТК "Теплосервис" Оричевский район - "Инвестиционная программа ООО ТК "Теплосервис Плюс" "Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельных п.Оричи и п.Шалегово" на 2019-2026 годы".										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										
3.1.6.	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной с.Шалегово	2023	2023	2023	2023	292,56	381,51	Фактическая стоимость материалов превысила плановую		
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										
3.2.2.	Реконструкция котельной ДК	2019	2019	2026		408,66	432,08			
3.2.5.	Реконструкция котельной с.Шалегово	2019	2019	2026		10,39	15,10			
Всего по группе 3										
								711,61	828,69	
ИТОГО по программе								711,61	828,69	
11. ООО "Евро-Строй" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Евро-Строй" по системе теплоснабжения в микрорайоне "Солнечный берег" города Кирова на 2023-2025 годы".										
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки										
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей										
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей										

3.2.1	Реконструкция котельной БМК-26 с заменой узла учета (счетчика газа) газа	2023	2023	2023	2023	378,6	378,6	
3.2.2	Реконструкция котельной БМК-26 с заменой системы автоматики и управления	2023	2023	2024	-	200,0	200,0	В 2023 году выполнены проектно-изыскательские работы
Всего по группе 3						578,6	578,6	
ИТОГО по программе						578,6	578,6	
12. ООО "Теплоснабжение" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Теплоснабжение" по системе теплоснабжения в микрорайоне Чистые Пруды города Кирова на 2023-2033 годы".								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе								
2.1.1	Строительство Магистральные сети теплоснабжения МКР №5 "Чистые пруды" от СК 106-до УТ 113 (2Ду250-194,46 м, 2Ду150-55 м) (Проектно-сметные работы, строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	18 332,3	23 888,1	Уточнение стоимости по результатам разработки проектно-сметной документации, проведения строительно-монтажных работ
Всего по группе 2						18 332,3	23 888,1	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция тепловых сетей мкр. "Чистые пруды" от ТК-52 до ТК-53 (2Ду150 мм-92,2 м) (Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	3 198,80	3 218,0	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
3.1.2	Реконструкция тепловых сетей мкр. "Чистые пруды" от ТК-4 до ТК-53 (2Ду150 мм-37 м) (Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	967,3	986,6	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
3.1.3	Реконструкция тепловых сетей мкр. "Чистые пруды" ул. Попова ТК-3 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	1 010,0	955,7	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция системы ХВО котельной БМК-50 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	1 191,1	1 371,9	Уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
Всего по группе 3						6 367,20	6 532,20	
ИТОГО по программе						24 699,50	30 420,30	
13. ООО "Кировавтогаз" г.Киров - "Инвестиционная программа ООО "Кировавтогаз" в сфере теплоснабжения на 2023-2037 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Замена ГИК	2023	2023	2023	2023	200,00	280,36	
Всего по группе 3						200,00	280,36	
ИТОГО по программе						200,00	280,36	
14. ООО "Лузская Теплоснабжающая Компания" г.Киров - "Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО "Лузская Теплоснабжающая Компания" о модернизации котельных, расположенных в пгт Лальск Лузского муниципального округа Кировской области на 2022-2032 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция тепловых сетей	2023	2023	2023	2023	1000,00	1000,00	
3.1.2	Реконструкция тепловых сетей	2024	2023	2024	2023	0,00	1071,50	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельной "Центральная", расположенной по адресу: ул. К.Маркса. 4	2022	2022	2023	2022	0,00	0,00	
Всего по группе 3						1000,00	2071,50	
Всего по группе 6								
ИТОГО по программе						1000,00	2071,50	
15. ООО ЖКХ "Импульс" Котельничский район - Инвестиционная программа "Реконструкция котельной. Перевод котельной на другой вид топлива (шепа). Механизация процесса загрузки топлива в котлы с.Боровка, Котельничского района Кировской области на 2021-2024 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельной. Перевод котельной на другой вид топлива (шепа). Механизация процесса загрузки топлива в котлы.	2021	2023	2024	2023	1250,00	1997,96	
Всего по группе 3						1250,00	1997,96	
ИТОГО по программе						1250,00	1997,96	
16. ООО ЖКХ "Импульс" Котельничский район - Инвестиционная программа "Модернизация котельной в п. Карпушино, ул.Октябрьская, 1 Котельничского района Кировской области на 2022-2024 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Модернизация котельной в п.Карпушино, ул.Октябрьская, 1, Котельничского района, Кировской области на 2022-2024 гг.	2022	2023	2024	2023	781,4	1562,8	
Всего по группе 3						781,4	1562,8	
ИТОГО по программе						781,4	1562,8	
17. ООО "Коммунальщик" Унинский район - Инвестиционная программа "Реконструкция сетей теплоснабжения от котельной №1 и №3 ООО "Коммунальщик" пгт Уни Унинского района на 2021-2028 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.5	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №4 до ТК №6	2023	2023	2023	2023	492,000	630,348	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
Всего по группе 3						492,000	630,348	
ИТОГО по программе						492,000	630,348	
18. ООО "Коммунальщик" Унинский район - Инвестиционная программа "Реконструкция сетей теплоснабжения, приобретение и замена технологического оборудования, выполнение проектных работ от котельной ЦРБ на 2023-2036 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Проектные работы. Разработка и согласование проектно-сметной документации с Концендентом	2023	2023	2023	2023	400,0	330,0	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
Всего по группе 3						400,0	330,0	
ИТОГО по программе						400,0	330,0	
19. МУП "Кировские тепловые сети" г.Киров - Инвестиционная программа "Реконструкция имущественного комплекса ТЭЦ (г.Киров, ул.Коммуны, 1) в сфере теплоснабжения на 2023-2025 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1.	Реконструкция системы подготовки теплоносителя горячего водоснабжения ТЭЦ (г. Киров, ул. Коммуны, 1)	2023	2023	2024		6980,90	7005,50	
Всего по группе 3						6980,90	7005,50	
ИТОГО по программе						6980,90	7005,50	
20. ООО "Стимул" Богородский район - Инвестиционная программа "Модернизация котельного оборудования и теплотрасс в период 2023-2027 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	Модернизация теплотрассы (замена теплогидроизоляции на теплотрассах)	2023		2026		100,00	0,00	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1.	Модернизация котельного оборудования (замена котла КВ-0,93К на котел КВр-1,16)	2023		2023		1200,00	0,00	
3.2.2.	Модернизация котельного оборудования (замена дизель электростанции АД-20С-Т400-1РМ13 L-25 на ДГУ-40.1РМ1ММ3)	2023		2023		1700,00	0,00	
Всего по группе 3						3000,00	0,00	
ИТОГО по программе						3000,00	0,00	
21. ООО "Нагорские коммунальные системы" Нагорский район - Инвестиционная программа "Реконструкция котельных, находящихся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт нагорск, ул.Советская, д. 153а, ул.Леушина, д. 21а, ул.Советская, д.89" на 2019-2028 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.2.	Замена котла в котельной, находящейся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 "а"	2022	2023	2022	2023	0,000	514,678	Мероприятие выполнено в 2023 году
Всего по группе 3						0,000	514,678	
ИТОГО по программе						0,000	514,678	
22. АО "Санаторий "Митино" Слободской район - "Инвестиционная программа по модернизации блочной газовой котельной МБК "Вятка 3600" в деревне Митино на 2020-2023 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								

3.2.3.	Замена циркуляционных насосов 2 шт	2020	2021	2023	2021	83,30	0,00	Мероприятие выполнено досрочно
Всего по группе 3						83,30	0,00	
ИТОГО по программе						83,30	0,00	
23. КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Нижневикинского городского поселения Куменского района Кировской области на 2022-2031 годы".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельных №№ 10/1, 11/2, 12/3	2022		2031		0,00	0,00	Отсутствие средств на реализацию мероприятия.
3.2.1.1	Реконструкция основного и вспомогательного оборудования котельной №№ 10/1	2022		2024		0,00	0,00	Отсутствие средств на реализацию мероприятия.
Всего по группе 3						0,00	0,00	
ИТОГО по программе						0,00	0,00	
24. КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п. Ленинская Искра, Котельничского района Кировской области на 2023-2024 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельного оборудования	2023	2023	2024		4953,783	0,00	Отсутствие средств на реализацию мероприятия.
Всего по группе 3						4953,783	0,00	
ИТОГО по программе						4953,783	0,00	
25. КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п.Светлый, Котельничского района Кировской области на 2023-2024 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельного оборудования	2023		2024		4800,0	0,0	Отсутствие средств на реализацию мероприятия
Всего по группе 3						4800,0	0,0	
ИТОГО по программе						4800,0	0,0	
26. КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п.Рудничный, Верхнекамского района Кировской области на 2023-2024 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельного оборудования	2023	2023	2024		10066,611	1060,510	
Всего по группе 3						10066,611	1060,510	
ИТОГО по программе						10066,611	1060,510	
27. КОГУП "Облкоммунсервис" г.Киров - "Инвестиционная программа в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области на 2023-2024 гг".								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельного оборудования	2023	2023	2024		9170,769	4350,000	
Всего по группе 3						9170,769	4350,000	
ИТОГО по программе						9170,769	4350,000	
28. Филиал Кировский ПАО "Т Плюс" - Инвестиционная программа "Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы" (имущество филиала "Кировский" ПАО "Т Плюс")								
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе								
2.4	Строительство сетей попутного дренажа в квартале между ул.Ярославская, ул. Яранская, ул. Сормовская, ул. Мира. (Проектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	800,0	802,7	
2.5	Переподключение к тм Костино от Ю-304 в г. Киров (Проектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	400,0	402,1	
2.6	Переподключение тепловой сети к ЦТП-ЖБК-8 от «2-ой очереди от ТЭЦ-5» (Проектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	245,0	246,3	
Всего по группе 2						1 445,0	1 451,1	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								

3.1.105	Реконструкция тепловых сетей от УТ-12 до УТ-45: 2 Ду500 - 877м.п. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	72 151,3	68 663,9	
3.1.106	Реконструкция тепловых сетей от СК-14 до СК-17: 2 Ду500 - 308м.п. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	38 016,9	37 980,3	
3.1.107	Реконструкция тепловых сетей по ул. Преображенская от ТК1-30 до ТК2-18: 2 Ду400 - 561м.п. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	48 674,4	45 914,6	
3.1.108	Реконструкция тепловых сетей от ТК6-66 до ТК5-02 с увеличением диаметра и выводом из эксплуатации участка от ТК 5-00 до ТК 5-02 (2 Ду500 - 613м.п.) (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	22 692,0	23 428,0	
3.1.109	Реконструкция т/т от ТК-14 до ТК - 18 по ул. Азина (Строительство попутного дренажа) (Проектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	300,0	311,9	
3.1.110	Реконструкция тепловых сетей по ул. Чапаева от ТК8-02 до ТК8-03: 2 Ду500 - 242м.п. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	34 136,9	25 859,7	
3.1.111	Реконструкция тепловых сетей от ТК6-23 до РЛК-8 по ул. Р.Люксембург 2 Ду250 - 218м.п.; 2 Ду300 - 273м.п. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	30 744,8	19 039,3	
3.1.112	Реконструкция тепловых сетей от ТК6-56 до АК-8 по ул. К.Либкнехта: 2 Ду250 - 494м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	433,3	449,7	
3.1.113	Реконструкция тепловых сетей от до ТК1-35 до ТК1-41: 2 Ду300 - 219 м.п., 2 Ду200 - 33м.п. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	19 356,2	12 568,9	
3.1.114	Реконструкция тепловых сетей от ВК-8 до ТК 6-46а: 2 Ду400 - 397 м.п. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	43 956,9	64 247,7	
3.1.115	Реконструкция тепловых сетей от ТК1-16 до ТК1-17 по ул. К.Маркса: 2 Ду400 - 141 м.п. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	16 134,8	20 336,8	
3.1.116	Реконструкция теплотрассы «на Птицефабрику» от ТК2 до НО-24 по ул. Луганская. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2024		49 561,1	6 960,7	
3.1.117	Реконструкция тепловых сетей от ТК2-18 до ТК5-12: 2 Ду400 - 480м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	900,0	600,4	
3.1.118	Реконструкция тепловых сетей от ТК-6 до ж/д №86 по ул. 60 лет СССР п. Костино: 2 Ду70-102м. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023		4 267,6	294,1	
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>								
3.2.8	Реконструкция оборудования коллекторной ТЭЦ-4 с заменой кран-балки	2023	2023	2023	2023	15 963,0	16 664,5	
3.2.9	Установка систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей на объектах тепловых сетей	2023	2023	2023	2023	2 341,0	2 392,2	
3.2.10	Установка автоматических	2023	2023	2023	2023	2 100,0	3 604,4	
Всего по группе 3						401 730,2	349 317,1	
ИТОГО по программе за 2023 год						403 175,2	350 768,2	
28. Филиал Кировский ПАО "Т Плюс" - Инвестиционная программа "Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы" (имущество МО "Город Киров", переданное филиалу "Кировский" ПАО "Т Плюс" по концессионному соглашению)								
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе</b>								
2.1.8	Переподключение МКД К.Маркса 169 г. Кирова (Проектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	1 142,0	0,0	Мероприятие относится к собственному имуществу

2.1.9	Переподключения потребителей по пр-д Суворовский к В-193 (Проектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	4 212,0	4 234,4	
Всего по группе 2						5 354,0	4 234,4	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.166	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№58 с вводными сетями от ТК-2 (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	950,0	918,2	
3.1.167	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№43 (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	409,0	425,0	
3.1.168	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№166 п. Дороничи (участки от ЦТП до ТК-4: 2Ду200, 1Ду150, 1Ду100 - 375м.п., 2Ду100, 1Ду80, 1Ду50 - 112м.п.) (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	39 457,1	35 969,7	
3.1.169	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№1 НЛПК (вынос транзитных сетей) (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	379,8	395,3	
3.1.170	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№1 Лянгасово (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	29 852,7	27 953,0	
3.1.171	Реконструкция тепловых сетей от К-7 по ул. Маклина с выносом транзитных те из жд Маклина, 61а (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	550,0	537,5	
3.1.172	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№217, ЦТП№153 с выводом из работы ЦТП№153 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	76 773,1	80 976,1	
3.1.173	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№41 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	37 110,3	36 880,3	
3.1.174	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№131 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	33 328,7	31 248,7	
3.1.175	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№38 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	31 100,5	32 237,1	
3.1.176	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№172 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	12 953,4	10 567,7	
3.1.177	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№106 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	14 601,5	13 274,4	
3.1.178	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№22 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	19 204,3	15 337,9	
3.1.179	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№20 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	28 430,9	24 587,6	
3.1.180	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№230 с вводом от УТ-5 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	24 334,5	23 415,1	
3.1.181	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№23 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	51 971,0	34 627,4	
3.1.182	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№37 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	40 456,8	42 677,6	
3.1.183	Реконструкция тепловых сетей от ТК7-36 до ЦТП-160: 2Ду150 - 161 м. (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	450,0	439,0	
3.1.184	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№6 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	4 036,8	4 141,4	
3.1.185	Реконструкция тепловой сети от ТК-2 до МКД №164/6 по ул. Ленина: 2Ду150- 107 м.п. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	5 949,9	6 940,7	
3.1.186	Реконструкция тепловых сетей от ТК-11 до ТК-13 по ул. Свердлова: 2Ду500 - 282м.п. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	33 667,4	31 952,3	

3.1.187	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№31 с вводом от К-5 (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	229,4	242,0	
3.1.188	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№165 Костино (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	64 040,8	59 135,3	
3.1.189	Реконструкция тепловых сетей от К-8 по ул. Труда	2023	2023	2023	2023	321,4	335,5	
3.1.190	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№113 с вводом от ТК-4	2023	2023	2023	2023	305,9	319,7	
3.1.191	Реконструкция тепловых сетей от К-6 ул. Калинина (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	379,8	395,3	
3.1.192	Реконструкция тепловых сетей от ТК-4 ул. Сурикова (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	280,4	293,8	
3.1.193	Реконструкция тепловых сетей от ТК-2 ул. Сурикова (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	327,7	339,9	
3.1.194	Реконструкция тепловых сетей от ТК-13 ул. Свердлова (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	375,0	403,8	
3.1.195	Реконструкция тепловых сетей от В-193 по ул. Р.Ердякова, с учётом сетей от ЦТП№222, ЦТП№223 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	46 815,9	30 892,7	
3.1.196	Реконструкция тепловых сетей от ТК-7 Ок. Проспект, 10 до ТК-10 Ок. проспект, 2 (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	390,0	403,2	
3.1.197	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№73 (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	483,4	497,6	
3.1.198	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№28 (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	340,2	352,5	
3.1.199	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№116 (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	358,8	371,8	
3.1.200	Реконструкция тепловых сетей от ТК-31 до ЦТП№208 и разводящих сетей от ЦТП№208 (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	391,4	406,2	
3.1.201	Реконструкция тепловых сетей от В-179 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	27 506,1	14 769,9	
3.1.202	Реконструкция тепловых сетей от ТК-7 до ТК-4 по ул. Макаренко (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	350,2	364,4	
3.1.203	Реконструкция тепловых сетей от ТК-12 до ОК-9: 2Ду400 - 642м.п. (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	597,3	615,5	
3.1.204	Реконструкция тепловых сетей от ТК-15 до ул. Лепсе, 77 (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	350,2	364,4	
3.1.205	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№24 (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	597,3	600,5	
3.1.206	Реконструкция тепловых сетей от УТ-2 до ДС№180 Лянгасово: 2Ду70 - 50м.п. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	3 301,6	2 666,9	
3.1.207	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№169 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	24 869,5	22 464,0	
3.1.208	Реконструкция тепловых сетей от К-2 по Октябрьскому пр-ту до здания Цирка: 2Ду150 - 241м.п. (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	14 387,0	13 985,5	
3.1.209	Реконструкция тепловых сетей от К-1 Дерендяева, 97 (сети горбольницы) (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	530,9	533,7	
3.1.210	Реконструкция тепловых сетей от ТК-14* до ул. Свердлова, 18а, 18б: 2Ду100 - 98м.п., 2Ду70 - 93м.п. (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	399,2	401,4	



3.1.211	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№224 по ул. Широнинцев, 17 (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	598,8	602,0	
3.1.212	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№123 по ул. Юровской, 6 с вводными сетями от ТК-2 (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	464,5	467,0	
3.1.213	Реконструкция участков от т.1 до т.2 и от т.3 до т.4 тепломагистрали по ул. Воровского от 7-00 до 6-46А: 2Ду400 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	4 950,0	7 083,3	
3.1.214	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№82 (Приектно-изыскательские работы)	2023	2023	2023	2023	750,0	753,0	
3.1.215	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№159 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	52 900,8	53 882,0	
3.1.216	Реконструкция тепловых сетей от ТК6-48 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	84 000,0	88 193,4	
3.1.217	Реконструкция тепловых сетей от К-8 ул. Калинина, от К-9а ул. Некрасова, от ТК8-09 ул. Чапаева в квартале ул. Сурикова - ул. Чапаева - ул. Калинина - ул. Некрасова	2023	2023	2023	2023	190 200,0	156 228,6	
3.1.218	Реконструкция тепловых сетей от ОК-6 ул. Дзержинского (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	46 800,0	44 719,9	
3.1.219	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№117 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	15 150,0	15 152,5	
3.1.220	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№207 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	26 800,0	38 930,9	
3.1.221	Реконструкция тепловых сетей ЦТП№132 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	39 800,0	40 120,9	
3.1.222	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№217 (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	92 350,0	138 093,9	
3.1.223	Реконструкция тепловых сетей по Дзержинского - Орджоникидзе от ТК-7(8а) до ТК-34 с отпайками (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	48 000,0	47 675,1	
3.1.224	Реконструкция тепловых сетей от ТК-14 по ул. Свердлова (Строительно-монтажные работы)	2023	2023	2023	2023	38 200,0	35 245,0	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.205	Реконструкция оборудования котельных в части диспетчеризации	2023	2023	2023	2023	716,0	729,9	
3.2.206	Реконструкция оборудования ЦТП	2023	2023	2023	2023	16 486,3	103 107,6	
3.2.207	Реконструкция оборудования котельной 6.1	2023	2023	2023	2023	2 652,0	2 677,4	
3.2.208	Реконструкция оборудования котельной 6.9	2023	2023	2023	2023	900,0	915,6	
3.2.209	Реконструкция котельной 10.3 с переводом в водогрейный режим	2023	2023	2023	2023	3 181,5	329,1	
3.2.210	Реконструкция котельной 6.5 в МКР Чистые Пруды с переводом на природный газ	2023	2023	2023	2023	19 176,6	19 365,8	
3.2.211	Реконструкция котельной 6.14 в пос. Сидорова с переводом на природный газ	2023	2023	2023	2023	42 676,6	45 257,7	
3.2.212	Реконструкция котельной 6.8. ул. Потребкооперации	2023	2023	2023	2023	2 311,5	2 527,4	
3.2.213	Реконструкция котельной 6.13 Порошино	2023	2023	2023	2023	94,1	86,7	
3.2.214	Реконструкция ЦТП№3 (Лянгасово). Подключение к электроснабжению.	2023	2023	2023	2023	20,7	20,7	
3.2.215	Установка аварийного, эвакуационного освещения, систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей на тепловых сетях	2023	2023	2023	2023	1 931,2	1 941,5	

3.2.216	Установка аварийного, эвакуационного освещения, систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей на котельных	2023	2023	2023	2023	2 547,2	3 196,7	
3.2.217	Реконструкция ЦТП№4 (Лянгасово). Подключение к электроснабжению.	2023	2023	2023	2023	20,7	20,7	
Всего по группе 3						1 407 575,6	1 453 981,8	
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры								
6.1	ВНА. ПЛАРН (план ликвидации разлива нефтепродуктов)	2023	2023	2023	2023	480,0	480,0	
Всего по группе 6						480,0	480,0	
ИТОГО по программе за 2023 год						1 413 409,6	1 458 696,2	
29. Филиал Кировский ПАО "Т Плюс" по городу Кирову - Инвестиционная программа "Развитие систем теплоснабжения Муниципального образования "Город Киров" от теплоэлектростанции на 2023 год".								
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.1.1	Строительство теплотрассы для подключения объекта Многоэтажный жилой дом, ул. Герцена, 24	2023		2023		1 067,06	0,00	Не заключен договор о подключении. В рамках данной программы мероприятие выполняется не будет
1.1.2	Строительство теплотрассы для подключения объекта Магазин, ул. Красноармейская, 37	2023		2023		533,53	0,00	Не заключен договор о подключении. В рамках данной программы мероприятие выполняется не будет
1.1.3	Строительство теплотрассы для подключения объекта г. Киров, ул. К.Дорофеева, 6	2023	2023	2023		26 266,41	740,79	Выполнены ПИР в 2023, окончание СМР в 2024
1.1.4	Строительство теплотрассы для подключения объекта Многоквартирный жилой дом, в районе ул. Пионерская, 13	2023		2023		2 170,02	0,00	Не заключен договор о подключении. В рамках данной программы мероприятие выполняется не будет
1.1.5	Строительство теплотрассы для подключения объекта г. Киров, ул. А.Михеева, 15	2023		2023		2 169,81	0,00	Мероприятия планируются в 2024
1.1.6	Строительство теплотрассы для подключения объекта г. Киров, ул. А.Михеева, 13	2023		2023		2 669,42	0,00	Мероприятия планируются в 2024
1.1.7	Строительство теплотрассы для подключения объекта г. Киров, ул. Ленина 63а	2023		2023		533,53	0,00	Не заключен договор о подключении. В рамках данной программы мероприятие выполняется не будет
1.1.8	Строительство теплотрассы для подключения объекта г. Киров, ул. Полевая 6	2023		2023		1 627,52	0,00	Не заключен договор о подключении. В рамках данной программы мероприятие выполняется не будет
1.1.9	Строительство теплотрассы для подключения объекта г. Киров, пер. Березниковский 28	2023	2023	2023	2023	6 402,37	3 973,34	Мероприятия выполнены
1.1.10	Строительство теплотрассы для подключения объекта г. Киров, ул. Полевая 11	2023	2023	2023		1 627,52	360,00	Выполнены ПИР в 2023, окончание СМР в 2024
1.1.11	Строительство теплотрассы для подключения объекта г. Киров гр. домов по пер.	2023	2023	2023	2023	8 137,58	6 371,08	Мероприятия выполнены
1.1.12	Строительство теплотрассы для подключения объекта г. Киров, ул. К.Маркса 99	2023		2023		1 956,55	0,00	Не заключен договор о подключении. В рамках данной программы мероприятие выполняется не будет
1.1.13	Строительство теплотрассы для подключения объекта г.Киров, ул. Урицкого 28	2023		2023		12 945,90	0,00	Не заключен договор о подключении. В рамках данной программы мероприятие выполняется не будет
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей								
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей								
1.3.1	Перекладка тепломагистрали "2 очередь от ТЭЦ-5" участок К5-К7 по ул. Некрасова	2023		2023		12 267,99	0,00	Не заключен договор о подключении. В рамках данной программы мероприятие выполняется не будет
1.3.2	Новое стр-во тр от магистрали 2Ду700мм завода «Авитек» Н-12 до 2Ду600мм «Северная» С-96	2023		2023		15 303,05	0,00	Не заключен договор о подключении. В рамках данной программы мероприятие выполняется не будет
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в								
Всего по группе 1						95 678,26	11 445,21	

ИТОГО по программе							95 678,26	11 445,21	
30. ООО ТК "Теплосервис Плюс" Оричевский район - Инвестиционная программа "Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельной БМК-22".									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1.	Модернизация теплоизоляции магистральных тепловых сетей	2019	2019	2023	2023	148,77	229,94	Фактическая стоимость материалов превысила плановую	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
Всего по группе 3							148,77	229,94	
ИТОГО по программе							148,77	229,94	
31. ООО "Энергоресурс" г. Киров - Инвестиционная программа "Модернизация системы теплоснабжения в пос. Даровской Кировской области» на 2019-2023 гг."									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.4	Реконструкция котельной № 2 "Черемушки"	2023	-	2023	-	4627,69	0,00	Мероприятия по ИП не выполнены, т.к. пересмотрены условия и мероприятия в КС.	
Всего по группе 3							4627,69	0,00	
ИТОГО по программе							4627,69	0,00	
<b>Всего по инвестиционным программам за 2023 год</b>							<b>2007668,15</b>	<b>1892203,30</b>	