

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	Техпереворужение теплотрассы от ТК-2 по ул. Загорной до здания по ул. Преображенской, 111/Л: Ду200-214, Ду80-57 (Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	3 897,14	3 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Техпереворужение теплотрассы от ЦТП-64 по ул. Производственной, 10: 3Ду125, Ду90-68,5 м; 3Ду70, Ду63-28,5 м.; 3Ду90, Ду70-34 м. (Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	4 393,92	4 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Техпереворужение теплотрасс от ЦТП-145: участки от ТК-6 к зд. 23, 25, 25-а, 27 по Октябрьскому пр-гу; от ТК-3 к зд. Уральская 8, Металлургов,3 (Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	6 049,41	6 049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Техпереворужение теплотрасс от ТК-1/4 до здания по ул. тренера Пущкарева, 9 (2 ввод): 2Ø110, Ø50, Ø40 - 19 м (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	978,81	960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Техпереворужение теплотрасс от тепломагистрали 1-й очереди ТЭЦ-5 до ТК1 по ул. Производственной – Солнечной: 2Ду150 – 45 м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	1 190,89	1 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Техпереворужение тепловой сети от ТК6-58 до ТК6-59 по ул. Красномармейская 2Ду400 - 144м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	10 460,89	9 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Техпереворужение теплотрассы от НО по ул. Производственная, 10 до ТК-3 Производственная, 8: 2Ду250-283м (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017-2018	2018	2018	13 632,45	10 250,56	0,00	13 265,85	9 937,42	-3 328,43	-3 328,43	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
57	Техпереворужение тепломагистрали «1-я очередь ТЭЦ-1» от НО8 до ТК5-29: 2Ду500 протяженностью 192,5м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	2018	19 205,15	18 862,10	0,00	19 205,15	18 862,10	-343,05	-343,05	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
58	Техпереворужение тепломагистрали от В107 по ул. Сормовской до ТК-7: 2Ду250 протяженностью 497м п. (увеличение Ду до 350) (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	30 431,58	24 398,69	0,00	30 431,58	24 398,69	-6 032,90	0,00	0,00	-6 032,90	
59	Техпереворужение тепломагистрали Северная от СК10/1 до СК12: 2Ду500 протяженностью 239м п. (Строительно-монтажные работы)	2018	2018	2018	23 619,88	20 056,88	0,00	23 619,88	20 056,88	-3 562,99	0,00	0,00	-3 562,99	Работы выполнены в полном объеме, уменьшение объемов работ по благоустройству (восстановлено по факту разрушения)
60	Техпереворужение теплотрассы по ул. Тимирязева от УТ4 до УТ6: 2Ду700 - 207м.п. 2Ду600 - 90м.п от УТ6 до ТК7 : 2Ду250 - 88м.п.; от УТ6 до ТК7: 2Ду250 - 88м.п (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	2018	5 765,11	5 375,35	0,00	5 765,11	5 375,35	-389,76	-389,76	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
61	Техпереворужение теплотрассы от ТК6-27 до ТК6-26 и ТК6-26 до К-4по ул. Труда, от К-4 до ТК-1 по ул. Горбуновой: 2Ду400 - 10м.п., 2Ду250-119м.п., 2Ду200-206м.п. 2Ду150-204м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	13 758,92	5 166,65	0,00	13 758,92	5 166,65	-8 592,27	0,00	0,00	-8 592,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	Техпереворужение теплотрассы от К9 по ул. Милишейская, 45 до К3 по ул. К.Маркса, 137: 2Ду150 протяженностью 215м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	8 249,48	4 887,37	0,00	8 249,48	4 887,37	-3 362,11	0,00	0,00	-3 362,11	
63	Техпереворужение теплотрассы от ВТК1 до ВТК2 по ул. Труда: 2Ду700 протяженностью 166м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	2018	29 121,81	27 201,29	0,00	29 121,81	27 201,29	-1 920,52	-1 920,52	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
64	Техпереворужение теплотрассы от СК26 до Октябрьский, 81, 83 2Ду150 - 119м.п.; 2Ду70-25м.п., от К2 до ж/д Октябрьский проспект 81а: 2 Ду80 - 67м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	2018	8 641,78	7 433,25	0,00	8 641,78	7 433,25	-1 208,53	-1 208,53	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
65	Техпереворужение теплотрассы по Октябрьскому проспекту от ТК6-17 до ТК6-19: 2Ду400 протяженностью 253м.п. (перекладка на Ду500) (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	2018	31 730,84	30 290,02	0,00	31 730,84	30 290,02	-1 440,82	-1 440,82	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
66	Техпереворужение теплотрассы от ТК-100 до ЦПП-42: 2Ду400 - 238м.п. 2Ду250 - 289м.п.; от ТК103 до ЦПП42: 2Ду400 - 53м.п. 2Ду250 - 289м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	2018	19 254,06	18 063,86	0,00	19 254,06	18 063,86	-1 190,20	-1 190,20	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
67	Техпереворужение теплотрассы от УТ34 до ТК7-25 по ул. Некрасова 2Ø800 протяженностью 206м.п. (Строительно-монтажные работы)	2018	2018	2018	41 432,16	35 307,86	0,00	41 432,16	35 307,86	-6 124,30	0,00	0,00	-6 124,30	Работы выполнены, уменьшение объемов работ по благоустройству (восстановлено по факту разрушения)
68	Техпереворужение теплотрассы от ТК19 до ЦППДе157 (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	2018	21 346,20	17 437,63	0,00	21 346,20	17 437,63	-3 908,57	-3 908,57	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
69	Техпереворужение теплотрассы от ЦПП-42 (Проектно-изыскательские работы), от ТК-19 до домово ул. Солнечной 31/1 (Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	9 020,70	6 487,83	0,00	9 020,70	6 487,83	-2 532,87	0,00	0,00	-2 532,87	
70	Техпереворужение теплотрассы от 5-11 до П-17.18 по ул.Казанской, 71 - 75: 2Ду500 - 134м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	18 930,47	14 204,19	0,00	18 930,47	14 204,19	-4 726,28	0,00	0,00	-4 726,28	
71	Техпереворужение теплотрассы от КС-8 до КС-9 по ул.Свободы: 2Ду250 - 63м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	2018	7 219,52	3 802,65	0,00	7 219,52	3 802,65	-3 416,87	0,00	0,00	-3 416,87	Работы выполнены, уменьшение объемов работ по благоустройству (восстановлено по факту разрушения)
72	Техпереворужение теплотрассы от СБК-14а до ЦПП-69 по ул.Свободы: 2Ду150 - 158м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	2018	7 328,98	5 596,43	0,00	7 328,98	5 596,43	-1 732,55	0,00	0,00	-1 732,55	Работы выполнены, уменьшение объемов работ по благоустройству (восстановлено по факту разрушения)
73	Техпереворужение теплотрассы от ТК-46 Монтажник, 28а до ТК-47 Монтажник, 18: 2Ду150 - 57м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	2018	2 158,33	2 069,77	0,00	2 158,33	2 069,77	-88,56	-88,56	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
74	Установка ограничительных устройств (запорной арматуры)	2017	2017	2017	691,46	580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Техпереворужение теплотрассы по ул.Пугачева от ТК7-17 до ТК7-18а: 2Ду500-281м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	2018	30 725,19	30 442,77	0,00	30 725,19	30 442,77	-282,42	-282,42	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	Техперевозоружение "паропровод Южный" (Проектно-изыскательские работы)	2018	2018	2018	472,00	472,70	0,00	472,00	472,70	0,70	0,00	0,00	0,70	
77	Реконструкция котельной 11.6 (Строительно-монтажные работы)	2016	2016	-	1 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Устройство ограждения территории котельной 8.1. (Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	1 758,20	931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Автоматизация и телеметрия котельной 6.9 (прочие источники финансирования)	2017	2017	2017	1 285,02	1 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Реконструкция оборудования системы электроснабжения НПС-2, 3 (Проектно-изыскательские работы) (прочие источники финансирования)	2017	2017	2017	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Техническое перевооружение (реконструкция) котла №2 (КВЗ-9,28ГМ) котельной 8.2 (прочие источники финансирования)	2017	2017	2017	3 406,28	3 242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Техперевозоружение оборудования ЦТП (замена водоподогревателей). (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы) (прочие источники финансирования)	2017	2017	2017	22 833,90	20 213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Установка приборов учёта ХВ на ЦТП (прочие источники финансирования)	2017	2017	2017	16 639,63	12 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	Установка автоматики и телеметрии на ЦТП (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	85 519,24	34 813,20	0,00	85 519,24	34 813,20	-50 706,05	0,00	0,00	-50 706,05	
85	Реконструкция диспетчерской службы (оборудование) (прочие источники финансирования)	2017	2017	2017	938,97	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	Реконструкция ЦТП №№ 137, 138, 178, 198, 204, 206, ЦТП-1 п. Победилово, ЦТП 6.8 ул. Потребкооперации 14.	2018	2018	2018	443,70	300,20	0,00	443,70	300,20	-143,50	-143,50	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
87	ВНА. Декларации, экспертиза деклараций и технической документации	2016	2016	2016	1 383,46	17 541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	ВНА. Декларации, экспертиза деклараций и технической документации	2017	2017	2017	12 134,14	12 129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	Техническое перевооружение изоляции тепловых сетей в Нововятском районе	2017	2017	2017	989,34	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	Техническое перевооружение (реконструкция) изоляции тепловых сетей от ЦТП-109 до ж.д. Шинников, 12	2017	2017	2017	1 060,93	1 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	Восстановление тепловой изоляции на наземных магистральных тепловых сетях (г. Киров)	2017	2017	2017	101 077,57	89 179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	Установка коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в СК-12 с транспортирующей организацией "Лепсе-сеть" (г. Киров)	2017	2017	2017	695,02	695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по программе					1 339 856,95	891 260,71	0,00	433 179,76	327 292,92	-105 886,94	-15 128,56	0,00	-90 758,29	
АО «Кировская теплоснабжающая компания» - «Развитие систем теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» от теплоэлектростанций на 2017-2018 годы»														
1	Строительство тепловых сетей (ПИР)	2017-2018	2018	-	12 087,52	0,00	0,00	4 983,13	0,00	-4 983,13	0,00	0,00	-4 983,13	Затраты ПИР включены в затраты СМР
2	Строительство теплотрасс для подключения объекта Полевая-Орджоникидзе-Каширская-Тиминская	2017-2018	2018	2017	569,98	1 294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Строительство теплотрасс для подключения объекта 2й Газетный 17	2017-2018	2018	2018	1 882,49	1 030,50	0,00	0,00	1 030,50	1 030,50	1 030,50	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
4	Строительство теплотрасс для подключения объекта Советская 100/1 ФОК с автостоянкой	2017-2018	2018	-	6 076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятия выполняться не будут

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина-Мопра-Свободы-Р. Люксембург	2017-2018	2018	2018	7 371,33	679,11	0,00	0,00	679,11	679,11	679,11	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации (изменился адрес объекта - Ленина 31)
6	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 2	2017-2018	2018	-	1 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
7	Строительство теплотрассы для подключения объекта 1й Гороховский 41, 43	2017-2018	2018	-	6 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
8	Строительство теплотрассы для подключения объекта Красина 6,8	2017-2018	2018	-	1 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
9	Строительство теплотрассы для подключения объекта Деревяная 75/2	2017-2018	2018	-	550,95	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Строительство теплотрассы для подключения объекта Монтажник 8	2017-2018	2018	-	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
11	Строительство теплотрассы для подключения объекта Холмогорская-Фрезерная	2017-2018	2018	-	5 925,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
12	Строительство теплотрассы для подключения объекта Молчановская (школа)	2017-2018	2018	-	18 881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
13	Строительство теплотрассы для подключения объекта Р.Ердыкова 1	2017-2018	2018	-	3 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
14	Строительство теплотрассы для подключения объекта Орловская 18	2017-2018	2018	-	3 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
15	Строительство теплотрассы для подключения объекта Преображенская 95	2017-2018	2018	-	4 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
16	Строительство теплотрассы для подключения объекта Энтузиастов 19	2017-2018	2018	2017	1 129,53	2 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Строительство теплотрассы для подключения объекта Октябрьский 1а	2017-2018	2018	-	9 208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
18	Строительство теплотрассы для подключения объекта Гороховская 85, 87	2017-2018	2018	-	1 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
19	Строительство теплотрассы для подключения объекта Водопроводная 17	2017-2018	2018	-	6 271,72	4 776,40	0,00	0,00	4 465,51	4 465,51	0,00	0,00	4 465,51	Выполнены ПИР, часть СМР
20	Строительство теплотрассы для подключения объекта К. Маркса 18	2017-2018	2018	-	1 091,46	9 586,11	0,00	0,00	9 586,11	9 586,11	9 586,11	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации Мкр. КРИН, в ходе получения застройщиками разрешений на строительство присвоены адреса - ул. Профсоюзная, 50, 52, 56, 56а, К.Маркса, 18
21	Строительство теплотрассы для подключения объекта пер. Березниковский 1-я очередь	2017-2018	2018	-	4 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
22	Строительство теплотрассы для подключения объекта Казанская 22	2017-2018	2018	-	550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
23	Строительство теплотрассы для подключения объекта Верхнее Палкино	2017-2018	2018	-	1 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
24	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 1	2017-2018	2018	2018	1 458,74	1 546,49	0,00	0,00	1 546,49	1 546,49	1 546,49	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
25	Строительство теплотрассы для подключения объекта 1й Опытный 16	2017-2018	2018	-	2 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
26	Строительство теплотрассы для подключения объекта Заводская 1	2017-2018	2018	-	2 685,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	Строительство теплотрассы для подключения объекта Красноармейская 43Б	2017-2018	2018	2017	2 550,18	1 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Строительство теплотрассы для подключения объекта Московская 116а	2017-2018	2018	-	2 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
29	Строительство теплотрассы для подключения объекта Октябрьский 38	2017-2018	2018	-	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
30	Строительство теплотрассы для подключения объекта Спасская 23	2017-2018	2018	-	1 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Строительство теплотрассы для подключения объекта Тургенева 15	2017-2018	2018	-	1 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Строительство теплотрассы для подключения объекта Рудницкого 36	2017-2018	2018	-	4 712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
33	Строительство теплотрассы для подключения объекта Мичуринская 3, секция 2	2017-2018	2018	2018	731,10	364,75	0,00	0,00	364,75	364,75	364,75	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
34	Строительство теплотрассы для подключения объекта Казанская 62	2017-2018	2018	-	756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
35	Строительство теплотрассы для подключения объекта Садовковский, Московская 1	2017-2018	2018	-	22 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
36	Строительство теплотрассы для подключения объекта Преображенская 13	2017-2018	2018	2017	1 201,28	753,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Строительство теплотрассы для подключения объекта Преображенская 20	2017-2018	2018	-	1 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
38	Строительство теплотрассы для подключения объекта Октябрьский пр 106	2017-2018	2018	-	10 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Строительство теплотрассы для подключения объекта Московская 102	2017-2018	2018	-	1 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
40	Строительство теплотрассы для подключения объекта А.Михеева, 20	2017-2018	2018	-	8 297,45	9 110,99	0,00	0,00	6,93	6,93	6,93	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
41	Строительство теплотрассы для подключения объекта А.Михеева, 16	2017-2018	2018	-	14 374,85	6 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Строительство теплотрассы для подключения объекта Строительство т/т к мкр. Сп. Урванцево в 2017	2017-2018	2018	-	81 941,19	0,00	0,00	36 079,66	0,00	-36 079,66	0,00	0,00	-36 079,66	
43	Строительство теплотрассы для подключения объекта Попова 22а	2018-2019	2019	-	847,92	0,00	0,00	847,92	0,00	-847,92	0,00	0,00	-847,92	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
44	Строительство теплотрассы для подключения объекта Маклина 60а	2018-2019	2019	-	1 552,46	6,29	0,00	1 552,46	6,29	-1 546,16	0,00	0,00	-1 546,16	Начаты проектные работы
45	Строительство теплотрассы для подключения объекта Пролетарская 14	2018-2019	2019	2018	1 692,36	629,61	0,00	1 692,36	629,61	-1 062,75	-1 062,75	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
46	Строительство теплотрассы для подключения объекта Труда 72а	2018-2019	2019	2018	2 303,08	1 902,36	0,00	2 303,08	1 779,98	-523,10	-523,10	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
47	Строительство теплотрассы для подключения объекта Северное кольцо 46г	2018-2019	2019	-	1 936,22	0,00	0,00	1 936,22	0,00	-1 936,22	0,00	0,00	-1 936,22	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
48	Строительство теплотрассы для подключения объекта Попова 38а	2018-2019	2019	-	404,23	0,00	0,00	404,23	0,00	-404,23	0,00	0,00	-404,23	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
49	Строительство теплотрассы для подключения объекта Р. Люксембург-Труда-К.Либкнехта-К.Маркса	2018-2019	2019	-	606,37	0,00	0,00	606,37	0,00	-606,37	0,00	0,00	-606,37	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
50	Строительство теплотрассы для подключения объекта Солнечная 5г	2018-2019	2019	-	1 161,75	0,00	0,00	1 161,75	0,00	-1 161,75	0,00	0,00	-1 161,75	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	Строительство теплотрассы для подключения объекта Молчановская 9 (д/сад)	2018-2019	2019	-	19 891,56	0,00	0,00	19 891,56	0,00	-19 891,56	0,00	0,00	-19 891,56	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
52	Строительство теплотрассы для подключения объекта Октябрьский 105а	2018-2019	2019	2018	3 409,12	579,45	0,00	3 409,12	579,45	-2 829,67	-2 829,67	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
53	Строительство теплотрассы для подключения объекта Орловская 20а	2018-2019	2019	-	769,04	0,00	0,00	769,04	0,00	-769,04	0,00	0,00	-769,04	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
54	Строительство теплотрассы для подключения объекта Орловская 20б	2018-2019	2019	-	2 532,57	2 096,87	0,00	2 532,57	2 096,87	-435,69	0,00	0,00	-435,69	
55	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 99б	2018-2019	2019	2017	1 360,59	1 066,21	0,00	1 360,59	0,00	-1 360,59	0,00	0,00	-1 360,59	
56	Строительство теплотрассы для подключения объекта Свободы 100	2018-2019	2019	-	1 657,40	0,00	0,00	1 657,40	0,00	-1 657,40	0,00	0,00	-1 657,40	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
57	Строительство теплотрассы для подключения объекта Орловская 22	2018-2019	2019	-	1 540,36	0,00	0,00	1 540,36	0,00	-1 540,36	0,00	0,00	-1 540,36	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
58	Строительство теплотрассы для подключения объекта Орловская 20	2018-2019	2019	-	1 540,36	0,00	0,00	1 540,36	0,00	-1 540,36	0,00	0,00	-1 540,36	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
59	Строительство теплотрассы для подключения объекта А. Михеева 18а	2018-2019	2019	-	7 092,42	0,00	0,00	7 092,42	0,00	-7 092,42	0,00	0,00	-7 092,42	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
60	Строительство теплотрассы для подключения объекта Гороховская 79,81	2018-2019	2019	2017	1 064,25	585,29	0,00	1 064,25	0,00	-1 064,25	0,00	0,00	-1 064,25	
61	Строительство теплотрассы для подключения объекта Народная 18	2018-2019	2019	-	12 030,47	0,00	0,00	12 030,47	0,00	-12 030,47	0,00	0,00	-12 030,47	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
62	Строительство теплотрассы для подключения объекта Московская 203	2018-2019	2019	2018	22 338,12	2,53	0,00	22 338,12	2,53	-22 335,59	0,00	0,00	-22 335,59	Были начаты работы по разработке ПСД в 2018 г. В настоящее время заявитель расторг договор на подключение с АО КТК, работы прекращены
63	Строительство теплотрассы для подключения объекта Хлыновская в р-не д.36	2018-2019	2019	-	12 739,37	0,00	0,00	12 739,37	0,00	-12 739,37	0,00	0,00	-12 739,37	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
64	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 71а	2018-2019	2019	-	1 936,22	0,00	0,00	1 936,22	0,00	-1 936,22	0,00	0,00	-1 936,22	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
65	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 145, 2-я очередь	2018-2019	2019	2018	390,73	6 013,63	0,00	390,73	4 683,88	4 293,16	4 293,16	0,00	0,00	Уточнение проектно-сметной документации
66	Строительство теплотрассы для подключения объекта Урванцево мкр.№12	2018-2019	2019	-	9 805,95	0,00	0,00	9 805,95	0,00	-9 805,95	0,00	0,00	-9 805,95	
67	Строительство теплотрассы для подключения объекта Московская 68	2018-2019	2019	-	804,99	0,00	0,00	804,99	0,00	-804,99	0,00	0,00	-804,99	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
68	Строительство теплотрассы для подключения объекта Пролетарская-К.Маркса-Милицейская-К.Либкнехта	2018-2019	2019	-	1 266,67	0,00	0,00	1 266,67	0,00	-1 266,67	0,00	0,00	-1 266,67	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
69	Строительство теплотрассы для подключения объекта Петелины 24	2018-2019	2019	-	313,98	0,00	0,00	313,98	0,00	-313,98	0,00	0,00	-313,98	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
70	Строительство теплотрассы для подключения объекта пер. Гороховский 5	2018-2019	2019	-	3 865,48	0,00	0,00	3 865,48	0,00	-3 865,48	0,00	0,00	-3 865,48	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
71	Строительство теплотрассы для подключения объекта Красноармейская 19	2018-2019	2019	-	1 936,22	0,00	0,00	1 936,22	0,00	-1 936,22	0,00	0,00	-1 936,22	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
72	Строительство теплотрассы для подключения объекта Казанская 64	2018-2019	2019	-	804,99	0,00	0,00	804,99	0,00	-804,99	0,00	0,00	-804,99	В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
	ВСЕГО по программе				384 129,20	53 375,98	0,00	160 658,01	27 458,03	-133 199,98	13 091,53	0,00	-146 291,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Инвестиционная программа МУП "КЭС "Энерго" в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы.														
1	Замена котла ОПН-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел марки "Термотехник ТТ100" мощностью 5МВт на котельной по ул. Азина, 9а г. Вятские Поляны													
	ПСД	2015	2015	2015	726,39	726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	СМР	2016	2016	2016	10 513,00	10 270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Замена котла ДКВ-4-13 на водогрейный котел марки "Термотехник ТТ100" мощностью 5МВт на котельной по ул. Гагарина, 12а г. Вятские Поляны													
	ПСД	2015-2016	2016	2016	558,40	557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	СМР	2018	2018	2018	12 933,26	12 796,34	0,00	12 933,26	8 396,35	-4 536,92	0,00	0,00	-4 536,92	Предоплата в размере 4400 тыс. руб. в 2017 году согласно условий заключенного договора с ООО "ТЭМ". Мероприятие выполнено в 2018 году. Уменьшение плановой суммы затрат, согласно договора подряда.
3	Техническое перевооружение ЦТП № 3, ул. Калинина, 4 СМР	2016	2016	2016	5 571,40	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Техническое перевооружение ЦТП № 5, ул. Ленина, 110 СМР	2016	2016	2016	9 206,62	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Техническое перевооружение ЦТП № 6, ул. Первомайская, 84 СМР	2018	2018	2018	9 908,97	9 908,97	0,00	9 908,97	5 608,97	-4 300,01	0,00	0,00	-4 300,01	Предоплата в размере 4300 тыс. руб. в 2017 году согласно условий заключенного договора с ООО "ТЭМ". Мероприятие выполнено в 2018 году. Уменьшение плановой стоимости затрат, согласно договора подряда.
	ВСЕГО по программе				49 418,04	48 054,67	0,00	22 842,24	14 005,31	-8 836,93	0,00	0,00	-8 836,93	
МУП "Коммунальщик" - Инвестиционная программа "Реконструкция котельной № 5. Замена оборудования в котельной № 5 МУП "Коммунальщик" со строительством тепловых сетей с учетом ликвидации котельных узлов связи и ДЮСШ в период 2016 - 2018 гг."														
1	Строительство тепловых сетей от котельной "Узла связи" до котельной № 5. Строительство тепловых сетей от котельной "ДЮСШ" до котельной № 5. Строительство тепловых сетей от котельной № 5 до МКУ "Кикнурский Центр Культуры и Досуга"	2016-2018	2018	2017	1 187,671	1 468,816	0,000	395,890	0,000	-395,890	-395,890	0,000	0,000	Мероприятие выполнено досрочно в 2017 году. Стоимость фактически выполненных работ сложилась выше плановой стоимости, определенной в локально-сметных расчетах в связи с уточнением фактической стоимости
2	Замена двух котлов марки КФМ-05 на котлы марки КВР-0,75 КД	2016-2018	2018	2018	1 478,741	1 076,274	0,000	492,914	307,435	-185,479	0,000	0,000	-185,479	Работы выполнены хозяйственным способом без привлечения сторонних организаций. Мероприятие выполнено полностью
	ВСЕГО по программе				2 666,412	2 545,090	0,000	888,804	307,435	-581,369	-395,890	0,000	-185,479	
ООО "Вяткомсервис" - "Инвестиционная программа ООО "Вяткомсервис" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2026 годы"														
1	Замена котла № 1 на пеллетный	2018-2026	2018	-	2 200,52	1 700,00	500,52	2 200,52	1 700,00	-500,52	0,00	0,00	-500,52	
2	Замена котла № 2 на универсальный	2019-2026	2019	-	1 919,01	0,00	1 919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Устройство системы аварийного электроснабжения	2018-2026	2018	-	65,45	50,00	15,45	65,45	50,00	-15,45	0,00	0,00	-15,45	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Установка системы аварийного пополнения и поддержания давления в системе	2018-2026	2018	2018	113,87	113,87	0,00	113,87	113,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по программе					4 298,84	1 863,87	2 434,97	2 379,83	1 863,87	-515,96	0,00	0,00	-515,96	
МУП "Вулкан" - Инвестиционная программа МУП "Вулкан" по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ) на 2016 - 2018 годы.														
1	Реконструкция тепловых сетей ул. Радина г. Яранск Кировской области (котельная №1 МУП "Вулкан")	2016	2016	2016	401,0	401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Реконструкция тепловых сетей котельной №5 МУП "Вулкан" ул. Лагуновская г. Яранск Кировской области	2017-2018	2018	-	2 089,0	744,0	0,0	1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0	0,0	-1 000,0	
3	Замена двух котлов КВр-0,63 для котельной №6 МУП "Вулкан" ул. Кирпичная г. Яранск Кировской области	2017-2018	2018	-	1 050,0	0,0	0,0	525,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	-525,0	
4	Замена котла №3 в котельной №5 (ул. Лагуновская) на котел КВм-1,74 с топкой ТШП	2016	2016	2016	1 480,5	754,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ВСЕГО по программе					5 020,5	1 899,0	0,0	1 525,0	0,0	-1 525,0	0,0	0,0	-1 525,0	
ООО "Коммунальная энергетика" - Инвестиционная программа "Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО "Коммунальная энергетика" на 2016 - 2020 годы"														
1	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-1 до ТК-22,23 и жилых домов № 31 ул. Октябрьская, 46 ул. Гоголя, школа искусств (часть 1)	2016	2016	2016	663,608	663,608	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-1 до ТК-22,23 и жилых домов № 31 ул. Октябрьская, 46 ул. Гоголя, школа искусств (часть 2)	2017	2017	2016	387,409	387,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-11 до Д/к Судостроитель, спортзала и адм.здания по ул. Спортивная (часть 1)	2017	2017	2017	912,391	912,391	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-11 до Д/к Судостроитель, спортзала и адм.здания по ул. Спортивная (часть 2)	2018	2018	2017	518,742	518,742	0,000	518,742	0,000	-518,742	0,000	0,000	-518,742	Мероприятие выполнено досрочно в 2017 году на сумму 518,742 тыс. руб., но не отражено в отчете за 2017 год. Основание: акт выполненных работ №1 от 15.08.2017 года
5	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки на территории Соосновской школы-интерната: ТК8 - ТК9; ТК9 - ТК10; ТК10 - ТК11; ТК9 - Мастерские; ТК9 - общежитие (часть 1)	2018	2018	2018	646,859	646,859	0,000	646,859	646,859	0,000	0,000	0,000	0,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки на территории Сосновской школы-интерната: ТК8 - ТК9; ТК9 - ТК10; ТК10 - ТК11; ТК9 - Мастерские; ТК9 - общежитие (часть 2)	2019	2019	2018	572,172	572,172	0,000	0,000	572,172	572,172	0,000	0,000	572,172	Мероприятие выполнено досрочно в 2018 году. Основание: акт выполненных работ № 4 от 10.07.2018. Финансирование бюджет произведено в 2019.
7	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-15 до жилого дома № 2 по ул. Горького (часть 1)	2019	2019	-	255,527	0,000	255,527	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-15 до жилого дома № 2 по ул. Горького (часть 2)	2020	2020	-	274,400	0,000	274,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
ВСЕГО по программе					4 231,108	3 700,964	529,927	1 165,601	1 219,031	53,430	0,000	0,000	53,430	
ООО "Шабалинское ЖСК" - Инвестиционная программа ООО "Шабалинское ЖСК" по модернизации котельной № 4 (Центральная районная больница) на 2015-2019 годы														
1	Проектно-изыскательские работы, приобретение оборудования	2015	2015	2016	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Техническое перевооружение котельной, установка нового водогрейного опилочного котла КВ-Ва.1	2016-2019	2019	-	1 538,68	1 342,72	195,96	442,30	282,52	-159,78	0,00	0,00	-159,78	
ВСЕГО по программе					2 237,68	2 041,72	195,96	442,30	282,52	-159,78	0,00	0,00	-159,78	
МКП ЖСК штг Афанасьеве "Модернизация котельной д. Слобода и котельной д. Аверины 2018-2019 годы"														
1	Модернизация котельной (д. Слобода)	2018-2019	2019	2018	488,200	488,200	0,000	219,900	488,200	268,300	0,000	0,000	268,300	Мероприятие выполнено досрочно.
2	Модернизация котельной (д. Аверины)	2018-2019	2019	2018	488,200	488,200	0,000	219,900	488,200	268,300	0,000	0,000	268,300	Мероприятие выполнено досрочно.
ВСЕГО по программе					976,400	976,400	0,000	439,800	976,400	536,600	0,000	0,000	536,600	
ООО "Лесстройкомплект" - Инвестиционная программа ООО "Лесстройкомплект" "Реконструкция и модернизация котельной и тепловых сетей по адресу: Кировская область, г. Орлов, ул. Ленина, 51А в 2017 - 2018 гг"														
1	Модернизация наружных тепловых сетей	2017-2018	2018	-	2 783,03	0,00	2 783,03	1 645,68	0,00	-1 645,68	0,00	0,00	-1 645,68	Отсутствие финансовых средств
ВСЕГО по программе					2 783,03	0,00	2 783,03	1 645,68	0,00	-1 645,68	0,00	0,00	-1 645,68	
ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» - «Инвестиционная программа ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» на 2017-2022 гг.»														
1	Строительство котельной на территории ТЭЦ г. Кирс Кировской области: установка водогрейного котла КВТм-5000Е	2017	2017	-	11 919	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Мероприятие исключено из инвестиционной программы
2	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	2017-2018	2017	2018	1 864	908,318	0,000	765,000	224,647	-540,353	-540,353	0,000	0,000	
3	Внедрение регулируемых конденсаторных установок	2017-2018	2017	2018	1 166	1 164,000	0,000	886,000	884,635	-1,365	0,000	-1,365	0,000	
4	Замена питательного насосного агрегата	2017	2017	2017	1 302	1 300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Установка системы автоматизации котлов КЕ-25-14	2020-2021	2021	-	1 842	0,000	1 842,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Реконструкция котла ТС-35 № 1	2020-2022	2022	-	27 172	0,000	27 172,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	Реконструкция склада угля с заменой рельсовых дорожек для скрепера	2018	2018	2018	2 006	2 000,000	0,000	2 006,000	2 000,000	-6,000	0,000	-6,000	0,000	
8	Реконструкция системы гидроохлаждения	2018-2019	2019	-	11 167	3 589,451	7 577,549	3 588,000	3 589,451	1,451	0,000	0,000	1,451	
9	Реконструкция резервного питания постоянного тока	2018	2018	2018	1 882	1 835,352	0,000	1 882,000	1 835,352	-46,648	0,000	0,000	-46,648	Мероприятие закончено без проведения пуско-наладочных работ
Итого по программе					60 320	10 797,121	36 591,549	9 127,000	8 534,085	-592,915	-540,353	-7,365	-45,197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ООО "Макарье ЖКХ" - Инвестиционная программа "Модернизация котельной в с. Макарье" ООО "Макарье ЖКХ" в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы														
1	Модернизация котельной в с. Макарье, подготовка проектной документации 2016 год, в том числе: 1. Демонтаж котла стального жаротрубного пароводогрейного на твердом топливе; 2. Установка котла стального жаротрубного пароводогрейного на твердом топливе; 3. Прокладка трубопроводов обвязки котла	2017-2019	2019	-	1 435,325	0,000	1 435,325	480,000	0,000	-480,000	0,000	0,000	-480,000	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования
ВСЕГО по программе					1 435,325	0,000	1 435,325	480,000	0,000	-480,000	0,000	0,000	-480,000	
Инвестиционная программа ООО "Газпром теплоэнерго Киров" по муниципальному образованию Мурыгинское городское поселение на 2018 - 2023 годы.														
1	Разработка проектной документации	2018	2018	-	4 345,03	1 699,34	2 645,69	4 345,03	1 699,34	-2 645,69	0,00	0,00	-2 645,69	Реализация мероприятий осуществлена в соответствии с объемом финансирования, учтенного в тарифе.
2	Строительство новых ЦТП № 2 по ул. Лесная, ЦТП № 1 по ул. Фабричная	2018-2020	2020	-	16 019,14	0,00	16 019,14	6 564,14	0,00	-6 564,14	0,00	0,00	-6 564,14	
3	Ввод в эксплуатацию	2018-2020	2020	-	503,73	0,00	503,73	192,62	0,00	-192,62	0,00	0,00	-192,62	
4	Разработка проектной документации	2018-2022	2022	-	6 822,43	1 172,12	5 650,31	1 741,91	1 172,12	-569,79	0,00	-569,79	0,00	
5	Реконструкция и модернизация тепловых сетей пгт Мурыгино	2018-2023	2023	-	64 453,66	0,00	64 453,66	3 040,41	0,00	-3 040,41	0,00	0,00	-3 040,41	Мероприятие перенесено на следующий период, в связи с уточнением участков.
6	Разработка проектной документации	2020	2020	-	2 170,99	0,00	2 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Реконструкция ЦТП № 5 ул. Комсомольская	2021	2021	-	6 410,93	0,00	6 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Ввод в эксплуатацию	2021	2021	-	192,62	0,00	192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по программе					100 918,53	2 871,46	98 047,07	15 884,11	2 871,46	-13 012,65	0,00	-569,79	-12 442,86	
Инвестиционная программа ООО "Газпром теплоэнерго Киров" по муниципальному образованию "Вахрушевское городское поселение" на 2018 - 2021 годы.														
1	Разработка проектной документации	2018	2018	2018	495,661	352,867	0,000	495,661	352,867	-142,794	0	-142,794	0	Мероприятие выполнено полностью.
2	Реконструкция и модернизация насосного оборудования	2018-2021	2021	-	8540,333	91,200	8449,133	841,728	91,200	-750,528	0	0	-750,528	Реализация мероприятий осуществлена в соответствии с объемом финансирования, учтенного в тарифе.
3	Ввод в эксплуатацию	2018-2021	2021	-	473,203	3,542	469,661	172,076	3,542	-168,534	0	0	-168,534	Реализация мероприятий осуществлена в соответствии с объемом финансирования, учтенного в тарифе.
Итого по программе					9 509,197	447,609	8 918,794	1 509,465	447,609	-1 061,856	0,000	-142,794	-919,062	
Инвестиционная программа ООО "Газпром теплоэнерго Киров" по муниципальному образованию городской округ "Город Киров" (Заречная часть г. Кирова) на 2018 - 2022 годы.														
1	Разработка проектной документации	2018-2019	2019	-	1 350,76	234,73	1 116,04	392,28	234,73	-157,56	0,00	-157,56	0,00	
2	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК-1/11, БМК-1/2, БМК-1/3, БМК-1/8)	2018-2020	2020	-	10 207,57	0,00	10 207,57	822,92	0,00	-822,92	0,00	0,00	-822,92	
3	Ввод в эксплуатацию	2018-2020	2020	-	903,43	0,00	903,43	43,02	0,00	-43,02	0,00	0,00	-43,02	
4	Разработка проектной документации	2019-2021	2021	2018	353,54	352,87	0,00	0,00	352,87	352,87	0,00	0,00	352,87	Мероприятие выполнено досрочно полностью в 2018 году.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК-1/10)	2019-2021	2021	-	3 691,98	0,00	3 691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Ввод в эксплуатацию	2019-2021	2021	-	387,18	0,00	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Разработка проектной документации	2020-2022	2022	-	630,08	0,00	630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК-1/4)	2020-2022	2022	-	6 868,77	0,00	6 868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Ввод в эксплуатацию	2020-2022	2022	-	344,15	0,00	344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого по программе				24 737,45	587,59	24 149,19	1 258,22	587,59	-670,63	0,00	-157,56	-513,07	
Инвестиционная программа ООО "СТЭК" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы.														
1	Модернизация (замена) участков тепловых сетей (ул. Мопра)	2077-2018	2018	-	3 451,540	492,590	2 958,950	774,360	0,000	-774,360	0	0	-774,360	Проведение модернизации (замены) участков тепловых сетей частично в 2016 году. За 2018 год отчет не представлен.
2	Модернизация (замена) участков тепловых сетей (ул. Комсомольская)	2018	2018	-	4 050,550	259,870	3 790,680	4 050,550	0,000	-4 050,550	0	0	-4 050,550	Проведение модернизации (замены) участков тепловых сетей частично в 2016 году. За 2018 год отчет не представлен.
3	Разработка гидравлических режимов тепловых сетей (давление, расход, температура теплоносителя) и гидравлическая наладка тепловых сетей	2016-2017	2017	-	1 506,620	0,000	1 506,620	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	
	Итого по программе				9 008,710	752,460	8 256,250	4 824,910	0,000	-4 824,910	0,000	0,000	-4 824,910	
Инвестиционная программа ООО "ВБТ-Холдинг" в сфере теплоснабжения на 2018 - 2026 годы.														
1	Замена котла КСВ-1,0 на КСВр-1,25-95-ДТПГ с оперативным бункером и ШУКВ-1	2018-2026	2018	-	2 817,339	0,000	2 817,339	2 817,339	0,000	-2 817,339	0,000	0,000	-2 817,339	За 2018 год отчет не представлен.
2	Устройство склада	2018-2026	2018	-	1 361,019	0,000	1 361,019	1 361,019	0,000	-1 361,019	0,000	0,000	-1 361,019	За 2018 год отчет не представлен.
3	Установка системы подачи топлива внешнего склада на котел КСВр-1,25-95-ДТПГ	2018-2026	2018	-	276,611	0,000	276,611	276,611	0,000	-276,611	0,000	0,000	-276,611	За 2018 год отчет не представлен.
4	Установка системы аварийного пополнения и поддержания давления в системе	2018-2026	2018	-	131,335	0,000	131,335	131,335	0,000	-131,335	0,000	0,000	-131,335	За 2018 год отчет не представлен.
5	Монтаж насосной группы первого контура гидравлической системы котельной	2018-2026	2018	-	154,146	0,000	154,146	154,146	0,000	-154,146	0,000	0,000	-154,146	За 2018 год отчет не представлен.
6	Установка системы очистки газов	2018-2026	2018	-	659,028	0,000	659,028	659,028	0,000	-659,028	0,000	0,000	-659,028	За 2018 год отчет не представлен.
7	Установка двухконтурной гидравлической системы котельной и системы водоподготовки	2018-2026	2018	-	2 316,404	0,000	2 316,404	2 316,404	0,000	-2 316,404	0,000	0,000	-2 316,404	За 2018 год отчет не представлен.
8	Установка системы аварийного электроснабжения	2018-2026	2018	-	239,137	0,000	239,137	239,137	0,000	-239,137	0,000	0,000	-239,137	За 2018 год отчет не представлен.
	Итого по программе				7 955,019	0,000	7 955,019	7 955,019	0,000	-7 955,019	0,000	0,000	-7 955,019	
	ВСЕГО по инвестиционным программам за 2018 год				2 033 247,930	1 039 618,869	196 628,383	667 231,260	385 900,166	-281 331,194	-2 973,264	-893,302	-277 464,519	

И.о. министра



Н.В.Мальков

Исполнитель
Поталова Ольга Геннадьевна
64-10-48