

**Сводный отчет об исполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения в Кировской области, за 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс.руб. (с НДС)			Примечание (причины отклонений)
		План по инвестиционной программе	Факт	План по инвестиционной программе	Факт	План по инвестиционной программе	Факт	Отклонение, тыс.руб. (с НДС) (гр.11 - гр.10) +/-	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
МУП «Коммунальщик» Кикинурский район - Инвестиционная программа «Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1, находящейся по адресу: пгт Кикинур, ул. Сергея Шарыгина» на 2019-2021 годы									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1, находящейся по адресу: пгт Кикинур, ул. Сергея Шарыгина, в т.ч. замена участков тепловых сетей: ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-поликлиника ЦРБ (подземная прокладка), замена участков тепловых сетей: ТК2-корпус №1 ЦРБ (хирургия), ТК3-корпус №2 ЦРБ (дом отдыха), ТК4-аптека, ТК2-пищеблок ЦРБ (подземная прокладка)	2019	2019	2020	2020	790,21	726,15	-64,06	Мероприятие по ИП выполнено хозяйственным способом без привлечения сторонних организаций, за счет собственных средств.
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1, находящейся по адресу: пгт Кикинур, ул. Сергея Шарыгина, в т.ч. замена участков тепловых сетей к зданиям редакции, сбербанка и 3-х квартирному жилому дому (надземная прокладка)	2021	-	2021	-	0,00	0,00	0,00	
Всего по программе						790,21	726,15	-64,06	
ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» - Инвестиционная программа ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» на 2017-2022 гг.									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых									
2.1.1.	Строительство котельной на территории ТЭЦ г.Кирс, Кировской области: установка водогрейного котла КВТм-5000Е	2017	-	2017	-	0,00	0,00	0,00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1.	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	2017	2017	2018	2018	0	0	0	
3.2.2.	Внедрение регулируемых конденсаторных установок	2017	2017	2018	2018	0	0	0	
3.2.3.	Замена питательного насосного агрегата	2017	2017	2017	2017	0	0	0	
3.2.4.	Установка системы автоматизации котлов КЕ-25-14	2020	2020	2021	-	1 203,00	1 223,00	20,00	По плану НДС-18%, по факту-20% (изменение законодательства)
3.2.5.	Реконструкция котла ТС-35 №1	2020	2020	2022	-	7 241,00	7 364,00	123,00	По плану НДС-18%, по факту-20% (изменение законодательства)
3.2.6.	Реконструкция склада угля с заменой рельсовых дорожек для скрепера	2018	2018	2018	2018	0	0	0	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы системы централизованного теплоснабжения									
4.1.1.	Реконструкция системы гидрозолаудаления	2018	2018	2019	2019	0,00	0,00	0,00	
4.1.2.	Реконструкция резервного питания постоянного тока	2018	2018	2018	2018	0,00	0,00	0,00	
Всего по программе						8 444,00	8 587,00	143,00	

МУП «Вулкан» - Инвестиционная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнения проектных работ) на 2019-2021 годы»									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Модернизация тепловых сетей котельной №7 МУП «Вулкан» ул. Рудницкого г. Яранск Кировской области	2019	2019	2019	2019	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Модернизация тепловых сетей котельной №7 МУП «Вулкан» ул. Рудницкого г. Яранск Кировской области	2021	-	2021	-	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Модернизация тепловых сетей котельной №7 МУП «Вулкан» ул. Рудницкого г. Яранск Кировской области	2021	-	2021	-	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Модернизация тепловых сетей № 12 м. Опытное Поле Яранского района Кировской области	2020	2020	2021	-	159,70	116,90	-42,80	Приобретение материалов для выполнения работ согласно графику в 2021 году
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Приобретение котла КВр-0,3 для котельной №9 МУП «Вулкан» м. Знаменка Яранского района Кировской области	2019	2019	2019	2019	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Приобретение котла КВр-1,74 для котельной № 5 МУП МУП «Вулкан» ул. Лагуновская	2019	2019	2020	2019	420,40	0,00	-420,40	Мероприятие выполнено досрочно в полном объеме
Всего по программе						580,10	116,90	-463,20	
ОАО «Коммуэнерго» - Инвестиционная программа ОАО «Коммуэнерго» в сфере теплоснабжения по муниципальному образованию «Городской округ «Город Котельнич Кировской области».									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения									
4.1.	Газификация котельной № 1 и перевод на нее нагрузки потребители котельной «ККТ»	2019	2019	2021	-	717,30	23,90		
4.2.	Газификация котельной № 37 и перевод на нее нагрузок потребителей котельных ОАО «Коммуэнерго» №№ 11, 12, 26, 27 и нагрузки потребителей котельной ККиТС № 5	2019	2019	2021	-	1 040,30	20,30	-1 020,00	
Всего по программе						1 757,60	44,20	#ЗНАЧ!	
ОАО «Коммуэнерго» - Инвестиционная программа «Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы».									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения									
4.1.	Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а	2018	2018	2025	-	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе						0,00	0,00	0,00	
ООО ТК «Теплосервис» - Инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельной п. Зенгино ООО ТК «Теплосервис» 2019-2026 гг.»									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной п. Зенгино	2019	2019	2019	2019	0,00	0,00	0,00	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Реконструкция котельной п. Зенгино	2019	2019	2026	-	0,00	0,00	0,00	
Всего по программе						0,00	0,00	0,00	
ООО ТК «Теплосервис» - Инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельной п. Зеленый ООО ТК «Теплосервис» 2019-2026 гг.»									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
1.	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной п. Зеленый. Подземный участок ДК-Столовая = 70 м	2020	2020	2020	2020	337,12	337,15	0,03	

2.	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной п. Зеленый. Участок дет. сад - запорная арматура между дет. садом и жд Лесная 9 (протяженность в однострунном исчислении 140 пог. м)	2024	-	2024	-	0,00	0,00	0,00
3.	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной п. Зеленый. Компенсаторы (протяженность в однострунном исчислении 51 пог. м (2 шт - 4,75 м; 4 шт по 4 м = всего 25,5 м))	2024	-	2024	-	0,00	0,00	0,00
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
3.2.1	Реконструкция котельной п. Зеленый	2023	-	2026	-	0,00	0,00	0,00
Всего по программе						337,12	337,15	0,03
ООО «Коммунальная энергетика» - Инвестиционная программа «Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО «Коммунальная энергетика» на 2016-2020 годы»								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1.	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-1 до ТК-22,23 и жилых домов № 31 ул. Октябрьская, 46 ул. Гоголя, школа искусств (часть 1)	2016	2016	2016	2016	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-1 до ТК-22,23 и жилых домов № 31 ул. Октябрьская, 46 ул. Гоголя, школа искусств (часть 2)	2017	2016	2017	2016	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-11 до Д/к Судостроитель, спортзала и адм.здания по ул. Спортивная (часть 1)	2017	2017	2017	2017	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-11 до Д/к Судостроитель, спортзала и адм.здания по ул. Спортивная (часть 2)	2018	2017	2018	2017	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки на территории Сосновской школы-интерната: ТК8 - ТК9; ТК9 - ТК10; ТК10 - ТК11; ТК9 - Мастерские; ТК9 - общежитие (часть 1)	2018	2018	2018	2018	0,00	0,00	0,00
3.1.6.	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки на территории Сосновской школы-интерната: ТК8 - ТК9; ТК9 - ТК10; ТК10 - ТК11; ТК9 - Мастерские; ТК9 - общежитие (часть 2)	2019	2018	2019	2018	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-15 до жилого дома № 2 по ул. Горького (часть 1)	2019	2019	2019	2019	0,00	0,00	0,00
3.1.8.	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-15 до жилого дома № 2 по ул. Горького (часть 2)	2020	2020	2020	2020	274,40	274,40	0,00
Всего по программе						274,40	274,40	0,00
ООО ТК «Теплосервис» - Инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельных п. Оричи и с. Шалегово» ООО ТК «Теплосервис» 2019-2026 гг.»								
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
3.1.1	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной ДК. Участок жд Кирова 1Б - жд К.Маркса, 6 = 114 м; компенсатор ул. Колхозная - жд Кирова 1Б = 236 м	2025	-	2025	-	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной ДК. п. Оричи. Участок Котельная ДК - ТК у здания суда = 100,2 м	2026	-	2026	-	0,00	0,00	0,00

3.1.3	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной БМК-7,5. Участок ТК Западная - жд 8 Марта 13 = 96 м; ТК - жд Западная 23а = 50 м; РЭС Южная 50 - жд Южная 48 = 20 м	2019	2019	2019	2019	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной БМК-7,5. п. Оричи участка: жд Южная 44 - РЭС Южная 50 = 246 м	2022	-	2022	-	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной БМК-7,5. п. Оричи участок жд К.Маркса 21 - К.Маркса 23 = 111 м; жд К.Маркса 23 - бойлерная = 49 м	2025	-	2025	-	0,00	0,00	0,00	
3.1.6	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной с. Шалегово. Участок Т1 - Т2 = 44м; участок Котельная - Т1 = 4 м	2023	-	2023	-	0,00	0,00	0,00	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Реконструкция котельной Бани	2019	2019	2026	-	208,50	208,52	0,02	
3.2.2	Реконструкция котельной ДК	2019	2019	2026	-	349,58	349,58	0,00	
3.2.3	Реконструкция теплового пункта и котельной БМК-7,5	2019	2019	2026	-	36,34	36,35	0,01	
3.2.4	Реконструкция оборудования котельной ул. Есенина, д. 11	2024	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	
3.2.5	Реконструкция котельной с. Шалегово	2019	2019	2026	-	11,25	11,31	0,06	
Всего по программе						605,67	605,76	0,09	
ООО ТК «Теплосервис Плюс» - Инвестиционная программа «Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельной БМК-22 ООО ТК «Теплосервис Плюс» 2019-2023 гг»									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Модернизация теплоизоляции магистральных тепловых сетей	2019	2019	2023	-	130,00	130,20	0,20	Фактическая стоимость материалов выше стоимости, заложенной в проектно-сметной документации
Всего по программе						130,00	130,20	0,20	
АО «Кировская теплоснабжающая компания» инвестиционная программа по городу Кирову «Развитие систем теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» от теплоэлектростанций на 2020 год»									
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей									
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей									
1.1.1	Строительство теплотрассы для подключения объекта Дом сирот (Урванцево)	2020	-	2020	-	3 954,43	0,00	-3 954,43	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.2	Строительство теплотрассы для подключения объекта Вологодская 4	2020	-	2020	-	3 837,82	0,00	-3 837,82	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.3	Строительство теплотрассы для подключения объекта Воровского 94 а	2020	-	2020	-	1 438,63	0,00	-1 438,63	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.4	Строительство теплотрассы для подключения объекта Сутырина 39	2020	-	2020	-	4 605,39	0,00	-4 605,39	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.5	Строительство теплотрассы для подключения объекта Воровского 57-59	2020	-	2020	-	5 931,63	0,00	-5 931,63	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.6	Строительство теплотрассы для подключения объекта Хлыновская 28 (1,2 оч.)	2020	2020	2020	2020	1 644,12	3 898,78	2 254,66	Уточнение проектно-сметной документации, объединение очередей
1.1.7	Строительство теплотрассы для подключения объекта Хлыновская 28 (3-й пк.)	2020	-	2020	-	1 644,12	0,00	-1 644,12	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.8	Строительство теплотрассы для подключения объекта М.Гвардии 102в	2020	2020	2020	2020	790,88	2 121,57	1 330,69	Уточнение проектно-сметной документации
1.1.9	Строительство теплотрассы для подключения объекта Производственная 27Б	2020	-	2020	-	504,71	0,00	-504,71	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.10	Строительство теплотрассы для подключения объекта Луганская 64а	2020	2020	2020	-	3 158,82	398,18	-2 760,64	Выполнены ПИР, окончание СМР запланированы на 2021
1.1.11	Строительство теплотрассы для подключения объекта Спасская 67	2020	-	2020	-	1 145,67	0,00	-1 145,67	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.12	Строительство теплотрассы для подключения объекта К.Маркса 120а	2020	2020	2020	2020	768,13	966,09	197,96	Уточнение проектно-сметной документации

1.1.13	Строительство теплотрассы для подключения объекта Свердлова 26а	2020	-	2020	-	2 682,38	0,00	-2 682,38	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.14	Строительство теплотрассы для подключения объекта Московская 78	2020	2020	2020	2020	774,95	799,88	24,93	Уточнение проектно-сметной документации
1.1.15	Строительство теплотрассы для подключения объекта Заводская 16	2020	2020	2020	2020	9 886,08	9 120,22	-765,86	Уточнение проектно-сметной документации
1.1.16	Строительство теплотрассы для подключения объекта Лебяжская 16	2020	-	2020	-	652,42	0,00	-652,42	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.17	Строительство теплотрассы для подключения объекта Рудницкого-Ленина	2020	-	2020	-	123,31	0,00	-123,31	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.18	Строительство теплотрассы для подключения объекта Рудницкого 32	2020	-	2020	-	8 386,87	0,00	-8 386,87	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.19	Строительство теплотрассы для подключения объекта А.Михеева 17	2020	-	2020	-	2 055,16	0,00	-2 055,16	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.20	Строительство теплотрассы для подключения объекта Труда 62, 62а	2020	-	2020	-	395,45	0,00	-395,45	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.21	Строительство теплотрассы для подключения объекта Казанская 22	2020	-	2020	-	387,48	0,00	-387,48	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.22	Строительство теплотрассы для подключения объекта Свободы 139а	2020	-	2020	-	197,72	0,00	-197,72	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.23	Строительство теплотрассы для подключения объекта Блюхера 8а	2020	-	2020	-	4 930,36	0,00	-4 930,36	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.24	Строительство теплотрассы для подключения объекта Монтажников 8	2020	-	2020	-	387,48	0,00	-387,48	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.25	Строительство теплотрассы для подключения объекта Луганская 51/1	2020	-	2020	-	395,45	0,00	-395,45	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.26	Строительство теплотрассы для подключения объекта Московская 121	2020	-	2020	-	4 512,61	0,00	-4 512,61	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвест программы мероприятие выполняется не будет.
1.1.27	Стр-во т/т пл. Авитек, ул. Сутырина	2020	2020	2020	2020	20 196,68	23 962,28	3 765,60	Уточнение проектно-сметной документации
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей									
1.3.1	Тех. перевооружение тепломатриалы 2-ой очереди ТЭЦ-5 участок от УТ-13 до УТ-14	2020	2020	2020	2020	9 118,51	22 213,90	13 095,39	Уточнение проектно-сметной документации
1.3.2.	Тех. перевооружение тепломатриалы 2-ой очереди ТЭЦ-5 участок от УТ-39 до К-2	2020	2020	2020	2020	27 004,63	34 031,16	7 026,53	Уточнение проектно-сметной документации
ВСЕГО по инвестиционной программе						121 511,89	97 512,06	-23 999,83	
Инвестиционная программа по муниципальному образованию ООО «Газпром теплотэнерго Киров» «Вахрушевское городское поселение» на 2018-2021 годы									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1.	Разработка проектной документации	2018	2018	2018	2018	0,000	0,000	0,000	Уточнение стоимости по результатам проведения закупочных процедур. Мероприятие выполнено полностью в 2018 году
3.2.2.	Реконструкция и модернизация насосного оборудования	2018	2018	2021	-	3 777,92	2008,629	-1 769,29	Уточнение стоимости по результатам проведения закупочных процедур. Реализация мероприятий осуществлена в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе
3.2.3.	Ввод в эксплуатацию	2018	2018	2021	-	86,04	174,799	88,76	Уточнение стоимости по результатам проведения закупочных процедур. Реализация мероприятий осуществлена в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе
ВСЕГО по инвестиционной программе						3 863,96	2 183,43	-1 680,53	

ООО «Газпром теплоэнерго Киров» по муниципальному образованию городской округ «Город Киров» (заречная часть г. Кирова) на 2018-2022 годы									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1.	Разработка проектной документации (БМК1/11, БМК1/2, БМК1/3, БМК1/8)	2018	2018	2019	-	0,00	0,00	0,00	Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе.
3.2.2.	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК1/11, БМК1/2, БМК1/3, БМК1/8)	2018	2019	2020	-	7 368,01	4 416,71	-2 951,30	Установлены сетевые и циркуляционные насосы на БМК 1/11 в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе
3.2.3.	Ввод в эксплуатацию (БМК1/11, БМК1/2, БМК1/3, БМК1/8)	2018	2019	2020	-	688,33	17,38	-670,96	Осуществлен ввод в эксплуатацию сетевых и циркуляционных насосов на БМК 1/11 в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе
3.2.4.	Разработка проектной документации (БМК1/10)	2019	2018	2021	2018	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено досрочно в 2018 году
3.2.5.	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК1/10)	2019	-	2021	-	0,00	0,00	0,00	Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе.
3.2.6.	Ввод в эксплуатацию (БМК1/10)	2019	-	2021	-	0,00	0,00	0,00	Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе.
3.2.7.	Разработка проектной документации (БМК1/4)	2020	2020	2022	2020	0,00	531,20	531,20	Мероприятие выполнено полностью, уточнение стоимости по результатам закупочных процедур. Стоимость выполнения мероприятия указана без НДС, подраздел работает по УСН.
3.2.8.	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК1/4)	2020	2020	2022	-	0,00	549,17	549,17	Установлены рециркуляционные насосы в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе
3.2.9.	Ввод в эксплуатацию (БМК1/4)	2020	2020	2022	-	0,00	12,94	12,94	Осуществлен ввод в эксплуатацию рециркуляционных насосов в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе
ВСЕГО по инвестиционной программе						8 056,34	5 527,39	-2 528,95	
Инвестиционная программа ООО «Газпром теплоэнерго Киров» по муниципальному образованию Мурыгинское городское поселение на 2018-2023 годы									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых									
2.1	Разработка проектной документации	2018	2018	2018	2019	0,00	0,00	0,00	
2.2	Строительство новых ЦТП №2 по ул. Лесная, ЦТП №1 по ул. Фабричная	2018	2019	2020	-	2 683,18	10 458,61	7 775,43	Фактическая реализация мероприятий по инвестиционной программе ООО «Газпром теплоэнерго Киров» по муниципальному образованию Мурыгинское городское поселение на 2018 - 2023 годы осуществлялась в объеме средств, определенных тарифным источником, в связи с этим произошло смещение сроков реализации мероприятия по строительству ЦТП № 2 на 2020 год
2.3	Ввод в эксплуатацию	2018	-	2020	-	316,38	0,00	-316,38	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Разработка проектной документации	2018	2018	2018	2018	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Реконструкция и модернизация тепловых сетей пгт. Мурыгино	2018	2019	2023	-	6 002,16	0,00	-6 002,16	Фактическая реализация мероприятий по инвестиционной программе ООО «Газпром теплоэнерго Киров» по муниципальному образованию Мурыгинское городское поселение на 2018 - 2023 годы осуществлялась в объеме средств, определенных тарифным источником, в связи с этим произошло смещение сроков реализации мероприятия на 2021 год
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1.	Разработка проектной документации	2021	-	2021	-	0,00	0,00	0,00	
3.2.2.	Реконструкция ЦТП №5, ул. Комсомольская	2022	-	2022	-	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.	Ввод в эксплуатацию	2022	-	2022	-	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе						9 001,72	10 458,61	1 456,89	

Инвестиционная программа ООО «Газпром теплосервис Киров» по муниципальному образованию «Вахрушевское городское поселение» на 2020-2028 годы									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых									
2.1.1	Разработка проектной документации	2023	2020	2023	-	738,300	600,192	-138,11	Уточнение стоимости по результатам проведения закупочных процедур
2.1.2	Строительство повысительной насосной станции взамен котельной № 1	2024	-	2024	-	0,00	0,000	0,00	
	Строительство тепловых сетей в пгт. Вахруши	2021	-	2028	-	0,00	0,00	0,00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Разработка проектной документации	2020	2020	2020	-	3 624,93	3 891,21	266,28	Отклонение связано с уточнением объемов и видов работ (объем инженерных изысканий, экспертиза документации, замена ППТ на схему размещения объекта) в процессе разработки проектной документации
3.1.2	Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей пгт. Вахруши	2020	-	2022	-	5885,210	0,00	-5 885,21	Реализация мероприятий осуществлена в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе.
ВСЕГО по инвестиционной программе						10 248,44	4 491,40	-5 757,04	
Инвестиционная программа ООО «Газпром теплосервис Киров» по муниципальному образованию «Вичевское сельское поселение Куменского района Кировской области» на 2020-2039 годы									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Разработка проектной документации	2020	2020	2023	-	1 354,76	727,56	-627,20	Отклонение связано с уточнением объемов и видов работ (объем инженерных изысканий, экспертиза документации, замена ППТ на схему размещения объекта) в процессе разработки проектной документации
3.1.2	Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей в п. Вичевщина	2022	-	2031	-	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе						1 354,76	727,56	-627,20	
Инвестиционная программа ООО «Газпром теплосервис Киров» по муниципальному образованию «Куменский муниципальный район Кировской области» на 2020-2039 годы									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых									
2.1.	Разработка проектной документации	2020	2020	2020	2020	1 371,97	1 303,35	-68,62	Уточнение стоимости по результатам проведения закупочных процедур
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Разработка проектной документации	2020	2020	2030	-	1 439,76	1 649,74	209,98	Отклонение связано с уточнением объемов и видов работ (объем инженерных изысканий, экспертиза документации, замена ППТ на схему размещения объекта) в процессе разработки проектной документации
3.1.2	Реконструкция тепловых сетей, расположенных по адресу: Кировская область, Куменский район, п. Краснооктябрьский	2021	-	2039	-	0	0	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе						2 811,73	2 953,09	141,36	
ООО «Энергоресурс» - «Модернизация системы теплоснабжения в пос. Даровской Кировской области» на 2019-2023 гг.»									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Реконструкция котельной № 7 «Интернат»	2019	-	2019	-	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Реконструкция котельной № 10 «Администрация Даровского городского поселения»	2020	-	2020	-	1 058,11	0,00	-1 058,11	Мероприятие инвестиционной программы не выполнено, так как пересматриваются условия и мероприятия в концессионном соглашении

3.2.3	Реконструкция котельной № 3 «Ренжата»	2021	-	2021	-	0,00	0,00	0,00	
3.2.4	Реконструкция котельной № 2 «Черемушки»	2023	-	2023	-	0,00	0,00	0,00	
3.2.5	Реконструкция котельной № 1 «Администрация района»	2022	-	2022	-	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе						1 058,11	0,00	-1 058,11	
Филиал «Кировский» публичного акционерного общества «Т Плюс» «Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы» (имущество филиала «Кировский» ПАО «Т Плюс»)									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей									
2.1	Строительство тепловых сетей от ТК-3 до ул. Заводская, 176 с закрытием котельной 6.15 (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	186,00	188,90	2,90	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.29	Реконструкция тепловой сети от АТК16 до АТК-18 по ул. Азина: 2Ду 400 - 226м. (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	16 315,10	16 648,70	333,60	
3.1.30	Реконструкция АТК-18 по ул. Азина	2020	2020	2020	2020	7 327,60	6 923,20	-404,40	Экономия по договорам
3.1.31	Реконструкция тепловых сетей от ТК6-51 до НО (у 6-55) по ул. Красноармейской 2Ду500 - 379м.п.	2020	2020	2020	2020	31 894,70	36 710,00	4 815,30	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.32	Реконструкция тепловых сетей по ул. Горького от ВК-2 до НО после ВК-5 Ду600, 700 - 225 м.п. (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	33 886,00	36 968,00	3 082,00	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.33	Реконструкция тепловых сетей по ул. Попова от НК-3 до ТК9-05 2Ду250 - 450м.п. (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	20 147,00	23 549,40	3 402,40	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.34	Реконструкция тепловых сетей от ЮК-23 до ТК-100 по ул. Конева 2Ду400 - 210м.п. (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	15 651,30	14 833,90	-817,40	Экономия от закупок
3.1.35	Реконструкция тепловых сетей от РЛК-8 до ТК1-20 по ул. Р.Люксембург 2Ду250 - 129м.п. (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	9 584,80	8 502,40	-1 082,40	Экономия по договорам
3.1.36	Реконструкция тепловых сетей от ТК6-27 до ТК6-29 2Ду400 - 199м.п. (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	19 993,70	21 634,90	1 641,20	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.37	Реконструкция тепловых сетей от АТК6 до АТК8 по ул. Миллиейская 2Ду400 - 173м.п. (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	17 365,40	17 681,00	315,60	
3.1.38	Реконструкция тепловых сетей по ул. Волкова от ТК101 до ТК-5(1) 2Ду400 - 142,5м.п. (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	9 988,80	9 089,80	-899,00	Экономия от закупок
3.1.39	Реконструкция тепловых сетей по ул. Р.Юрковской от ТК-1 до ТК-2 2Ду400 - 394 м.п. (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	24 206,20	26 518,20	2 312,00	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.40	Реконструкция тепловых сетей от ВТК-2 до ТК6-27: 2Ду700: 322м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	557,80	682,70	124,90	
3.1.41	Реконструкция тепловых сетей от ТК1-17 до ТК1-20 по ул. К.Маркса и от ТК1-17 до СВК-11: 2Ду400 - 166м.п., 2Ду250 - 271м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	492,10	602,30	110,20	
3.1.42	Реконструкция тепловых сетей от УТ-7 до УТ-10 по Окт. Проспект, 151: 2Ду600 - 307м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	491,90	602,10	110,20	
3.1.43	Реконструкция тепловых сетей от ТК1-27 до ТК1-30 по ул. К.Маркса 2Ду400 - 263м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	492,10	602,30	110,20	
3.1.44	Реконструкция тепловых сетей от ТК5-00 ул. Красноармейская до ТК-4 по ул. Урицкого: 2Ду250 - 229м.п.; 2Ду200 - 67м.п.; 2Ду150 - 66м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	509,80	536,00	26,20	
3.1.45	Реконструкция тепловых сетей от ТК-105 до ЦТП№40 по ул. Конева 2Ду250 - 60м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	274,70	326,20	51,50	

3.1.46	Реконструкция тепловых сетей от ТК5 до ЦТП№55 по ул. Щорса 2Ду250 - 350м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	471,00	559,20	88,20	
3.1.47	Реконструкция тепловых сетей от ТК7-26 до ТК7-30 по ул. Грибоедова 2Ду400 - 414м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	628,00	745,50	117,50	
3.1.48	Реконструкция тепловых сетей от ТК-3 до ТК-6 с вводом на ЦТП№37 по ул. Конева 2Ду300 - 182м.п., 2Ду250 - 37м.п., 2Ду200 - 57м. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	510,20	605,80	95,60	
3.1.49	Реконструкция тепловых сетей от ЮК-11 до ТК-5 ул. Московская: 2Ду500 - 587м.п., 2Ду400 - 254м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	1 933,00	1 977,90	44,90	
3.1.50	Реконструкция тепловых сетей от ТК7-25 до УТ-39 по ул. Некрасова: 2Ду800 - 233м.п.м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	1 010,60	1 036,00	25,40	
3.1.51	Реконструкция тепловых сетей от ТК5-00 до ТК5-11 2 Ду500 - 1219м (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	2 353,80	2 884,00	530,20	Превышение фактической стоимости над плановой по результатам проведения закупочных процедур
3.1.52	Реконструкция тепловых сетей по ул. Казанская от ТК5-09а до ТК5-11: 2Ду500 - 258м. (Проектно-изыскательские работы); участок от ТК5-09а до ТК5-10 (Строительно-	2020	2020	2020	2020	28 293,10	35 391,70	7 098,60	Уточнение стоимости работ после разработки проектно-изыскательских работ
3.1.53	Реконструкция тепломатриалы 1 очереди ТЭЦ-5 от ТКоп. до ТКпод. с переходом под ул. Производственная: 2Ду1000 - 59 м. (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	7 440,00	9 417,50	1 977,50	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.54	Реконструкция тепловой сети по ул. Заводская от ТК-4 до УТ-2: 2Ду300 - 180м. (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	6 493,20	5 792,70	-700,50	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.55	Реконструкция тепловых сетей от СВК-19 до ТК5-25: 2Ду200 - 119м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	272,40	285,90	13,50	
3.1.56	Реконструкция тепловых сетей от ТК1-44 до ТК1-46 по ул. К.Либкнехта 2Ду250 - 132м.п., 2Ду200 - 34м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	306,00	321,60	15,60	
3.1.57	Реконструкция тепловых сетей от ТК2-01 Октябрьский проспект, 62 до Октябрьский проспект, 56: 2Ду150 - 99м.п., 2Ду100 - 155м.п., 2Ду70 - 53м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	374,40	393,10	18,70	
3.1.58	Реконструкция тепловых сетей от СК-5 до СК-8 с увеличением диаметров до Ду500 - 457м. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	1 242,90	1 267,40	24,50	
3.1.59	Реконструкция тепловых сетей от Ю-К14 до Ю-К18: 2Ду600 - 349м. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	1 010,40	1 035,70	25,30	
3.1.60	Реконструкция тепловых сетей от ТК-3 по ул. Производственная до ул. Московская, 118/1: 2Ду250 - 53м.; 2Ду200 - 373м.; 2Ду80 - 100м. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	644,00	659,10	15,10	
3.1.61	Реконструкция тепловых сетей по ул. Мопра от ТК1-22 до СВК-5: 2Ду250 - 302м.п., 2Ду200 - 239м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	842,30	860,70	18,40	
3.1.62	Реконструкция тепловых сетей по ул. Маклина от К-8 до В-К6: 2Ду250 - 355м. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	790,30	805,80	15,50	
3.1.63	Реконструкция тепловых сетей от ТК6-29 до угла поворота ул. Преображенская, 93а: 2Ду600 - 90м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	780,00	543,40	-236,60	Экономия от закупок
3.1.64	Реконструкция тепловых сетей от УТ-12 до ТК12-07: 2Ду500 - 697м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	2 520,00	1 708,80	-811,20	Экономия от закупок
3.1.65	Реконструкция тепловых сетей от ТК5-13 до ТК-3 по пер. Пионерский: 2Ду150 - 180м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	672,00	470,70	-201,30	Экономия от закупок
3.1.66	Реконструкция тепловых сетей от ТК5-12 до ТК5-23: 2Ду400 - 748м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	2 640,00	1 208,30	-1 431,70	Экономия от закупок

3.1.67	Реконструкция тепловых сетей от ТК5-23 до НО8: 2 Ду400 - 401 м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	1 320,00	1 307,90	-12,10	
3.1.68	Реконструкция тепловых сетей от ТК-101 по ул. Волкова до ЦТП№41: 2 Ду150 - 82 м.п.	2020	2020	2020	2020	4 375,20	4 176,30	-198,90	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.3	Автоматизация центральных тепловых пунктов и насосных станций АО "КТК"	2020	-	2020	-	8 883,40	0,00	-8 883,40	Не приняты работы у подрядчика
Всего по инвестиционной программе за 2020 год						285 171,40	296 055,00	10 883,80	
ВСЕГО по инвестиционной программе						285 171,40	296 055,00	10 883,80	
Филиал «Кировский» публичного акционерного общества «Т Плюс» «Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы» (имущество МО «Город Киров», переданное филиалу «Кировский» ПАО «Т Плюс» по концессионному соглашению)									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых									
2.1.2	Строительство блочной котельной сл. Сошени (Проектно-изыскательские работы; строительно-монтажные работы)	2020	-	2021	-	1 440,00	0,00	-1 440,00	Перенос выполнения на последующие периоды
2.1.3	Строительство котельной по пер. Крайнему с подключением домов по ул. Лесозаводской, ул. Мебельщиков Первомайского района г. Кирова (Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	79 116,00	80 183,10	1 067,10	Корректировка стоимости при заключении договоров
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.35	Реконструкция тепловых сетей от СК-12 до Добролюбова 2, 4, 6 2 Ду70 - 178 м.п. 2 Ду50 - 101 м.п.	2020	2020	2020	2020	9 168,00	8 200,10	-967,90	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.36	Реконструкция тепловых сетей от ВСТ-К2 до ТК-2 по ул. Захватаева: 2 Ду125 - 145,5 м.	2020	2020	2020	2020	4 421,00	3 555,10	-865,90	Экономия от закупок
3.1.37	Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 пр. Строителей: 2 Ду200 - 122 м. (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	6 380,20	5 874,70	-505,50	Экономия от закупок
3.1.38	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№169 (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	36 384,00	32 928,00	-3 456,00	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.39	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№44 (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	13 536,80	12 595,30	-941,50	Экономия от закупок
3.1.40	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№43 (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	14 628,40	13 709,20	-919,20	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.41	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№168 (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	38 343,20	34 746,10	-3 597,10	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.42	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№158 (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	56 374,20	53 319,10	-3 055,10	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.43	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№133 (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	24 073,70	18 578,40	-5 495,30	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.44	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№6 (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	25 441,20	24 441,50	-999,70	Корректировка стоимости при заключении договоров
3.1.45	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№36 (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	19 431,70	19 703,10	271,40	
3.1.46	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№89 (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	11 752,80	11 771,50	18,70	
3.1.47	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№170 (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	20 565,60	19 941,00	-624,60	Экономия от закупок
3.1.48	Реконструкция тепловых сетей от ТК-3 до ЦТП№193 по ул. Блюхера (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	6 386,00	4 116,80	-2 269,20	Экономия от закупок
3.1.49	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№193 по ул. Блюхера (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	11 216,60	11 585,40	368,80	
3.1.50	Реконструкция теплотрасс от ЦТП-42 участки от ТК-15 до Солнечная 31/2, 31/3, от ТК-16 до Юровская, 1, 3, 5; (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	7 876,90	6 734,10	-1 142,80	Экономия от закупок
3.1.51	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№145 (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	16 467,60	17 069,10	601,50	Превышение фактической стоимости над плановой по результатам проведения закупочных процедур
3.1.52	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№186 участок от ТК-13 до Народная, 26 (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	5 626,60	5 979,00	352,40	Превышение фактической стоимости над плановой по результатам проведения закупочных процедур

3.1.53	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№171 (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	420,70	420,70	0,00	
3.1.54	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№119 (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	420,70	420,70	0,00	
3.1.55	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№68 (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	560,90	560,90	0,00	
3.1.56	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№40 (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	514,20	514,20	0,00	
3.1.57	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№1 Лянгасово (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	779,50	779,50	0,00	
3.1.58	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№102 (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	290,40	290,40	0,00	
3.1.59	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№184 (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	290,30	290,30	0,00	
3.1.60	Реконструкция тепловых сетей от ТК-13 до ЦТП№9 (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	202,90	202,90	0,00	
3.1.61	Реконструкция тепловых сетей от ТК-1 до Октябрьский проспект, 105, 107, 107а (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	290,40	290,40	0,00	
3.1.62	Реконструкция тепловых сетей от ВСТ-К2 до ЦТП "УЖХ" и до Пятницкая, 113 и от ЦТП "УЖХ" до Пятницкая 115, 117(Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	335,90	335,90	0,00	
3.1.63	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№163 Костино (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	1 770,10	1 770,10	0,00	
3.1.64	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№164 Костино (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	1 180,20	1 179,80	-0,40	
3.1.65	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№165 Костино (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	2 519,00	2 519,00	0,00	
3.1.66	Реконструкция тепловых сетей от ТК-19 до ж/д Монтажников 24,26,32,36, от ТК-44 до ж/д Монтажников 20,22,18,28,28 (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	623,90	623,90	0,00	
3.1.67	Реконструкция тепловых сетей от ТК8-21 до ТК-9 по ул. Комсомольская: 2 Ду400 - 288м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	618,00	618,00	0,00	
3.1.68	Реконструкция тепловых сетей от ТК-13 до ТК-19 по ул. Свердлова: 2Ду500 - 80м., 2Ду400 - 498м. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	926,10	926,10	0,00	
3.1.69	Реконструкция тепловой сети от УТ-14 до УТ-17 п. Лянгасово:2Ду500 - 65м. (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	335,00	335,00	0,00	
3.1.70	Реконструкция тепловых сетей от ТК-6 до ул. Московская, 2 (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	654,10	649,30	-4,80	
3.1.71	Реконструкция тепловых сетей от В-193 по Р. Ердякова (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	3 840,00	2 224,50	-1 615,50	Экономия от закупок
3.1.72	Реконструкция тепловых сетей ул. Ленина, 164/5 (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	540,00	369,20	-170,80	
3.1.73	Реконструкция тепловых сетей ул. Ленина, 164/6 (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	480,00	477,80	-2,20	
3.1.74	Реконструкция сетей от ЦТП№87 (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	720,00	688,20	-31,80	
3.1.75	Реконструкция тепловых сетей от ТК8-08 и от ТК8-06 в квартале ул. Чапаева - Калинина - Горького (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	1 500,00	1 433,50	-66,50	
3.1.76	Реконструкция тепловых сетей от ТК-7 ул. Миллицейская, 64, включая сети от ЦТП№30	2020	2020	2020	2020	780,00	736,30	-43,70	
3.1.77	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№1 НЛПК (Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	-	83 904,80	64 614,80	-19 290,00	Не выполнены работы по тех.присоединению к сетям водоснабжения (МУП "Водоканал"). Работы будут выполнены в 2021 году
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.223	Реконструкция ЦТП№202 с установкой блочного ЦТП (Проектно-изыскательские работы)	2020	2020	2020	2020	900,00	899,80	-0,20	

3.2.224	Реконструкция ЦТП№157 с установкой блочного ЦТП	2020	2020	2020	2020	11 354,90	11 101,00	-253,90	Экономия по договорам
3.2.225	Реконструкция ЦТП№3 (Лянгасово) с установкой блочного ЦТП	2020	2020	2020	2020	14 040,00	13 408,80	-631,20	Экономия по договорам
3.2.226	Реконструкция ЦТП№4 (Лянгасово) с установкой блочного ЦТП	2020	2020	2020	2020	11 500,00	10 568,60	-931,40	Экономия по договорам
3.2.227	Реконструкция ЦТП №131 с установкой блочного ЦТП	2020	2020	2020	2020	13 080,00	12 142,00	-938,00	Экономия по договорам
3.2.228	Реконструкция ЦТП№186 по ул. Народной	2020	2020	2020	2020	6 180,40	5 560,00	-620,40	Экономия по договорам
3.2.229	Реконструкция оборудования ЦТП (Проектно-исследовательские работы; Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	23 425,20	50 281,50	26 856,30	Увеличение объемов работ
3.2.230	Реконструкция котельной 11.5	2020	2020	2020	2020	32 300,40	32 300,00	-0,40	
3.2.231	Реконструкция ЦТП№82	2020	2020	2020	2020	187,20	187,20	0,00	
3.2.232	Реконструкция котельной 6.1 (Проектно-исследовательские работы, Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	556,10	437,10	-119,00	Экономия по договорам
3.2.233	Реконструкция котельной 6.3. по ул. Зеленина в мкр. Долгушино (Проектно-исследовательские работы, Строительно-монтажные работы)	2020	2020	2020	2020	19 855,50	20 823,20	967,70	Корректировка стоимости при заключении договоров
Всего по инвестиционной программе за 2020 год						646 507,20	626 011,20	-20 496,10	
ВСЕГО по инвестиционной программе						646 507,20	626 011,20	-20 496,10	В текущих ценах
ООО «Теплосервис плюс» - Инвестиционная программа «Обеспечение надежности и эффективности использования котельной №3» на 2019-2027 годы									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения									
4.1	Приобретение двух модулей «живого дна» склада топлива	2021	-	2021	-	0,00	0,00	0,00	
4.2	Монтаж и заливка бетонным покрытием площадки склада топлива под установку двух модулей	2020	2020	2020	2020	60,00	60,00	0,00	
4.3	1-й этап монтажа дополнительной системы золоулавливания (приобретение и монтаж пластинчатого питателя (3шт) - золоулавливание)	2020	2020	2020	-	300,00	200,00	-100,00	Мероприятие выполнено не в полном объеме
4.4	2-й этап монтажа дополнительной системы золоулавливания (приобретение и монтаж шлозового питателя на 3 котла (1 шт) - золоулавливание)	2021	-	2021	-	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе						360,00	260,00	-100,00	
ООО "Нагорские коммунальные системы" - Инвестиционная программа "Реконструкция котельных, находящихся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 "а", пгт Нагорск, ул. Леушина, д. 21 "а", пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89 на 2019-2028гг."									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Модернизация насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А	2020	2020	2020	2020	33,18	33,18	0,00	Мероприятие выполнено полностью в 2020 году
3.2.2	Замена котла в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А	2022	-	2022	-	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Установка системы аварийного подключения и поддержания давления в системе котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А (установка насосной станции)	2019	2019	2019	2019	0,00	0,00	0,00	
3.2.4	Замена дымовой трубы котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А	2024	-	2024	-	0,00	0,00	0,00	
3.2.5	Модернизация насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Леушина, д. 21 А	2020	2020	2020	2020	33,18	33,18	0,00	Мероприятие выполнено полностью в 2020 году
3.2.6	Реконструкция здания котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Леушина д. 21 А	2019	2019	2019	2019	0,00	0,00	0,00	
3.2.7	Установка системы аварийного подключения и поддержания давления в системе котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Леушина, д. 21 А (установка насосной станции)	2022	-	2022	-	0,00	0,00	0,00	
3.2.8	Модернизация насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89 (установка насоса)	2022	2019	2022	2019	0,00	0,00	0,00	

3.2.9	Реконструкция помещения котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	2020	2020	2020	-	488,54	55,00	-433,54	Мероприятие не завершено в 2020 году
3.2.10	Замена дымовой трубы котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	2026	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	
3.2.11	Модернизация системы оповещения в здании котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	2021	-	2021	-	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе						554,89	121,35	-433,54	
ООО «Вяткомсервис» - «Инвестиционная программа ООО «Вяткомсервис» в сфере теплоснабжения на 2018-2026 годы»									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых									
2.1.1.	Замена котла №1 на пеллетный	2018	2018	2026	2019	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.	Замена котла №2 на универсальный	2019	2019	2026	-	0,00	700,00	700,00	
2.1.3.	Устройство системы аварийного электроснабжения	2018	2018	2026	2019	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	Установка системы аварийного пополнения и поддержания давления в системе	2018	2018	2026	2018	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе						0,00	700,00	700,00	
АО «Санаторий Митино» - «Инвестиционная программа по модернизации блочной газовой котельной БМК «Вятка 3600» в деревне Митино на 2020-2023 годы»									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Замена сетевого насоса ГВС	2022	-	2022	-	0,00	0	0,00	
3.2.2	Замена газовой горелки	2021	2020	2021	2020	0,00	98,5	98,50	Подразчик работает без НДС. Мероприятие выполнено досрочно
3.2.3	Замена циркуляционных насосов 2 шт.	2020	-	2023	-	100,00	0	-100,00	в соответствии с письмом о переносе мероприятий в связи с необходимостью ремонта газовой горелки №251 от 10.09.2021 АО "Санаторий "Митино", и письмом министерства ЖКХ от 24.09.2020, №2972-43-09-13
ВСЕГО по инвестиционной программе						100,00	98,50	-1,50	
Инвестиционная программа ООО «Теплоэнерго» по муниципальному образованию «Мирнинское городское поселение» на 2019-2025 годы»									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
1	Замена котла ДКВР 10-13 на КВм-1,0 МВт (ОД)	2019	2019	2025	2019	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе						0,00	0,00	0,00	
Инвестиционная программа МУП «Теплосервис» (Уржум) «Замена участков тепловых сетей на 2019-2020 годы»									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
1	Реконструкция теплотрассы по адресу: Кировская область, г. Уржум, ул. Дрелевского от ТК1 до ТК3 длина 295 м с заменой трубы 2*219	2019	-	2019	-	0,00	0,00	0,00	
2	Реконструкция теплотрассы по адресу: Кировская область, г. Уржум, ул. Молодежная от ТК3 до ТК6 длина 155 м с заменой трубы 2*219	2020	-	2020	-	1 890,86	0,00	0,00	
ВСЕГО по инвестиционной программе						1 890,86	0,00	-1 890,86	
Инвестиционная программа ООО «ВБТ-Холуница» в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы»									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
1	Замена котла КСВ-1,0 на КСВр-1,25-95-ДТПТ с оперативным бункером и ШУКВ-1	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	
2	Устройство склада	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	
3	Установка системы подачи топлива с внешнего склада на котел	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	
4	Установка системы аварийного пополнения и поддержания давления в системе	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	
5	Монтаж насосной группы первого контура гидравлической системы котельной	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	
6	Установка системы очистных дымовых газов	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	

7	Установка двухконтурной гидравлической системы котельной и системы	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00
8	Установка системы аварийного электроснабжения	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по инвестиционной программе						0,00	0,00	0,0
Всего по инвестиционным программам за 2020 год						1 105 410,39	1 057 921,34	-47 489,05

Министр строительства, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области

А.И. Балдыков