

**Сводный отчет об исполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в Кировской области, за 2021 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс.руб. (с НДС)			Примечание (причины отклонений)
		План по инвестиционной программе	Факт	План по инвестиционной программе	Факт	План по инвестиционной программе	Факт	Отклонение, тыс.руб. (с НДС) (гр.11 - гр.10) +/-	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
<b>МУП "Коммунальщик" Кикнурский район - Инвестиционная программа "Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1, находящейся по адресу: пгт Кикнур, ул. Сергея Шарыгина" на 2019-2021 годы</b>									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1.	Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1, находящейся по адресу: пгт Кикнур, ул. Сергея Шарыгина, в т.ч. замена участков тепловых сетей: ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-поликлиника ЦРБ (подземная прокладка), замена участков тепловых сетей: ТК2-корпус №1 ЦРБ (хирургия), ТК3-корпус №2 ЦРБ (дом отдыха), ТК4-аптека, ТК2-пищевые ЦРБ (подземная прокладка)	2019	2019	2020	2020	0	0	0,00	Мероприятия по ИП выполнены хозяйственным способом без привлечения сторонних организаций, за счет собственных средств
3.1.2.	Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1, находящейся по адресу: пгт Кикнур, ул. Сергея Шарыгина, в т.ч. замена участков тепловых сетей к зданиям редакции, Сбербанка и 3-х квартирному жилому дому (надземная прокладка)	2021	2021	2021	2021	553,752	428,994	-124,76	Мероприятие по ИП выполнены хозяйственным способом без привлечения сторонних организаций за счет собственных средств
<b>Всего по программе</b>						<b>553,75</b>	<b>428,99</b>	<b>-124,76</b>	
<b>ООО "Кирсинская теплоснабжающая компания" - Инвестиционная программа ООО "Кирсинская теплоснабжающая компания" на 2017-2022 гг.</b>									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых									
2.1.1.	Строительство котельной на территории ТЭЦ г.Кирс, Кировской области: установка водогрейного котла КВТм-5000Е	2017		2017		0	0	0,00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	2017	2017	2018	2018	0	0	0,00	
3.2.2	Внедрение регулируемых конденсаторных установок	2017	2017	2018	2018	0	0	0,00	
3.2.3.	Замена питательного насосного агрегата	2017	2017	2017	2017	0	0	0,00	
3.2.4.	Установка системы автоматизации котлов КЕ-25-14	2020	2020	2021	2021	639,00	577,00	-62,00	По плану НДС-18%, по факту-20% (изменение законодательства)
3.2.5.	Реконструкция котла ТС-35 №1	2020	2020	2022	-	17 334,00	17 628,00	294,00	По плану НДС-18%, по факту-20% (изменение законодательства)
3.2.6.	Реконструкция склада угля с заменой рельсовых дорожек для скрепера	2018	2018	2018	2018	0	0	0,00	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения									
4.1.1.	Реконструкция системы гидрозолаудаления	2018	2018	2019	2019	0,00	0,00	0,00	
4.1.2.	Реконструкция резервного питания постоянного тока	2018	2018	2018	2018	0,00	0,00	0,00	
<b>Всего по программе</b>						<b>17 973,00</b>	<b>18 205,00</b>	<b>232,00</b>	
<b>МУП "Вулкан" - Инвестиционная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнения проектных работ) на 2019-2021 годы"</b>									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Модернизация тепловых сетей котельной №7 МУП "Вулкан" ул. Рудницкого г. Яранск Кировской области	2019	2019	2019	2019	0,00	0,00	0,00	

3.1.2	Модернизация тепловых сетей котельной №7 МУП "Вулкан" ул. Рудницкого г. Яранск Кировской области	2021	2021	2021	2021	350,60	228,80	-121,80	Мероприятие выполнено в полном объеме
3.1.3	Модернизация тепловых сетей котельной №7 МУП "Вулкан" ул. Рудницкого г. Яранск Кировской области	2021	2021	2021	2021	1 186,40	660,30	-526,10	Мероприятие выполнено в полном объеме
3.1.4	Модернизация тепловых сетей № 12 м. Опытное Поле Яранского района Кировской области	2020	2020	2021	2021	85,10	168,80	83,70	Мероприятие выполнено в полном объеме
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Приобретение котла КВр-0,3 для котельной №9 МУП "Вулкан" м. Знаменка Яранского района Кировской области	2019	2019	2019	2019	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Приобретение котла КВр-1,74 для котельной № 5 МУП "Вулкан" ул. Лагуновская	2019	2019	2020	2019	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Приобретение котла КВр-0,63 для котельной № 6 МУП "Вулкан" ул. Кирпичная	2021	2021	2021	2021	636,70	651,20	14,50	Мероприятие выполнено в полном объеме
<b>Всего по программе</b>						<b>2 258,80</b>	<b>1 709,10</b>	<b>-549,70</b>	
<b>ОАО "Коммуэнергo" - Инвестиционная программа ОАО "Коммуэнергo" в сфере теплоснабжения по муниципальному образованию "Городской округ "Город Котельнич Кировской области".</b>									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения									
4.1.	Газификация котельной № 1 и перевод на нее нагрузки потребители котельной "ККТ"	2019	2019	2021	2021	405,4	317,5	-87,90	
4.2.	Газификация котельной № 37 и перевод на нее нагрузок потребителей котельных ОАО "Коммуэнергo" №№ 11, 12, 26, 27 и нагрузки потребителей котельной ККиТС № 5	2019	2019	2021	2021	587,90	675,80	87,90	
<b>Всего по программе</b>						<b>993,30</b>	<b>993,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>ОАО "Коммуэнергo" - Инвестиционная программа "Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы".</b>									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения									
4.1.	Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а	2018	2018	2025	-	3 437,10	3 452,80	15,70	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>3 437,10</b>	<b>3 452,80</b>	<b>15,70</b>	
<b>ООО ТК "Теплосервис" - Инвестиционная программа "Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельной п. Зенгино ООО ТК "Теплосервис" 2019-2026 гг."</b>									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной п. Зенгино	2019	2019	2019	2019	0,00	0,00	0,00	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Реконструкция котельной п. Зенгино	2019	2019	2026	-	0,00	0,00	0,00	
<b>Всего по программе</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ООО ТК "Теплосервис" - Инвестиционная программа "Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельной п. Зеленый "Теплосервис" 2019-2026 гг."</b>									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
1.	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной п. Зеленый. Подземный участок ДК-Столовая = 70 м	2020	2020	2020	2020	0,00	0,00	0,00	
2.	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной п. Зеленый. Участок дет. сад - запотная арматура между дет. садом и жд Лесная 9 (протяженность в однострубнои исчислении 140 пог. м)	2024	-	2024	-	0,00	0,00	0,00	Срок реализации мероприятий не наступил
3.	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной п. Зеленый. Компенсаторы (протяженность в однострубнои исчислении 51 пог.м (2 шт - 4,75 м; 4 шт по 4 м = всего 25,5 м))	2024	-	2024	-	0,00	0,00	0,00	Срок реализации мероприятий не наступил

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Реконструкция котельной п. Зеленый	2023	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	Срок реализации мероприятий не наступил
<b>Всего по программе</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ООО ЖК "Импульс" - Инвестиционная программа "Реконструкция котельной. Перевод котельной на другой вид топлива. Механизация процесса загрузки топлива в котлы с. Боровка, Котельничского района Кировской области на 2021-2024 годы"</b>									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Реконструкция котельной. Перевод котельной на другой вид топлива (щепы). Механизация процесса загрузки топлива в котлы	2021	-	2024	-	605,55	0	-605,55	Идет накопление денежных средств на приобретение оборудования за счет инвестиционной составляющей тарифа на теплоснабжение
<b>Всего по программе</b>						<b>605,550</b>	<b>0,000</b>	<b>-605,550</b>	
<b>МУП "Теплосервис" - Инвестиционная программа "Повышение эффективности работы системы теплоснабжения МУП "Теплосервис" на 2021-2022 годы"</b>									
Группа 2 Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых									
2.1	Прокладка трубопровода теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана на низких опорах от котельной № 2 до котельной № 5	2022	-	2022	-	0	0	0	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Реконструкция котельной № 2 (проектирование работ, доставка, монтаж, пуско-наладка котлоагрегата)	2021	2021	2021	2021	5 722,00	4 547,88	-1 174,12	факт цена котла оказалась ниже планируемой, часть монтажных работ была осуществлена своими силами
<b>Всего по программе</b>						<b>5 722,00</b>	<b>4 547,88</b>	<b>-1 174,12</b>	
<b>Филиал "Кировский" ПАО "Т Плюс" - Инвестиционная программа "Инвестиционная программа по техпереворужению тепловых сетей города Кирово-Чепецка на 2021 год"</b>									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Реконструкция тепловой сети от ТК4-29 до ТК 23-5: 2Ду150 - 221 м, 2Ду200 - 253 м. (Проектно-изыскательские работы. Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	25 472,60	21 866,00	-3 606,60	Уточнение проектных решений
3.1.2	Реконструкция тепловой сети от ТК А-1 до ТКА-1-1: 2Ду150 - 350 м, вынос на воздух. (Проектно-изыскательские работы. Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	13 466,50	12 988,30	-478,20	Экономия от закупок
3.1.3	Реконструкция тепловой сети ТК 4-19 - ТК 2-05: 2Ду250 - 344 м, 2 Ду200 - 47 м. (Проектно-изыскательские работы. Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	31 169,10	24 275,40	-6 893,70	Уточнение проектных решений
3.1.4	Реконструкция тепловой сети от ТК-37 до ТК1-03 и до ТК1-05: 2Ду250 - 216 м.п., 2Ду200 - 90,9 м.п. (Строительно-монтажные работы) с учетом отпаек к домам от ТК1-01 до жд Мира, 16 от ТК1-02 до жд Мира, 18, от ТК1-02 до жд Мира, 17,17а,19, Ленина, 50, от ТК1-03 до жд Мира, 20, от ТК1-04 до жд Мира, 20а, от ТК1-05 до жд Мира, 22, от ТК1-05 до уз. Мира, 23, до домов ул. Мира, 21,23,25,27: 2Ду70 - 160 м.п., 2Ду50 - 43 м.п. (Проектно-изыскательские работы. Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	31 911,20	27 681,50	-4 229,70	Уточнение проектных решений
3.1.5	Реконструкция тепловой сети от ТК4-21-1 до ТК4-21-5: 2Ду150 протяженностью 246 м.п. (Проектно-изыскательские работы. Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	11 072,50	5 572,80	-5 499,70	Уточнение проектных решений
3.1.6	Реконструкция тепловой сети от ТК2-15а до ТК2-19: 2Ду150 - 219 м (Проектно-изыскательские работы. Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	9 722,20	7 696,50	-2 025,70	Уточнение проектных решений
<b>Всего по программе</b>						<b>122 814,10</b>	<b>100 080,50</b>	<b>-22 733,60</b>	

ООО "Вятка-Промприбор" - Инвестиционная программа "Модернизация котельной д. Ахманово, Ахмановского сельского поселения Пижанского района Кировской области на 2021-2022 годы"									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Модернизация котельного оборудования (установка пеллетного котла)	2021	2021	2021	2021	1 000,00	1 000,00	0,00	
3.2.2	Реконструкция ввода электропитания, замена системы управления насосным оборудованием, в том числе шкафом управления	2021	2021	2021	2021	128,00	128,00	0,00	
3.2.3	Реконструкция здания (установка роллетных ворот)	2022	-	2022	-	0,00	0,00	0,00	
<b>Всего по программе</b>						<b>1 128,00</b>	<b>1 128,00</b>	<b>0,00</b>	
ООО "Коммунальщик" (Унинский район) - Инвестиционная программа «Реконструкция сетей теплоснабжения от котельных №1 и №3 ООО "Коммунальщик пгт Уни Унинского района на 2021-2028 годы"»									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №5 до д/с "Ручеек"	2021	2021	2021	2021	408,35	408,35	0,0	
3.1.2	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №2 до ж/д "Ленина", 19	2021	2021	2021	2021	175	175	0,0	
3.1.3	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №2 до гаража администрации	2021	2021	2021	2021	1,17	1,17	0,0	
3.1.4	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №4 до ТК №5	2022	-	2022	-	-	-	-	
3.1.5	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №4 до ТК №6	2023	-	2023	-	-	-	-	
3.1.6	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №2 до ТК №3	2024	-	2024	-	-	-	-	
3.1.7	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №3 до ж/д ул. 40 лет Победы, 31	2024	-	2024	-	-	-	-	
3.1.8	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №3 до ж/д ул. 40 лет Победы, 33	2024	-	2024	-	-	-	-	
3.1.9	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №2 до ТК №4	2025	-	2025	-	-	-	-	
3.1.10	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №1 до ТК №2	2026	-	2027	-	-	-	-	
3.1.11	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от ТК №1 до ж/д ул. 40 лет Победы, 26	2027	-	2027	-	-	-	-	
3.1.12	Реконструкция сетей теплоснабжения участок от котельной №1 до ТК №1	2028	-	2028	-	-	-	-	
<b>Всего по программе</b>						<b>584,520</b>	<b>584,520</b>	<b>0,000</b>	
ООО ТК "Теплосервис" - Инвестиционная программа "Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельных п. Оричи и с. Шалегово" ООО ТК "Теплосервис" 2019-2026 гг."									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной ДК. Участок жд Кирова 1Б - жд К.Маркса, 6 = 114 м; компенсатор ул. Колхозная - ж/д Кирова 1Б = 236 м	2025	-	2025	-	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной ДК. п. Оричи. Участок Котельная ДК - ТК у здания суда = 100,2м	2026	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной БМК-7,5. Участок ТК Западная - жд 8 Марта 13 = 96 м; ТК - жд Западная 23а = 50 м; РЭС Южная 50 - жд Южная 48 = 20 м	2019	2019	2019	2019	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной БМК-7,5. п. Оричи участки: жд Южная 44 - РЭС Южная 50 = 246 м	2022	-	2022	-	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной БМК-7,5. п. Оричи участок жд К.Маркса 21 - К.Маркса 23 = 111 м; жд К.Маркса 23 - бойлерная = 49 м	2025	-	2025	-	0,00	0,00	0,00	
3.1.6	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной с. Шалегово. Участок Т1 - Т2 = 44м; участок Котельная - Т1 = 4 м	2023	-	2023	-	0,00	0,00	0,00	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Реконструкция котельной Бани	2019	2019	2026	-	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Реконструкция котельной ДК	2019	2019	2026	-	0,00	0,00	0,00	

3.2.3	Реконструкция теплового пункта и котельной БМК-7,5	2019	2019	2026	-	403,49	403,49	0,00	
3.2.4	Реконструкция оборудования котельной ул. Есенина, д. 11	2024	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	
3.2.5	Реконструкция котельной с. Шалегово	2019	2019	2026	-	839,33	839,33	0,00	
<b>Всего по программе</b>						<b>1 242,82</b>	<b>1 242,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>ООО ТК "Теплосервис Плюс" - Инвестиционная программа "Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельной БМК-22 ООО ТК "Теплосервис Плюс" 2019-2023 гг."</b>									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Модернизация теплоизоляции магистральных тепловых сетей	2019	2019	2023	-	130,00	130,08	0,08	Фактическая стоимость материалов выше стоимости, заложенной в проектно-сметной документации
<b>Всего по программе</b>						<b>130,00</b>	<b>130,08</b>	<b>0,08</b>	
<b>Филиал "Кировский" ПАО "Т Плюс" "Развитие систем теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» от теплоэлектростанций на 2021 г."</b>									
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей									
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей									
1.1.1	Строительство теплотрассы для подключения объекта Воровского 124 (126)	2021	-	2021	-	21 629,12	0,00	-21 629,12	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
1.1.2	Строительство теплотрассы для подключения объекта Азина-Володарского-Блюхера-К.Маркса	2021	-	2021	-	1 704,01	0,00	-1 704,01	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
1.1.3	Строительство теплотрассы для подключения объекта К.Маркса-Орловская-Володарского-Воровского	2021	-	2021	-	852,72	0,00	-852,72	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
1.1.4	Строительство теплотрассы для подключения объекта Заводская 16г3	2021	-	2021	-	7 597,36	0,00	-7 597,36	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
1.1.5	Строительство теплотрассы для подключения объекта Горбуновой 31	2021	-	2021	-	1 109,12	0,00	-1 109,12	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
1.1.6	Строительство теплотрассы для подключения объекта М.Гвардии 102	2021	-	2021	-	1 429,67	0,00	-1 429,67	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
1.1.7	Строительство теплотрассы для подключения объекта Воровского 28	2021	-	2021	-	1 430,18	0,00	-1 430,18	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет
1.1.8	Строительство теплотрассы для подключения объекта Жуковского 9	2021	-	2021	-	1 022,41	0,00	-1 022,41	Заключен договор на подключение. Строительство выполнено в рамках одного договора совместно с Жуковского 7
1.1.9	Строительство теплотрассы для подключения объекта Жуковского 7	2021	2021	2021	-	2 078,86	8 672,28	6 593,42	Уточнение проектно-сметной документации, окончание строительства и благоустройство запланировано на 2022 г.
1.1.10	Стр-во т/т по ул. Луганской до ул. Сутырина	2021	2021	2021	2021	25 432,79	36 695,92	11 263,13	Уточнение проектно-сметной документации, мероприятие завершено
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей									
1.3.1	Тех.перевооружение тт по ул. Некрасова от К	2021	2021	2021	2021	9 671,23	43 938,06	34 266,83	Уточнение проектно-сметной документации, мероприятие завершено
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>73 957,47</b>	<b>89 306,26</b>	<b>15 348,79</b>	
<b>ООО "Газпром теплоэнерго Киров" по муниципальному образованию "Вахрушевское городское поселение" на 2018-2021 годы</b>									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1.	Разработка проектной документации	2018	2018	2018	2018	-	-	-	Уточнение стоимости по результатам проведения закупочных процедур. Мероприятие выполнено полностью в 2018 году

3.2.2.	Реконструкция и модернизация насосного оборудования	2018	2018	2021	2021	1 888,96	2 076,68	187,72	Уточнение стоимости по результатам проведения закупочных процедур. Реализация мероприятий осуществлена в соответствии с объемом финансирования, учтенным
3.2.3.	Ввод в эксплуатацию	2018	2018	2021	2021	43,01	256,67	213,66	Уточнение стоимости по результатам проведения закупочных процедур. Реализация мероприятий осуществлена в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>1 931,97</b>	<b>2 333,35</b>	<b>401,37</b>	
<b>ООО "Газпром теплоэнерго Киров" по муниципальному образованию городской округ "Город Киров" (заречная часть г. Кирова) на 2018-2022 годы</b>									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1.	Разработка проектной документации (БМК1/11, БМК1/2, БМК1/3, БМК1/8)	2018	2018	2019	2021	0,00	239,75	239,75	Перенос мероприятия с 2020 на 2021 год связан с распределением лимитов финансирования по периодам тарифного регулирования
3.2.2.	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК1/11, БМК1/2, БМК1/3, БМК1/8)	2018	2019	2020	-	0,00	4 868,18	4 868,18	Перенос мероприятия с 2020 на 2021 год связан с распределением лимитов финансирования по периодам тарифного регулирования
3.2.3.	Ввод в эксплуатацию (БМК1/11, БМК1/2, БМК1/3, БМК1/8)	2018	2019	2020	-	0,00	601,69	601,69	Перенос мероприятия с 2020 на 2021 год связан с распределением лимитов финансирования по периодам тарифного регулирования
3.2.4.	Разработка проектной документации (БМК1/10)	2019	2018	2021	2018	-	-	-	Мероприятие выполнено досрочно в 2018 году
3.2.5.	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК1/10)	2019	-	2021	-	-	-	-	
3.2.6.	Ввод в эксплуатацию (БМК1/10)	2019	-	2021	-	-	-	-	
3.2.7.	Разработка проектной документации (БМК1/4)	2020	2020	2022	2020	630,08	0,00	-630,08	Мероприятие выполнено полностью, уточнение стоимости по результатам закупочных процедур. Стоимость выполнения мероприятия указана без НДС, подрядчик работает по УСН.
3.2.8.	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК1/4)	2020	2020	2022	-	6 868,77	1 946,25	-4 922,52	Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе
3.2.9.	Ввод в эксплуатацию (БМК1/4)	2020	2020	2022	-	344,15	124,23	-219,92	Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>7 843,00</b>	<b>7 780,09</b>	<b>-62,90</b>	
<b>ООО "Газпром теплоэнерго Киров" по муниципальному образованию Мурыгинское городское поселение на 2018-2023 годы</b>									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых									
2.1	Разработка проектной документации	2018	2018	2018	2019	-	-	-	
2.2	Строительство новых ЦТП №2 по ул. Лесная, ЦТП №1 по ул. Фабричная	2018	2019	2020	-	0,00	887,96	887,96	Фактическая реализация мероприятий по инвестиционной программе ООО "Газпром теплоэнерго Киров" по муниципальному образованию Мурыгинское городское поселение на 2018 - 2023 годы запланирована в объеме средств, определенным тарифным источником, в связи с этим произошло смещение сроков реализации мероприятия по строительству ЦТП № 2 на 2021 год
2.3	Ввод в эксплуатацию	2018	2021	2020	-	0,00	256,12	256,12	

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Разработка проектной документации	2018	2018	2018	2018	-	-	-	
3.1.2	Реконструкция и модернизация тепловых сетей пгт. Мурыгино	2018	2019	2023	-	5 285,37	4 755,02	-530,35	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1.	Разработка проектной документации	2021	2021	2021	-	2 207,79	2 036,73	-171,06	Работы выполнены не в полном объеме (не проведена экспертиза проектной документации)
3.2.2.	Реконструкция ЦТП №5, ул. Комсомольская	2022	-	2022	-	-	-	-	
3.2.3.	Ввод в эксплуатацию	2022	-	2022	-	-	-	-	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>7 493,16</b>	<b>7 935,83</b>	<b>442,67</b>	
<b>Инвестиционная программа ООО "Газпром теплоэнерго Киров" по муниципальному образованию "Вахрушевское городское поселение" на 2020-2028 годы</b>									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых									
2.1.1	Разработка проектной документации	2020	2020	2023	-	901,61	690,16	-211,45	Уточнение стоимости по результатам проведения закупочных процедур
2.1.2	Строительство повысительной насосной станции взамен котельной № 1	2024	-	2024	-	-	-	-	
2.1.3	Строительство тепловых сетей в пгт. Вахруши	2021	2021	2028	-	1 394,13	2 624,66	1 230,53	Уточнение стоимости по результатам актуализации цен на материалы
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Разработка проектной документации	2020	2020	2020	-	-	-	-	
3.1.2	Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей пгт. Вахруши	2020	2021	2022	-	7 079,51	3 743,32	-3 336,19	Реализация мероприятий осуществлена в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе.
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>9 375,25</b>	<b>7 058,14</b>	<b>-2 317,11</b>	
<b>"Инвестиционная программа ООО "Газпром теплоэнерго Киров" по муниципальному образованию Вичевское сельское поселение Куменского района Кировской области" на 2020-2039 годы"</b>									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Разработка проектной документации	2020	2020	2023	-	265,40	418,90	153,50	Отклонение связано с уточнением стоимости на этапе подготовки и проведения закупочных процедур
3.1.2	Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей в п. Вичевщина	2022	-	2031	-	-	-	-	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>265,40</b>	<b>418,90</b>	<b>153,50</b>	
<b>"Инвестиционная программа ООО "Газпром теплоэнерго Киров" по муниципальному образованию "Куменский муниципальный район Кировской области" на 2020-2039 годы"</b>									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых									
2.1.	Разработка проектной документации	2020	2020	2020	2020	-	-	-	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.1	Разработка проектной документации	2020	2020	2030	-	-	-	-	
3.1.2	Реконструкция тепловых сетей, расположенных по адресу: Кировская область, Куменский район, п. Краснооктябрьский	2021	2021	2039	-	3 168,13	2 889,83	-278,30	Уточнение стоимости по результатам проведения закупочных процедур
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>3 168,13</b>	<b>2 889,83</b>	<b>-278,30</b>	
<b>ООО "Энергоресурс" "Модернизация системы теплоснабжения в пос. Даровской Кировской области" на 2019-2023 гг."</b>									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Реконструкция котельной № 7 "Интернат"	2019	-	2019	-	0	0,00	0,00	Мероприятия по инвестиционной программе не выполнены, так как пересматриваются условия и мероприятия в концессионном соглашении

3.2.2	Реконструкция котельной № 10 "Администрация Даровского городского поселения"	2020	-	2020	-	0	0,00	0,00	Мероприятия по инвестиционной программе не выполнены, так как пересматриваются условия и мероприятия в концессионном соглашении
3.2.3	Реконструкция котельной № 3 "Ренжата"	2021	-	2021	-	4 578,15	0,00	-4 578,15	Мероприятия по инвестиционной программе не выполнены, так как пересматриваются условия и мероприятия в концессионном соглашении
3.2.4	Реконструкция котельной № 2 "Черемушки"	2023	-	2023	-	0,00	0,00	0,00	Мероприятия по инвестиционной программе не выполнены, так как пересматриваются условия и мероприятия в концессионном соглашении
3.2.5	Реконструкция котельной № 1 "Администрация района"	2022	-	2022	-	0,00	0,00	0,00	Мероприятия по инвестиционной программе не выполнены, так как пересматриваются условия и мероприятия в концессионном соглашении
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>4 578,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 578,15</b>	
<b>Филиал "Кировский" публичного акционерного общества "Т Плюс" "Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы" (имущество филиала "Кировский" ПАО "Т Плюс")</b>									
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей</b>									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей									
3.1.69	Реконструкция тепловых сетей от ЮК-11 до ТК-3 ул. Московская: 2Ду500 - 379 м. (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	41 817,60	40 655,90	-1 161,70	Экономия от закупок
3.1.70	Реконструкция тепловых сетей от Ю-К16 до Ю-К18: 2Ду600 - 83 м. (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	18 075,00	18 514,00	439,00	Увеличение объемов работ
3.1.71	Реконструкция тепловых сетей от СК-5 до СК-8 с увеличением диаметров до Ду500 - 457 м. (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	46 882,20	51 954,20	5 072,00	Увеличение объемов работ
3.1.72	Реконструкция тепловых сетей от АТК20 до АТК25 по ул. Свободы: 2Ду400 - 323 м. (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	28 603,50	27 827,90	-775,60	Экономия от закупок
3.1.73	Реконструкция тепловых сетей от ТК-105 до ЦТП№40 по ул. Конева: 2Ду250 - 60 м. (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	2 833,10	2 344,60	-488,50	Экономия от закупок
3.1.74	Реконструкция тепловых сетей от ТК5 до ЦТП№55 по ул. Щорса: 2Ду250 - 350 м. (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	18 249,20	16 818,50	-1 430,70	Экономия от закупок
3.1.75	Реконструкция тепловых сетей от ТК7-26 до ТК7-30 по ул. Грибоедова: 2Ду400 - 414 м. (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	33 998,60	33 059,10	-939,50	Экономия от закупок
3.1.76	Реконструкция тепловых сетей от УТ-12 до УТ-45: 2 Ду500 - 877 м. (Проектно-изыскательские работы)	2021	2021	2021	2021	677,20	764,90	87,70	
3.1.77	Реконструкция тепловых сетей от СК-14 до СК-17: 2Ду500 - 308 м. (Проектно-изыскательские работы)	2021	2021	2021	2021	328,70	371,30	42,60	
3.1.78	Реконструкция тепловых сетей по ул. Чапаева от ТК8-02 до ТК8-03: 2Ду500 - 242 м. (Проектно-изыскательские работы)	2021	2021	2021	2021	290,10	327,70	37,60	
3.1.79	Реконструкция тепловых сетей по ул. Мопра от ТК1-22 до СВК-5: 2Ду250 - 302 м., 2Ду200 - 239 м. (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	27 098,50	26 150,80	-947,70	Экономия от закупок
3.1.80	Реконструкция тепловых сетей от СВК-19 до ТК5-25: 2Ду200 - 119 м. (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	7 057,80	7 080,30	22,50	
3.1.81	Реконструкция тепловых сетей от до ТК1-35 до ТК1-41: 2 Ду300 - 219 м., 2Ду200 - 33 м. (Проектно-изыскательские работы)	2021	2021	2021	2021	447,30	547,10	99,80	
3.1.82	Реконструкция тепловых сетей от ТК5-13 до ТК-3 по пер. Пионерский (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	10 640,40	11 847,50	1 207,10	Увеличение объемов работ



3.1.83	Реконструкция тепловых сетей от ТК5-09а до ТК5-07 по ул. Казанская (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	20 760,00	19 099,60	-1 660,40	Экономия от закупок
3.1.84	Реконструкция т/м Восточная от В147 до В193, и от В299 до В318 (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	147 072,00	157 078,40	10 006,40	Увеличение объемов работ
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>									
3.2.4	Установка насосов на НПС-2,3 АО «КТК», г. Киров (Проектно-изыскательские работы)	2021	2021	2021	2021	432,00	426,00	-6,00	
<b>Всего по инвестиционной программе за 2021 год</b>						405 263,10	414 867,80	9 604,70	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						405 263,10	414 867,80	9 604,70	
<b>Филиал "Кировский" публичного акционерного общества "Т Плюс" "Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы" (имущество МО "Город Киров", переданное филиалу "Кировский" ПАО "Т Плюс" по концессионному соглашению)</b>									
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых</b>									
2.1.2	Строительство блочной котельной сл. Сошени (Проектно-изыскательские работы; строительно-монтажные работы)	2020	2021	2021	2021	66 349,10	56 997,10	-9 352,00	
2.1.7	Строительство тепловых сетей для подключения ж.д. пер. Крайний, 7 (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	2 460,00	2 418,60	-41,40	
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников</b>									
<b>3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей</b>									
3.1.78	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№133 (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	22 750,90	20 176,40	-2 574,50	Уточнение проектных решений
3.1.79	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№168 (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	11 072,30	10 217,40	-854,90	Экономия от закупок
3.1.80	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№158 (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	35 715,40	33 521,90	-2 193,50	Уточнение проектных решений
3.1.81	Реконструкция тепловых сетей от ТК-6 до ул. Московская, 2 до Динамовский, 18: 2Ду150 - 150м.п., 2Ду100 - 32м.п. (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	10 764,70	5 483,80	-5 280,90	Уточнение проектных решений
3.1.82	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№6 (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	34 514,00	33 489,70	-1 024,30	Уточнение проектных решений
3.1.83	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№169 (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	25 312,50	22 869,50	-2 443,00	Уточнение проектных решений
3.1.84	Реконструкция тепловых сетей от ЮВ-К8 Производственная (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	13 508,90	11 657,70	-1 851,20	Уточнение проектных решений
3.1.85	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№44 (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	27 571,80	25 784,80	-1 787,00	Уточнение проектных решений
3.1.86	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№45 (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	36 421,20	33 275,00	-3 146,20	Уточнение проектных решений
3.1.87	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№145 (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	7 246,60	7 294,50	47,90	
3.1.88	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№1 НЛПК (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	41 533,80	43 403,50	1 869,70	Увеличение объемов работ
3.1.89	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№1 Лянгасово (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	34 502,90	25 217,80	-9 285,10	Уточнение проектных решений
3.1.90	Реконструкция тепловой сети от УТ-14 до УТ-17 п. Лянгасово: 2Ду500 - 65 м. (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	7 899,50	6 962,30	-937,20	Уточнение проектных решений
3.1.91	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№185 (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	11 221,80	11 632,00	410,20	
3.1.92	Реконструкция оборудования и тепловых сетей от ЦТП№82 (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	26 493,80	34 424,40	7 930,60	Увеличение объемов работ
3.1.93	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№119 (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	13 235,20	11 508,30	-1 726,90	Уточнение проектных решений
3.1.94	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№163 Костино (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	53 702,10	51 707,00	-1 995,10	
3.1.95	Реконструкция тепловых сетей от ТК-19 до ж/д Монтажников 24,26,32,36, от ТК-44 до ж/д Монтажников 20,22,18,28,28 (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	30 727,50	30 627,30	-100,20	Экономия от закупок
3.1.96	Реконструкция тепловых сетей котельной 8,2 до ул. Спортивная, 4, 6 Нововятский район (Проектно-изыскательские работы)	2021	2021	2021	2021	2 040,00	1 857,00	-183,00	Экономия от закупок
3.1.97	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№141 (Проектно-изыскательские работы)	2021	2021	2021	2021	535,50	604,90	69,40	

3.1.98	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№131 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	700,30	791,00	90,70	
3.1.99	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№143 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	865,10	977,20	112,10	
3.1.100	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№146 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	659,10	744,50	85,40	
3.1.101	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№1 (Проекто-исследовательские работы)	2021	-	2021	-	612,80	0,00	-612,80	Не исполнение обязательств подрядчиков
3.1.102	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№2 (Проекто-исследовательские работы)	2021	-	2021	-	880,90	0,00	-880,90	Не исполнение обязательств подрядчиков
3.1.103	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№3 (Проекто-исследовательские работы)	2021	-	2021	-	785,10	0,00	-785,10	Не исполнение обязательств подрядчиков
3.1.104	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№106 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	237,80	268,60	30,80	
3.1.105	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№91 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	436,00	492,50	56,50	
3.1.106	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№22 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	336,90	380,50	43,60	
3.1.107	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№20 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	515,20	582,00	66,80	
3.1.108	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№41 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	634,10	716,30	82,20	
3.1.109	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№230 с вводом от УТ-5 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	1 114,50	1 258,90	144,40	
3.1.110	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№23 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	961,50	1 086,10	124,60	
3.1.111	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№37 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	709,70	801,70	92,00	
3.1.112	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№38 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	496,80	561,20	64,40	
3.1.113	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№175 (Проекто-исследовательские работы)	2021	-	2021	-	372,60	0,00	-372,60	Не исполнение обязательств подрядчиков
3.1.114	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№172 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	496,80	420,90	-75,90	Экономия от закупок
3.1.115	Реконструкция тепловых сетей от В-193 по ул. Р.Ердякова (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	35 352,00	31 458,10	-3 893,90	Уточнение проектных решений
3.1.116	Реконструкция тепловых сетей от ТК8-08 (участок до ТК-4 и до ж.д. №34 по ул. Чапаева) (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	7 934,40	6 910,90	-1 023,50	Уточнение проектных решений
3.1.117	Реконструкция тепловых сетей от ТК-4 до ТК-4* по ул. Правды: Ду500 -134 м. (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	17 890,80	13 405,00	-4 485,80	Уточнение проектных решений
3.1.118	Реконструкция тепловых сетей для присоединения по новой схеме потребителей по ул. Кольцова, 24/1, 24/2, 22/1 с ликвидацией ЦТП№84 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	360,00	351,50	-8,50	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.234	Реконструкция оборудования ЦТП (Проекто-исследовательские работы, Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	16 792,00	63 930,10	47 138,10	Увеличение объемов работ
3.2.235	Реконструкция ЦТП№202 с установкой блочного ЦТП (Строительно-монтажные работы)	2021	2021	2021	2021	15 389,10	14 034,00	-1 355,10	Уточнение проектных решений
3.2.236	Реконструкция ЦТП 209, 228, 231 (электрооборудование)	2021	2021	2021	2021	166,80	0,00	-166,80	Ошибочно включено мероприятие. Данное мероприятие относится к имуществу ПАО "Т Плюс"
3.2.237	Реконструкция ЦТП№174, №173 с переводом нагрузки от ЦТП№175 (Проекто-исследовательские работы)	2021	-	2021	-	1 752,00	0,00	-1 752,00	Не выполнено по вине подрядчика
3.2.238	по проекту СЗ3 (Проекто-исследовательские работы)	2021	2021	2021	2021	492,00	555,70	63,70	Прочие расходы
3.2.239	Обваловка БАГВ котельных 8.2, 11.3, ЦТП №4 Новоятск (Проекто-исследовательские работы)	2021	-	2021	-	180,00	0,00	-180,00	Не выполнено по вине подрядчика
3.2.240	ОТУ: Автоматизация (реконструкция ЦТП)	2021	2021	2021	2021	65 400,00	62 654,70	-2 745,30	Уточнение проектных решений
3.2.241	Установка узлов учёта на ЦТП	2021	2021	2021	2021	1 159,20	1 174,60	15,40	

3.2.242	Реконструкция котельной 6.13 Порошино (Проектно-исследовательские работы)	2021	-	2021	-	1 608,00	0,00	-1 608,00	Не выполнено по вине подрядчика
3.2.243	Оптимизация схемы теплоснабжения абонентов от котельной 6.8 (Проектно-исследовательские работы)	2021	-	2021	-	2 760,00	0,00	-2 760,00	Не выполнено по вине подрядчика
3.2.244	Реконструкция котельной 6.5 в МКР Чистые Пруды с переводом на природный газ (Проектно-исследовательские работы)	2021	-	2021	-	2 112,00	0,00	-2 112,00	Не выполнено по вине подрядчика
3.2.245	Реконструкция котельной 6.14 в пос. Сидоровка с переводом на природный газ (Строительно-монтажные работы)	2021	-	2021	-	18 737,20	0,00	-18 737,20	Не выполнено по вине подрядчика
3.2.246	Организация технологического и коммерческого учёта Тепловой энергии Киров	2021	2021	2021	2021	13 031,30	0,00	-13 031,30	Ошибочно включено мероприятие. Данное мероприятие относится к имуществу ПАО "Т Плюс"
3.2.247	Реконструкция узла учёта газа котельной 8.1	2021	-	2021	-	900,00	0,00	-900,00	Не исполнение обязательств подрядчиков
<b>Всего по инвестиционной программе за 2021 год</b>						<b>728 411,60</b>	<b>684 686,90</b>	<b>-43 724,70</b>	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>728 411,60</b>	<b>684 686,90</b>	<b>-43 724,70</b>	В текущих ценах
<b>ООО "Теплосервис плюс" - Инвестиционная программа "Обеспечение надежности и эффективности использования котельной №3" на 2019-2027 годы</b>									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения									
4.1	Приобретение двух модулей "живого дна" склада топлива	2021	-	2021	-	1 250,00	0,00	-1 250,00	Сроки выполнения мероприятия переносятся из-за выявления неучтенных затрат
4.2	Монтаж и заливка бетонным покрытием площадки склада топлива под установку двух модулей	2020	2020	2020	2020	0,00	0,00	0,00	
4.3	1-й этап монтажа дополнительной системы золоулавливания (приобретение и монтаж пластинчатого питателя (3шт) - золоулавливание)	2020	2020	2020	-	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено не в полном объеме
4.4	2-й этап монтажа дополнительной системы золоулавливания (приобретение и монтаж шлозового питателя на 3 котла (1 шт) - золоулавливание)	2021	-	2021	-	1 800,00	0,00	-1 800,00	Сроки выполнения мероприятия переносятся из-за выявления неучтенных затрат
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 050,00</b>	
<b>ООО "Нагорские коммунальные системы" - Инвестиционная программа "Реконструкция котельных, находящихся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 "а", пгт Нагорск, ул. Леушина, д. 21 "а", пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89 на 2019-2028гг."</b>									
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей</b>									
3.2.1	Модернизация насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А	2020	2020	2020	2020	-	-	-	
3.2.2	Замена котла в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А	2022	-	2022	-	-	-	-	
3.2.3	Установка системы аварийного подключения и поддержания давления в системе котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А (установка насосной станции)	2019	2019	2019	2019	-	-	-	
3.2.4	Замена дымовой трубы котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А	2024	-	2024	-	-	-	-	
3.2.5	Модернизация насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Леушина, д. 21 А	2020	2020	2020	2020	-	-	-	
3.2.6	Реконструкция здания котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Леушина д. 21 А	2019	2019	2019	2019	-	-	-	
3.2.7	Установка системы аварийного подключения и поддержания давления в системе котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Леушина, д. 21 А (установка насосной станции)	2022	-	2022	-	-	-	-	
3.2.8	Модернизация насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89 (установка насоса)	2022	2019	2022	2019	-	-	-	
3.2.9	Реконструкция помещения котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	2020	2020	2020	-	-	-	-	Мероприятие не завершено в 2021 году
3.2.10	Замена дымовой трубы котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	2026	-	2026	-	-	-	-	

3.2.11	Модернизация системы оповещения в здании котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	2021	2021	2021	2021	36,98	36,98	0,00	Мероприятие завершено в 2021 году
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>36,98</b>	<b>36,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>ООО "Вяткомсервис" - "Инвестиционная программа ООО "Вяткомсервис" в сфере теплоснабжения на 2018-2026 годы"</b>									
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых									
2.1.1.	Замена котла №1 на pelletный	2018	2018	2026	2019	0,00	0,00	0,00	Мероприятие завершено в 2019 году
2.1.2.	Замена котла №2 на универсальный	2019	2019	2026	-	0,00	700,00	700,00	Мероприятие не завершено
2.1.3.	Устройство системы аварийного электроснабжения	2018	2018	2026	2020	0,00	0,00	0,00	Мероприятие завершено в 2020 году
2.1.4.	Установка системы аварийного пополнения и поддержания давления в системе	2018	2018	2026	2020	0,00	0,00	0,00	Мероприятие выполнено в 2020 году
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
<b>АО "Санаторий Митино" - "Инвестиционная программа по модернизации блочной газовой котельной БМК "Вятка 3600" в деревне Митино на 2020-2023 годы"</b>									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
3.2.1	Замена сетевого насоса ГВС	2022	-	2022	-	-	-	-	
3.2.2	Замена газовой горелки	2021	2020	2021	2020	200,00	0,00	-200,00	Подрядчик работает без НДС. Мероприятие выполнено досрочно
3.2.3	Замена циркуляционных насосов 2 шт.	2020	2021	2023	2 021	0,00	213,00	213,00	в соответствии с письмом о переносе мероприятий в связи с необходимостью ремонта газовой горелки №251 от 10.09.2021 АО "Санаторий "Митино", и письмом министерства ЖКХ от 24.09.2020, №2972-43-09-13
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>200,0</b>	<b>213,0</b>	<b>13,0</b>	
<b>Инвестиционная программа ООО "ВБТ-Холуница" в сфере теплоснабжения на 2018-2026 годы</b>									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
1	Замена котла КСВ-1,0 на КСВр-1,25-95-ДТПТ с оперативным бункером и ШУКВ-1	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	отчет не представлен
2	Устройство склада	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	отчет не представлен
3	Установка системы подачи топлива с внешнего склада на котел	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	отчет не представлен
4	Установка системы аварийного пополнения и поддержания давления в системе	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	отчет не представлен
5	Монтаж насосной группы первого контура гидравлической системы котельной	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	отчет не представлен
6	Установка системы очистных дымовых газов	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	отчет не представлен
7	Установка двухконтурной гидравлической системы котельной и системы	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	отчет не представлен
8	Установка системы аварийного электроснабжения	2018	-	2026	-	0,00	0,00	0,00	отчет не представлен
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Инвестиционная программа ООО "Теплоэнерго" по муниципальному образованию "Мирнинское городское поселение" на 2019-2025 годы</b>									
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников									
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей									
1	Замена котла ДКВР 10-13 на КВм-1,0 МВт (ОД)	2019	2019	2025	2019	0,00	0,00	0,00	отчет не представлен
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Всего по инвестиционным программам за 2021 год</b>						<b>1 403 017,15</b>	<b>1 350 730,07</b>	<b>-52 287,08</b>	

Министр

И.Н. Селезнёв


