







31	Реконструкция теплотмагистрали от ТЭЦ-4 до ОГ-В-278 1 ф900, 2 ф700-1475м (Проектно-исследовательские работы)	2016	2016	-	1 820,9	0,0	1820,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	Реконструкция теплотрассы от ЦТП 123 по ул. Солнечной, 39 до ТК-17 (Проектно-исследовательские работы, Строительно-монтажные работы)	2016	2016	2016	11 599,7	6 374,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	Техпервооружение участка тепломагистрали по ул. Герцена от ТК 3-10 до ТК 3-12: 2Ø300 протяженностью 133 м (Проектно-исследовательские работы, Строительно-монтажные работы)	2016	2016	2017	9 130,8	7 376,0	0,0	0,0	7 376,0	0,0	7 376,0	0,0	0,0	7 376,0	Мероприятие выполнено в 2017 году в объеме 159 метров
34	Техпервооружение теплотрассы по ул. Горького от ВК-1 до ВК-2: Ø700, Ø600 протяженностью 123 м (Проектно-исследовательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	17 981,7	18 234,9	0,0	17 981,7	18 234,9	0,0	253,2	253,2	0,0	0,0	
35	Техпервооружение теплотрассы по ул. Красноармейской от ТК6-59 до ТК6-62: 2Ø400 протяженностью 303 м (Проектно-исследовательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	20 512,6	20 744,6	0,0	20 512,6	20 744,6	0,0	231,9	231,9	0,0	0,0	
36	Техпервооружение теплотрассы по ул. Преображенской от ТК2-05 до ТК2-08: 2Ø250 протяженностью 208 м (Проектно-исследовательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	9 796,6	9 969,7	0,0	9 796,6	9 969,7	0,0	173,2	173,2	0,0	0,0	
37	Техпервооружение тепломагистрали Северная от СК-18 до СК-20: 2Ø500 протяженностью 273 м (Проектно-исследовательские работы). Участок от СК-19 до СК-20 2Ø500 протяженностью 118 м. (Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	27 245,1	27 331,7	0,0	27 245,1	27 331,7	0,0	86,6	86,6	0,0	0,0	
38	Техпервооружение тепломагистрали Северная от СК-13а до СК-14: 2Ø500 протяженностью 102 м (Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	9 896,4	10 143,8	0,0	9 896,4	10 143,8	0,0	247,4	247,4	0,0	0,0	
39	Техпервооружение тепломагистрали Северная от СК-8 до СК-10: 2Ø500 протяженностью 313 м. (Проектно-исследовательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	33 059,4	29 778,0	0,0	33 059,4	29 778,0	0,0	-3 281,4	-3 281,4	0,0	0,0	
40	Техпервооружение тепломагистрали по ул. Воровского от ВК-8 до ТК7-05: Ø500 протяженностью 452 м. (Проектно-исследовательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	46 722,1	47 269,8	0,0	46 722,1	47 269,8	0,0	547,7	547,7	0,0	0,0	
41	Техпервооружение теплотрассы от ТК7-30 до ТК7-32 по ул. Грюбодова: 2Ø400 протяженностью 229м.п. (Проектно-исследовательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	15 968,8	14 421,7	0,0	15 968,8	14 421,7	0,0	-1 547,1	-1 547,1	0,0	0,0	

42	Техпереворужение теплотрассы от РЛК-9 до РЛК-10.1 по ул. Р.Люксембург: 2Ø400 протяженностью 152м.п (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	11 551,1	11 677,7	0,0	11 551,1	11 677,7	0,0	126,6	126,6	0,0	0,0
43	Техпереворужение теплотрассы от ТК7 до ТК8 по ул. Челюскинцев: 2Ø400 протяженностью 106 м (Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	10 116,1	9 983,6	0,0	10 116,1	9 983,6	0,0	-132,5	-132,5	0,0	0,0
44	Техпереворужение теплотрассы от ЮВ-К8 до НО по ул. Производственная, 10: 2Ø500 протяженностью 137 м., 2Ø250 протяженностью 100 м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	22 215,8	21 716,5	0,0	22 215,8	21 716,5	0,0	-499,3	-499,3	0,0	0,0
45	Техпереворужение теплотрассы по ул. Пятницкой (Ст. Халтурина) от ТК-6 до ТК-10 (9): 2Ø600 протяженностью 202 м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	27 274,7	27 880,2	0,0	27 274,7	27 880,2	0,0	605,5	605,5	0,0	0,0
46	Техпереворужение теплотрассы от УТ-49 до угла поворота 3-й Опытный пер.: 2Ø400 - 280 м (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	19 110,3	17 017,7	0,0	19 110,3	17 017,7	0,0	-2 092,6	-2 092,6	0,0	0,0
47	Техпереворужение теплотрассы от ТК-36 до зд. по ул. Дзержинского, 14: 2Ø125 - 107 м., 2Ø100 - 13 м. (Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	2 690,0	2 690,0	0,0	2 690,0	2 690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Техпереворужение тепловых сетей для переключения нагрузки котельной АО "НЛК" на котельную 8.1. и 8.2. (Проектно-изыскательские работы)	2017	2017	2017	3 573,9	3 573,9	0,0	3 573,9	3 573,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Техпереворужение теплотрассы от ТК-2 по ул. Загородной до здания по ул. Преображенской, 111/1: Ду200-214, Ду80-57 (Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	3 897,1	3 897,1	0,0	3 897,1	3 897,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Техпереворужение теплотрассы от ЦПП-64 по ул. Производственной, 10: 3Ду125, Ду90-68,5 м; 3Ду70, Ду63-28,5 м.; 3Ду90, Ду70-34 м. (Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	4 393,9	4 393,9	0,0	4 393,9	4 393,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Техпереворужение теплотрасс от ЦПП-145: участки от ТК-6 к зд. 23, 25, 25-а, 27 по Октябрьскому пр-ту; от ТК-3 к зд. Уральская 8, Металлургов,3 (Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	6 049,4	6 049,4	0,0	6 049,4	6 049,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Техпереворужение теплотрасс от ТК-1/4 до здания по ул. тренера Пушкирева, 9 (2 ввода): 2Ø110, Ø50, Ø40 - 19 м (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	978,8	960,3	0,0	978,8	960,3	0,0	-18,5	-18,5	0,0	0,0



64	Техперевозоружение теплотрассы по Октябрьскому проспекту от ТК6-17 до ТК6-19: 2Ду400 протяженностью 253м.п. (перекладка на Ду500) (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	29 041,0	0,0	29041,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	Техперевозоружение теплотрассы от ТК-100 до ЦТП-42: 2Ду400 - 238м.п. 2Ду250 - 289м.п.; от ТК103 до ЦТП142: 2Ду400 - 53м.п. 2Ду250 - 289м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	22 204,1	0,0	22204,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Техперевозоружение теплотрассы от УТ34 до ТК7-25 по ул. Некрасова 2Ø800 протяженностью 206м.п (Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	41 683,5	0,0	41683,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Техперевозоружение теплотрасс от ЦТП-186 по ул. Народной (Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	11 198,2	0,0	11198,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Техперевозоружение теплотрасс от ТК19 до ЦТП№157 (Проектно-изыскательские работы, Строительно-	2018	2018	-	21 346,2	0,0	21346,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Техперевозоружение теплотрасс от ЦТП-42 (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	10 207,0	0,0	10207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Техперевозоружение теплотрассы от 5-11 до И-17.18 по ул.Казанской, 71 - 75: 2Ду500 - 134м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	15 303,4	0,0	15303,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Техперевозоружение теплотрассы от КС-8 до КС-9 по ул.Свободы: 2Ду250 - 63м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	3 660,4	0,0	3660,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Техперевозоружение теплотрассы от СБК-14а до ЦТП-69 по ул Свободы: 2Ду150 - 158м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	7 442,3	0,0	7442,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Техперевозоружение теплотрассы от НО-28 Володарского, 237а до УТ-49 Володарского, 237а: 2Ду400 - 37м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	2 494,5	0,0	2494,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Техперевозоружение теплотрассы от ТК-46 Монтажников, 28а до ТК-47 Монтажников, 18: 2Ду150 - 57м.п. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	2 676,2	0,0	2676,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Установка ограничительных устройств (запорной арматуры)	2017	2017	2017	691,5	580,5	0,0	691,5	580,5	0,0	-111,0	-111,0	0,0	0,0
76	Реконструкция котельной 11.6 (Строительно-монтажные работы)	2016	2016	-	1 332,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Реконструкция котельной 8.1 (устройство ограждения территории котельной (Строительно-монтажные работы))	2017	2017	2017	1 758,2	931,4	0,0	1 758,2	931,4	0,0	-826,8	-826,8	0,0	0,0

78	Автоматизация и телеметрия котельной 6,9	2017	2017	2017	1 285,0	1 273,1	0,0	1 285,0	1 273,1	0,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	
79	Реконструкция оборудования системы электроснабжения НПС-2, 3 (Проектно-исследовательские работы)	2017	2017	2017	472,0	472,0	0,0	472,0	472,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80	Техпереворужение (реконструкция) котла №2 (КВЗ-9,28ГМ) котельной 8.2	2017	2017	2017	3 406,3	3 242,2	0,0	3 406,3	3 242,2	0,0	-164,1	-164,1	0,0	0,0	
81	Техпереворужение оборудования ЦТП (замена водоподогревателей). (Проектно-исследовательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	2017	22 833,9	20 213,8	0,0	22 833,9	20 213,8	0,0	-2 620,1	-2 620,1	0,0	0,0	
82	Установка приборов учета ХВ на ЦТП	2017	2017	2017	16 639,6	12 853,0	0,0	16 639,6	12 853,0	0,0	-3 786,7	-3 786,7	0,0	0,0	
83	Установка автоматики и телеметрии на ЦТП (Проектно-исследовательские работы, Строительно-монтажные работы)	2018	2018	-	85 519,2	0,0	85 519,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
84	Реконструкция диспетчерской службы (оборудование)	2017	2017	2017	939,0	1 180,0	0,0	939,0	1 180,0	0,0	241,0	241,0	0,0	0,0	
85	ВНА. Декларации, экспертиза деклараций и технической документации	2016	2016	2016	1 383,5	17 541,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
86	ВНА. Декларации, экспертиза деклараций и технической документации	2017	2017	2017	12 134,1	12 129,0	0,0	12 134,1	12 129,0	0,0	-5,1	-5,1	0,0	0,0	
87	ВНА. Декларации, экспертиза деклараций и технической документации	2018	2018	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
88	Техпереворужение изоляции тепловых сетей в Нововятском районе	2017	2017	2017	989,3	897,9	0,0	989,3	897,9	0,0	-91,4	-91,4	0,0	0,0	
89	Техпереворужение изоляции тепловых сетей от ЦТП-109 до жд. Шинников,12	2017	2017	2017	1 060,9	1 030,0	0,0	1 060,9	1 030,0	0,0	-30,9	-30,9	0,0	0,0	
90	Техпереворужение изоляции тепловых сетей на надземных магистральных тепловых сетях (г. Киров)	2017	2017	2017	101 077,6	89 179,5	0,0	101 077,6	89 179,5	0,0	-11 898,1	-11 898,1	0,0	0,0	
91	Установка коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в СК-12 с транспортирующей организацией "Лепсе-сеть" (г. Киров)	2017	2017	2017	695,0	695,0	0,0	695,0	695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Итого по программе</b>					<b>1 321 888,3</b>	<b>563 967,8</b>	<b>671 795,8</b>	<b>469 034,7</b>	<b>456 480,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-12 554,1</b>	<b>-25 935,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13 381,4</b>	
<b>АО «Кировская теплоснабжающая компания» - «Развитие систем теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» от теплоэлектростанций на 2017-2018 годы»</b>															
1	Строительство тепловых сетей (ПИР)	2017-2018	2018		12 087,52		12 087,52	7 104,39		7 104,39	-7 104,39	0,00	0,00	-7 104,39	Затраты ПИР включены в затраты СМР
2	Строительство теплотрассы для подключения объекта Полевая-Орджоникидзе-Каширская-Тиминская	2017-2018	2018	2017	569,98	1 294,37	0,00	569,98	1 294,37	0,00	724,39	724,39	0,00	0,00	
3	Строительство теплотрассы для подключения объекта 2й Газетный 17	2017-2018	2018		1 882,49		1 882,49	1 882,49		1 882,49	-1 882,49	0,00	0,00	-1 882,49	
4	Строительство теплотрассы для подключения объекта Советская 100/1 ФОК с автостоянкой	2017-2018	2018		6 076,79		6 076,79	6 076,79		6 076,79	-6 076,79	0,00	0,00	-6 076,79	
5	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина-Мопра-Свободы-Р. Люксембург	2017-2018	2018		7 371,33		7 371,33	7 371,33		7 371,33	-7 371,33	0,00	0,00	-7 371,33	
6	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 2	2017-2018	2018		1 091,46		1 091,46	1 091,46		1 091,46	-1 091,46	0,00	0,00	-1 091,46	



7	Строительство теплотрассы для подключения объекта 1й Горюховский 41, 43	2017-2018	2018		6 191,45		6 191,45	6 191,45		6 191,45	-6 191,45	0,00	0,00	-6 191,45	
8	Строительство теплотрассы для подключения объекта Красина 6,8	2017-2018	2018		1 470,28		1 470,28	1 470,28		1 470,28	-1 470,28	0,00	0,00	-1 470,28	
9	Строительство теплотрассы для подключения объекта Дерендяева 75/2	2017-2018	2018		550,95	65,23	485,72	550,95	65,23	485,72	-485,72	0,00	0,00	-485,72	Выполнены ПИР, СМР запланированы на 2018
10	Строительство теплотрассы для подключения объекта Монтажников 8	2017-2018	2018		367,30		367,30	367,30		367,30	-367,30	0,00	0,00	-367,30	
11	Строительство теплотрассы для подключения объекта Холмогорская-Фрезерная	2017-2018	2018		5 925,47		5 925,47	5 925,47		5 925,47	-5 925,47	0,00	0,00	-5 925,47	
12	Строительство теплотрассы для подключения объекта Молчановская (школа)	2017-2018	2018		18 881,02		18 881,02	18 881,02		18 881,02	-18 881,02	0,00	0,00	-18 881,02	
13	Строительство теплотрассы для подключения объекта Р.Ердякова 1	2017-2018	2018		3 012,01		3 012,01	3 012,01		3 012,01	-3 012,01	0,00	0,00	-3 012,01	
14	Строительство теплотрассы для подключения объекта Орловская 18	2017-2018	2018		3 631,19		3 631,19	3 631,19		3 631,19	-3 631,19	0,00	0,00	-3 631,19	
15	Строительство теплотрассы для подключения объекта Преображенская 95	2017-2018	2018		4 351,87		4 351,87	4 351,87		4 351,87	-4 351,87	0,00	0,00	-4 351,87	
16	Строительство теплотрассы для подключения объекта Энтузиастов 19	2017-2018	2018	2017	1 129,53	2 870,63	0,00	1 129,53	2 870,63	0,00	1 741,10	1 741,10	0,00	0,00	
17	Строительство теплотрассы для подключения объекта Октябрьский 1а	2017-2018	2018		9 208,98		9 208,98	9 208,98		9 208,98	-9 208,98	0,00	0,00	-9 208,98	
18	Строительство теплотрассы для подключения объекта Горюховская 85, 87	2017-2018	2018		1 000,34		1 000,34	1 000,34		1 000,34	-1 000,34	0,00	0,00	-1 000,34	
19	Строительство теплотрассы для подключения объекта Водопроводная 17	2017-2018	2018		6 271,72	310,89	5 960,84	6 271,72	310,89	5 960,84	-5 960,84	0,00	0,00	-5 960,84	Выполнены ПИР, СМР запланированы на 2018
20	Строительство теплотрассы для подключения объекта К. Маркса 18	2017-2018	2018		1 091,46		1 091,46	1 091,46		1 091,46	-1 091,46	0,00	0,00	-1 091,46	
21	Строительство теплотрассы для подключения объекта пер. Березниковский 1-я очередь	2017-2018	2018		4 595,44		4 595,44	4 595,44		4 595,44	-4 595,44	0,00	0,00	-4 595,44	
22	Строительство теплотрассы для подключения объекта Казанская 22	2017-2018	2018		550,95		550,95	550,95		550,95	-550,95	0,00	0,00	-550,95	
23	Строительство теплотрассы для подключения объекта Верхнее Палкино	2017-2018	2018		1 387,61		1 387,61	1 387,61		1 387,61	-1 387,61	0,00	0,00	-1 387,61	
24	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 1	2017-2018	2018		1 458,74		1 458,74	1 458,74		1 458,74	-1 458,74	0,00	0,00	-1 458,74	
25	Строительство теплотрассы для подключения объекта 1й Опытный 16	2017-2018	2018		2 255,50		2 255,50	2 255,50		2 255,50	-2 255,50	0,00	0,00	-2 255,50	
26	Строительство теплотрассы для подключения объекта Заводская 1	2017-2018	2018		2 685,36		2 685,36	2 685,36		2 685,36	-2 685,36	0,00	0,00	-2 685,36	
27	Строительство теплотрассы для подключения объекта Красноармейская 43Б	2017-2018	2018	2017	2 550,18	1 510,82	0,00	2 550,18	1 510,82	0,00	-1 039,36	-1 039,36	0,00	0,00	
28	Строительство теплотрассы для подключения объекта Московская 116а	2017-2018	2018		2 550,18		2 550,18	2 550,18		2 550,18	-2 550,18	0,00	0,00	-2 550,18	
29	Строительство теплотрассы для подключения объекта Октябрьский 38	2017-2018	2018		3 415,00		3 415,00	3 415,00		3 415,00	-3 415,00	0,00	0,00	-3 415,00	

30	Строительство теплотрассы для подключения объекта Спасская 23	2017-2018	2018		1 091,46		1 091,46	1 091,46		1 091,46	-1 091,46	0,00	0,00	-1 091,46	
31	Строительство теплотрассы для подключения объекта Тургенева 15	2017-2018	2018		1 882,49		1 882,49	1 882,49		1 882,49	-1 882,49	0,00	0,00	-1 882,49	
32	Строительство теплотрассы для подключения объекта Рудницкого 36	2017-2018	2018		4 712,22		4 712,22	4 712,22		4 712,22	-4 712,22	0,00	0,00	-4 712,22	
33	Строительство теплотрассы для подключения объекта Мичуринская 3, секция 2	2017-2018	2018		731,10		731,10	731,10		731,10	-731,10	-731,10	0,00	0,00	
34	Строительство теплотрассы для подключения объекта Казанская 62	2017-2018	2018		756,48		756,48	756,48		756,48	-756,48	0,00	0,00	-756,48	
35	Строительство теплотрассы для подключения объекта Садаковский, Московская 1	2017-2018	2018		22 397,10		22 397,10	22 397,10		22 397,10	-22 397,10	0,00	0,00	-22 397,10	
36	Строительство теплотрассы для подключения объекта Преображенская 13	2017-2018	2018	2017	1 201,28	753,07	0,00	1 201,28	753,07	0,00	-448,21	-448,21	0,00	0,00	
37	Строительство теплотрассы для подключения объекта Преображенская 20	2017-2018	2018		1 819,06		1 819,06	1 819,06		1 819,06	-1 819,06	0,00	0,00	-1 819,06	
38	Строительство теплотрассы для подключения объекта Октябрьский пр 106	2017-2018	2018		10 127,06		10 127,06	10 127,06		10 127,06	-10 127,06	0,00	0,00	-10 127,06	
39	Строительство теплотрассы для подключения объекта Московская 102	2017-2018	2018		1 590,10		1 590,10	1 590,10		1 590,10	-1 590,10	0,00	0,00	-1 590,10	
40	Строительство теплотрассы для подключения объекта А.Михеева, 20	2017-2018	2018		8 297,45	9 104,07	-806,61	8 297,45	9 104,07	-806,61	806,61	0,00	0,00	806,61	Уточнение ПСД Окончание работ запланировано на 2018
41	Строительство теплотрассы для подключения объекта А.Михеева, 16	2017-2018	2018		14 374,85	6 905,25	7 469,59	14 374,85	6 905,25	7 469,59	-7 469,59	0,00	0,00	-7 469,59	Уточнение ПСД Окончание работ запланировано на 2018
42	Строительство теплотрассы для подключения объекта Стротельство т/т к мкр. Сл. Урванцево в 2017	2017-2018	2018		81 941,19		81 941,19	45 861,54		45 861,54	-45 861,54	0,00	0,00	-45 861,54	
43	Строительство теплотрассы для подключения объекта Попова 22а	2018-2019	2019		847,92		847,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Строительство теплотрассы для подключения объекта Маклина 60а	2018-2019	2019		1 552,46		1 552,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Строительство теплотрассы для подключения объекта Пролетарская 14	2018-2019	2019		1 692,36		1 692,36	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	Строительство теплотрассы для подключения объекта Труда 72а	2018-2019	2019		2 303,08	122,37	2 180,71	0,00	122,37	-122,37	122,37	0,00	0,00	122,37	Выполнены ПИР, СМР запланированы на 2018
47	Строительство теплотрассы для подключения объекта Северное кольцо 46г	2018-2019	2019		1 936,22		1 936,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Строительство теплотрассы для подключения объекта Попова 38а	2018-2019	2019		404,23		404,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Строительство теплотрассы для подключения объекта Р. Люксембург-Труда-К. Либкнехта-К. Маркса	2018-2019	2019		606,37		606,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Строительство теплотрассы для подключения объекта Солнечная 5г	2018-2019	2019		1 161,75		1 161,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Строительство теплотрассы для подключения объекта Молчановская 9 (д/сад)	2018-2019	2019		19 891,56		19 891,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Строительство теплотрассы для подключения объекта Октябрьский 105а	2018-2019	2019		3 409,12		3 409,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

53	Строительство теплотрассы для подключения объекта Орловская 20а	2018-2019	2019		769,04	769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54	Строительство теплотрассы для подключения объекта Орловская 20б	2018-2019	2019		2 532,57	2 532,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 99б	2018-2019	2019	2017	1 360,59	1 066,21	0,00	0,00	1 066,21	0,00	1 066,21	1 066,21	0,00	0,00	Уточнение ПСД (изменился адрес объекта - Ленина 99а)
56	Строительство теплотрассы для подключения объекта Свободы 100	2018-2019	2019		1 657,40	1 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	Строительство теплотрассы для подключения объекта Орловская 22	2018-2019	2019		1 540,36	1 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	Строительство теплотрассы для подключения объекта Орловская 20	2018-2019	2019		1 540,36	1 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
59	Строительство теплотрассы для подключения объекта А. Михеева 18а	2018-2019	2019		7 092,42	7 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60	Строительство теплотрассы для подключения объекта Гороховская 79,81	2018-2019	2019	2017	1 064,25	585,29	0,00	0,00	585,29	0,00	585,29	585,29	0,00	0,00	Уточнение ПСД. Подключен объект - Гороховская 81, 79 подключаться не будет в данном периоде
61	Строительство теплотрассы для подключения объекта Народная 18	2018-2019	2019		12 030,47	12 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62	Строительство теплотрассы для подключения объекта Московская 203	2018-2019	2019		22 338,12	22 338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	Строительство теплотрассы для подключения объекта Хлыновская в р-не д.36	2018-2019	2019		12 739,37	12 739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 71а	2018-2019	2019		1 936,22	1 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 145, 2-я очередь	2018-2019	2019		390,73	1 329,75	-939,03	0,00	1 329,75	-1 329,75	1 329,75	0,00	0,00	1 329,75	Уточнение ПСД. Начало работ 2017, на 2018 запланировано окончание
66	Строительство теплотрассы для подключения объекта Урванцево мкр №12	2018-2019	2019		9 805,95	9 805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	Строительство теплотрассы для подключения объекта Московская 68	2018-2019	2019		804,99	804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	Строительство теплотрассы для подключения объекта Пролетарская-К Маркса-Милицейская-К.Либкнехта	2018-2019	2019		1 266,67	1 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
69	Строительство теплотрассы для подключения объекта Петелины 24	2018-2019	2019		313,98	313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70	Строительство теплотрассы для подключения объекта пер. Гороховский 5	2018-2019	2019		3 865,48	3 865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	Строительство теплотрассы для подключения объекта Красноармейская 19	2018-2019	2019		1 936,22	1 936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	Строительство теплотрассы для подключения объекта Казанская 64	2018-2019	2019		804,99	804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>ВСЕГО по программе</b>				<b>384129,2</b>	<b>25917,95</b>	<b>358415,82</b>	<b>223471,2</b>	<b>25917,95</b>	<b>200182,67</b>	<b>-197553,25</b>	<b>1898,32</b>	<b>0,0</b>	<b>-199451,57</b>	
<b>Инвестиционная программа МУП "КЭС "Энерга" в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы.</b>															
1	Замена котла ОПИ-3МЗ-4-14на водогрейный котел марки "Термотехник ТТ100" мощностью 5МВт на котельной по ул. Азиян, 9а г. Вятские Поляны														
	ПСД	2015	2015	2015	726,388	726,388	0,0	0	0	0	0	0	0	0	
	СМР	2016	2016	2016	10513	726,388	0,0	0	0	0	0	0	0	0	


2	Замена котла ДКВ-4-13 на водогрейный котел марки "Термотехник ТТ100" мощностью 5МВт на котельной по ул.Гагарина, 12а г. Вятские Поляны														
	ПСД	2015-2016	2016	2016	558,4	557,98	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	СМР	2018	2018	-	12933,26	4400	8533,26	0	4400	-4400	4 400,0	0	0	4400	Предоплата согласно условий заключенного договора с ООО "ТЭМ" (выполнение мероприятия в 2018 году)
3	Техническое перевооружение ЦТП № 3, ул. Калинин, 4 СМР	2016	2016	2016	5571,4	4720,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Техническое перевооружение ЦТП № 5, ул. Ленина, 110 СМР	2016	2016	2016	9206,620	9074,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Техническое перевооружение ЦТП № 6, ул. Первомайская, 84 СМР	2018	2018	-	9908,970	4300,000	5608,97	0	4300,000	-4300	4 300,0	0	0	4300	Предоплата согласно условий заключенного договора с ООО "ТЭМ" (выполнение мероприятия в 2018 году)
	<b>ВСЕГО по программе</b>				<b>49418,038</b>	<b>24504,76</b>	<b>14142,2</b>	<b>0,00</b>	<b>8700,000</b>	<b>-8700,000</b>	<b>8700,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>8700,0</b>	
	<b>МУП "Коммунальщик" - Инвестиционная программа "Реконструкции котельной № 5. Замена оборудования в котельной № 5 МУП "Коммунальщик" со строительством тепловых сетей с учетом ликвидации котельных узлов связи и ДЮСШ в период 2016 - 2018 гг."</b>														
1	Строительство тепловых сетей от котельной "Узла связи" до котельной № 5. Строительство тепловых сетей от котельной "ДЮСШ" до котельной № 5. Строительство тепловых сетей от котельной № 5 до МКУ "Какнурский Центр Культуры и Досуга"	2016-2018	2018	2017	1187,671	1468,816	0,000	395,890	462,315	0,000	66,425	66,425	0	0	Мероприятие выполнено досрочно.
2	Замена двух котлов марки КФМ-05 на котлы марки КВР-0,75 КД	2016-2018	2018	-	1478,741	768,839	709,902	492,914	0,000	492,914	-492,914	0	0	-492,914	Недостаточное финансирование.
	<b>ВСЕГО по программе</b>				<b>2666,412</b>	<b>2237,655</b>	<b>709,902</b>	<b>888,804</b>	<b>462,315</b>	<b>492,914</b>	<b>-426,489</b>	<b>66,425</b>	<b>0,000</b>	<b>-492,914</b>	
	<b>ООО "СТЭК" - Инвестиционная программа ООО "СТЭК" в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.</b>														
1	Модернизация (замена) участков тепловых сетей (ул. Мопра)	2017-2018	2018	-	3451,540	492,585	2958,955	2677,180	0,000	2677,180	-2677,180	0,000	0,000	-2677,180	Проведение модернизации (замены) участков тепловых сетей в 2016 г. частично от плановых показателей на 2017-2018гг. В 2017 году мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования
2	Модернизация (замена) участков тепловых сетей (ул. Комсомольская)	2018	2018	-	4050,550	259,866	3790,684	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Разработка гидравлических режимов тепловых сетей (давление, расход, температура теплоносителя) и гидравлическая наладка тепловых сетей	2016-2017	2017	-	1506,620	0,000	1506,620	131,620	0,000	131,620	-131,620	0,000	0,000	-131,620	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования
	<b>ВСЕГО по программе</b>				<b>9008,710</b>	<b>752,451</b>	<b>8256,259</b>	<b>2808,800</b>	<b>0,000</b>	<b>2808,800</b>	<b>-2808,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-2808,800</b>	
	<b>МУП "Вулкан" - Инвестиционная программа МУП "Вулкан" по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ) на 2016 - 2018 годы.</b>														
1	Реконструкция тепловых сетей ул. Радина г. Яранск Кировской области (котельная №1 МУП "Вулкан")	2016	2016	2016	401,000	401,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	
2	Реконструкция тепловых сетей котельной №5 МУП "Вулкан" ул. Лагуновская г. Яранск Кировской области	2017-2018	2018	-	2089,000	744,000	1345,000	1089,000	744,000	345,000	-345,000	0	0,000	-345,000	Фактическая стоимость меньше запланированной в связи с тем, что объем выполненных работ меньше плановых

3	Замена двух котлов КВр-0,63 для котельной №6 МУП "Вулкан" ул. Кирпичная г. Яранск Кировской области	2017-2018	2018	-	1050,000	0,000	1050,000	525,000	0,000	525,000	-525,000	0	0,000	-525,000	Данное мероприятие не выполнено в связи с тем, что запланированные денежные средства были перенаправлены на капитальный ремонт тепловых сетей ул. Мира и разработку проектной документации по реконструкции котельной № 5 по ул. Лагуновской
4	Замена котла №3 в котельной №5 (ул. Лагуновская) на котел КВм-1,74 с тонкой ТШП	2016	2016	2016	1480,500	754,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Вместо запланированного котла КВм-1,74 был приобретен котел КВр-2,0. Поэтому сумма была израсходована меньше запланированной. Мероприятие выполнено.
<b>ВСЕГО по программе</b>					<b>5020,500</b>	<b>1899,000</b>	<b>2395,000</b>	<b>1614,000</b>	<b>744,000</b>	<b>870,000</b>	<b>-870,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-870,000</b>	
<b>ООО "Коммунальная энергетика" - Инвестиционная программа "Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО "Коммунальная энергетика" на 2016 - 2019 годы"</b>															
1	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-1 до ТК-22,23 и жилых домов № 31 ул. Октябрьская, 46 ул. Гоголя, школа искусств (часть 1)	2016	2016	2016	663,608	663,608	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
2	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-1 до ТК-22,23 и жилых домов № 31 ул. Октябрьская, 46 ул. Гоголя, школа искусств (часть 2)	2017	2017	2016	387,409	387,192	0,000	387,409	0,000	0,000	-387,409			-387,409	Мероприятие выполнено досрочно в 2016 году.
3	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-11 до Д/к Судостроитель, спортзала и адм. здания по ул. Спортивная (часть 1)	2017	2017	2017	912,391	912,391	0,000	912,391	912,391	0,000	0,000				
4	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-11 до Д/к Судостроитель, спортзала и адм. здания по ул. Спортивная (часть 2)	2018	2018	2018	518,742	0,000	518,742	0,000	0,000	0,000	0,000				
5	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки на территории Сосновской школы-интерната: ТК8 - ТК9; ТК9 - ТК10; ТК10 - ТК11; ТК9 - Мастерские; ТК9 - общежитие (часть 1)	2018	2018	2018	646,859	0,000	646,859	0,000	0,000	0,000	0,000				
6	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки на территории Сосновской школы-интерната: ТК8 - ТК9; ТК9 - ТК10; ТК10 - ТК11; ТК9 - Мастерские; ТК9 - общежитие (часть 2)	2019	2019	2019	572,172	0,000	572,172	0,000	0,000	0,000	0,000				
7	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-15 до жилого дома № 2 по ул. Горького	2019	2019	2019	529,927	0,000	529,927	0,000	0,000	0,000	0,000				
<b>ВСЕГО по программе</b>					<b>4231,108</b>	<b>1963,191</b>	<b>2267,700</b>	<b>1299,800</b>	<b>912,391</b>	<b>0,000</b>	<b>-387,409</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-387,409</b>	
<b>ООО "Шабалинское ЖХХ" - Инвестиционная программа по модернизации котельной № 4 (Центральная районная больница) на 2015-2019 годы</b>															



9	Реконструкция резервного питания постоянного тока	2018	2018	-	1 882	0,000	1 882,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Итого по программе				60 320	2 263,035	46 135,965	14 600,000	2 263,036	415,964	-12 336,964	0,000	-2,635	-12 334,329	
	<b>ВСЕГО по инвестиционным программам за 2017 год</b>				1867689,72	649845,60	1108815,46	724204,50	498293,01	197662,20	-225911,49	-23970,72	-2,63	-201938,14	

И.о. министра



С.Ю. Мосин

