

**Сводный отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения в Кировской области, за 2015 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. без НДС				Отклонения			
			план	факт	полная стоимость	финансирование в отчетном периоде (год)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода	тыс. руб. без НДС	из них за счет:		
						план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов	прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ООО "Газпром теплоэнерго Киров" - Инвестиционная программа «По строительству блочно-модульной газовой котельной на территории «Мурыгинского городского поселения» Юрьянского района Кировской области на 2013-2021 год»											
1	Строительство блочно-модульной котельной 18,0 Мвт по адресу: Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино.	2013-2021	2014	2014	130000,000	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО по программе				130000,000	-	-	-	-	-	-	-
	ОАО "Коммуэнергo" - Инвестиционная программа "Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитываемых от котельных Зуевского ПК и ТС ОАО "Коммуэнергo" на 2014-2016 годы"											
1.	Реконструкция угольной котельной № 2 Зуевского ПК и ТС	2014-2016	2016	-	3663,810	1382,500	2529,560	-1147,060	1147,060	-	1147,060	-
2.	Реконструкция угольной котельной № 7 Зуевского ПК и ТС	2014-2016	2016	2015	3177,210	966,290	1946,530	-980,240	980,240	-	-	980,24
3.	Установка комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными в г. Зуевка в зоне присутствия ОАО «Коммуэнергo»	2014-2016	2016	-	205,350	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
	ВСЕГО по программе				7046,370	2348,790	4476,090	-2127,300	2127,300	-	1147,06	980,24
	ОАО "Коммуэнергo" - Инвестиционная программа "Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитываемых от котельных ОАО "Коммуэнергo", расположенных по адресам: г. Нолыск, ул. Коммуны, 2 а; дер. Рабиновичина Нолынского района на 2014-2016 годы"											
1.	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе, в г. Нолыск, ул. Коммуны, 2а, д. Рабиновичина Нолынского района	2014-2016	2016	2015	327,300	327,300	476,670	-149,370	149,370	-	-	149,37
	ВСЕГО по программе				327,300	327,300	476,670	-149,370	149,370	-	-	149,37
	ОАО "Коммуэнергo" - Инвестиционная программа "Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитываемых от котельных Нолынского ПК и ТС ОАО "Коммуэнергo" на 2014-2018 годы"											
1.	Объединение тепловых сетей угольных котельных №№ 2,5 с переводом нагрузки котельной на газовые котлы наружного размещения на базе котельной № 5 с закрытием котельной № 2	2014-2018	2018	-	8072,711	1189,520	0,000	1189,520	-1189,520	-	-	-1189,492
2.	Реконструкция угольной котельной № 12 Нолынского ПК и ТС с установкой газового котла наружного размещения	2014-2018	2018	2015	3056,824	374,970	2342,860	-1967,890	1967,890	-	-	1967,890
3.	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе в г. Нолыск в зоне присутствия ОАО «Коммуэнергo»	2014-2018	2015	-	972,642	167,380	1333,200	-1165,820	1165,820	-	-	1165,820
4.	Реконструкция угольной котельной № 11 Нолынского ПК и ТС с установкой газового котла наружного размещения	2014-2018	2018	2015	3255,535	336,260	1323,470	-987,210	987,210	-	-	987,210
	ВСЕГО по программе				15387,710	2068,130	4999,530	-2931,400	2931,400	-	-	2931,400
	ООО "Индикон" - «Строительство, модернизация и реконструкция системы теплоснабжения Кировского областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Талицкий детский туберкулезный санаторий» и многоквартирного дома № 30 по улице Талыда в слободе Талыда муниципального образования «Город Киров» общества ограниченной ответственности «Индикон» на 2014-2019 годы"											

1.			2014	2014		39150,700	39150,700	39150,700	0,000	0,000			
	Строительство БМК 3.6 МВт ВСЕГО по программе		2014			39150,700	39150,700	39150,700	0,000	0,000			0,000
ООО "Газпром теплосервис Киров" - Инвестиционная программа "По строительству, модернизации и реконструкции системы теплоснабжения муниципального образования городского округ "Город Киров" (мкр. Радужный)" на 2014-2023 годы"													
	Строительство водогрейной газовой котельной - 38,26 Мвт по адресу: г. Киров, Новоярский район, мкр. Радужный	2014-2023	2014	2015	159661,02	-	76464,683	-	76464,683	76464,683			
	ВСЕГО по программе				159661,020	-	76464,683	-	76464,683	76464,683	0,000	0,000	
ООО "Газпром теплосервис Киров" - Инвестиционная программа "Строительство, модернизация и реконструкция системы теплоснабжения деревни Малая Субботиха МО "Город Киров" на 2014-2024 годы"													
1	Реконструкция блочно-модульной котельной № 1/5 ООО "Кировтеплоэнерго"	2014-2024	2014	2014	10198,000	-	-	-	-	-			
2	Реконструкция тепловых сетей от блочно-модульной котельной № 1/5 до потребителей	2014-2024	2014	2015	9091,920	9091,920	9157,079	-65,159	65,159	65,159			
	ВСЕГО по программе				19289,920	9091,920	9157,079	-65,159	65,159				
ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» - Инвестиционная программа по городу Кирову на 2015 год													
1	Проектно-исследовательские работы для строительства тепловых сетей	2015	2015	2015	1162,3	1162,3	0,000	0	-1162,300				
2	Строительство перемычки от ТК-2 до ТК-11, 20300 - 225м, с устройством ТК (адрес: г. Киров, ул. Подгорная, 16 от ТК-2)	2015	2015	2015	13383,6	13383,6	11754,5	0	-1629,100				
3	Строительство теплотрассы от ОП17 (Н5) до здания по ул. Заводской, 17-б: 2050 - 430м (для закрытия котельной 6.15.) (адрес: г. Киров по ул. Заводской, 17б)	2015	2015	2015	0,0	0,0	701,8	0	701,800				
4	Проектно-исследовательские работы для реконструкции тепловых сетей и тепловых камер	2015	2015	2015	13496,8	13496,8	0,0	0	-13496,800				
5	Реконструкция тепловых сетей п. Дороницы от перекрестка ул. Мира - ул. Центральной вверх по ул. Центральной	2015	2015	2015	6737,8	6737,8	6714,8	0	-23,000				
6	Реконструкция секционной тепловой камеры В-299 (адрес: г. Киров, перекресток ул. Загородная - Труда)	2015	2015	2015	8940,9	8940,9	8594,4	0	-346,500				
7	Реконструкция секционной тепловой камеры В-106 (адрес: г. Киров, ул. Сортовой, 36)	2015	2015	2015	4499,3	4499,3	3449,4	0	-1049,900				
8	Реконструкция секционной тепловой камеры ЮВ-К3а (адрес: г. Киров, ул. Менделеева, 23)	2015	2015	2015	1855,3	1855,3	1639,7	0	-215,600				
9	Реконструкция секционной тепловой камеры ЮВ-К2 (адрес: г. Киров, перекресток ул. Менделеева - Московская)	2015	2015	2015	5792,2	5792,2	3428,3	0	-2363,900				
10	Реконструкция секционной тепловой камеры ТК-2 (адрес: г. Киров, ул. Азина, 11)	2015	2015	2015	2006,0	2006,0	1699,6	0	-306,400				
11	Реконструкция секционной тепловой камеры ТК 6-62 (адрес: г. Киров, перекресток ул. Свободы - Красноярской)	2015	2015	2015	2420,2	2420,2	2070,7	0	-349,500				
12	Реконструкция секционной тепловой камеры ТК-6 (адрес: г. Киров, ул. Орловская, 24)	2015	2015	2015	2258,5	2258,5	1239,9	0	-1018,600				
13	Реконструкция секционной тепловой камеры 6-49, 6-50 (адрес: г. Киров, перекресток пр. Октябрьский - Красноярская)	2015	2015	2015	7975,6	7975,6	4545,0	0	-3430,600				
14	Реконструкция тепломатриалы от СК-25 до СК-26: 20500 - 67м (адрес: г. Киров, от пер. Тролейбусная до Октябрьского пр-та)	2015	2015	2015	1070,3	1070,3	1433,7	0	363,400				
15	Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до ТК-17: 20250 - 100 м (адрес: г. Киров. Перекресток пер. Гирсовский - ул. Стахановской)	2015	2015	2015	330,7	330,7	521,4	0	190,700				
16	Благоустройство теплотрассы от ЦТП-109 (адрес: г. Киров, ул. Шинников, 26)	2015	2015	2015	826,0	826,0	757,5	0	-68,500				
17	Реконструкция теплотрассы от 11-16 до 11-18: 2/ду 500-160м (адрес: г. Киров, от перекрестка ул. Казанская - Митицкая в сторону ул. Блохера)	2015	2015	2015	15337,2	15337,2	15315,3	0	-21,900				
18	Реконструкция теплотрассы от 11-14 до ТК подвоям: 20500 - 60м (адрес: г. Киров, ул. Блохера, 8)	2015	2015	2015	5524,9	5524,9	5490,8	0	-34,100				
19	Реконструкция тепломатриалы от ТК-6 до ТК-7: 20400 - 201м. (адрес: г. Киров, перекресток ул. Щорса - ул. Сурикова)	2015	2015	2015	15343,3	15343,3	11737,6	0	-3605,700				
20	Реконструкция тепломатриалы от ТК6-78 до ТК6-79: 20250 - 88м (адрес: г. Киров, перекресток ул. Казанская - ул. Горбачева)	2015	2015	2015	4741,2	4741,2	3712,5	0	-1028,700				

21	Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до ЦТП-82: 20400 - 179 м. (адрес: г. Киров, ул. Улгита, 7а)	2015	2015	2015	11873,2	11873,2	8793,2	0	-3080,000			
22	Реконструкция теплотрассы от С-К17 до С-К18: 20500 - 294м (адрес: г. Киров, от перекрестка ул. Большаева - Крутикова в сторону ул. Лепсе)	2015	2015	2015	14885,4	14885,4	15049,4	0	164,000			
23	Реконструкция теплотрассы от УТ-2 до УТ-4: 20700 - 192м (адрес: г. Киров, от ул.Тимирязева, 10 до ул. Тимирязева, 8)	2015	2015	2015	20665,3	20665,3	18501,4	0	-2163,900			
24	Реконструкция теплотрассы от ТК 6-58 до ТК-12: участок от ТК-2 до ТК-4 20250 - 170м (адрес: г. Киров, от ул. Красноармейской, 44)	2015	2015	2015	6270,6	6270,6	6909,5	0	638,900			
25	Реконструкция теплотрассы от ТК-34: 20200 - 162м, 20100 -122м. (адрес: г. Киров, по ул. Дзержинского, 14)	2015	2015	2015	0,0	0,0	641,6	0	641,600			
26	Реконструкция теплотрассы от ВСТ-К2 до ТК-2: 20150 - 55м, 20100 - 52м (адрес: г. Киров, перекресток ул. Пятницкая - ул. Захаватова)	2015	2015	2015	0,0	0,0	259,6	0	259,600			
27	Реконструкция тепломаршрута ЮК12-ЮК14: 20600 - 310м (адрес: г. Киров, от перекрестка ул. Московская - ул. Менделеева в сторону ул. Воровского)	2015	2015	2015	0	0	741	0	741,000			
28	Реконструкция ГВС от ЦТП-180: от ТК-2 до здания по ул. Горького, 67 (адрес: г. Киров, ул. Горького, 67)	2015	2015	2015	105	105	105,7	0	0,700			
29	Реконструкция тепломаршрута от ТК7-04 до ТК8-01: 20600 - 55м (адрес: г. Киров, ул. Чапаева, 1)	2015	2015	2015	4365,5	4365,5	4668,9	0	303,400			
30	Реконструкция тепломаршрута от ТК1-20 до К-9: 20400 - 58м (адрес: г. Киров, ул. К.Маркса, 28)	2015	2015	2015	2714,8	2714,8	2723,7	0	8,900			
31	Реконструкция тепломаршрута от НО-4 до ТК12-03: 20500 - 52м (адрес: г. Киров, ул. Комсомольская, 14)	2015	2015	2015	3260,7	3260,7	2758,3	0	-502,400			
32	Реконструкция тепломаршрута от ТК9-05 до ТК9-06: 20250 - 40м (адрес: г. Киров, ул. Попова, 32)	2015	2015	2015	2987,2	2987,2	3076,4	0	89,200			
33	Техпереворужение теплотрасс с модернизацией теплоизоляции (адрес: г. Киров, ул. Комсомольская, 93, ул. Комсомольская, 60)	2015	2015	2015	91190,4	91190,4	98241,6	0	7051,200			
34	Проектно-исследовательские работы для реконструкции существующих объектов	2015	2015	2015	5727,3	5727,3	0	0	-5727,300			
35	Реконструкция котельной 11.6 (адрес: с. Русское, ул. Коммуны)	2015	2015	2015	0	0	178,2	0	178,200			
36	Установка блочно-модульной газовой котельной (адрес: п. Победиллово)	2015	2015	2015	4973,2	4973,2	4913,8	0	-59,400			
37	Установка блочно-модульной газовой котельной (адрес: п. Захарилцево)	2015	2015	2015	5709,7	5709,7	5201,2	0	-508,500			
38	Установка автоматики и телеметрии на центральных тепловых пунктах (адрес: г. Киров)	2015	2015	2016	32355,2	32355,2	0	32355,2	-32355,200			
39	Реконструкция оборудования ЦТП-186 (адрес: г. Киров, ул. Народная, 11)	2015	2015	2015	5449,8	5449,8	950,7	0	-4499,100			
40	Реконструкция ЦТП-112 (установка блочного ЦТП) (адрес: г. Киров, ул. Попова, 4-а)	2015	2015	2015	0	0	1035,9	0	1035,900			
41	ВНА. Аттестация лабораторий и технологий	2015	2015	2015	259,6	259,6	27,5	0	-232,100			
42	ВНА. Разрешения, нормативы	2015	2015	2015	106,2	106,2	33,6	0	-72,600			
43	ВНА. Декларации, экспертиза деклараций и технической документации	2015	2015	2015	5269,9	5269,9	3383,1	0	-1886,800			
44	ОНТМ. Оборудование	2015	2015	2015	5698,2	5698,2	728,7	0	-4969,500			
	ВСЕГО по программе				337569,100	337569,100	263729,700	32355,2	-73839,400			
МУП "Энергетик" - Инвестиционная программа «Повышение энергетической эффективности качества и надежности теплоснабжения потребителей, обслуживаемых от котельной МУП «Энергетик», расположенной по адресу: г.Белая Холуница ул.Ленина 5 на 2015 год»												
3.2.1	Реконструкция наружных сетей теплотрассы участка № 50 на ул.Ленина г.Белая Холуница (105 п.м.)	2015	2015		586,819	586,819	0	587	-586,819			
	ВСЕГО по программе				586,819	586,819	0,000	586,819	-586,819			
ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» - Инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» от теплоэлектростанций на 2015-2016 гг.»												
1	Строительство теплотрассы для подключения объекта Хлывновский 10	2015-2016	2016	2015	1540,430	1540,430	4195,050	-2654,620	2654,620			
2	Строительство теплотрассы для подключения объекта Крутька 10	2015-2016	2016	2015	3394,740	3394,740	2567,540	827,200	-827,200			
3	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 190/2	2015-2016	2016	-	1513,430	1513,430	0,000	1513,430	-1513,430			
4	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 192	2015-2016	2016	-	2058,570	2058,570	0,000	2058,570	-2058,570			
5	Строительство теплотрассы для подключения объекта Московская р-н Метро	2015-2016	2016	-	49183,510	49183,510	0,000	49183,510	-49183,510			
6	Строительство теплотрассы для подключения объекта Рудвицкого 59	2015-2016	2016	2015	1297,740	1297,740	905,200	392,540	-392,540			
7	Строительство теплотрассы для подключения объекта Тролейбусный пер. 6а	2015-2016	2016	-	579,780	579,780	0,000	579,780	-579,780			
8	Строительство теплотрассы для подключения объекта Урицкого 5	2015-2016	2016	-	1511,440	1511,440	0,000	1511,440	-1511,440			

9	Строительство теплотрассы для подключения объекта Березниковский 34	2015-2016	2016	-	2016,810	2016,810	0,000	2016,810	-2016,810			
10	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.3 Звонина 9а	2015-2016	2016	-	1584,560	1584,560	0,000	1584,560	-1584,560			
11	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.3 Звонина 11/1 к.3,4	2015-2016	2016	-	1689,030	1689,030	0,000	1689,030	-1689,030			
12	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.2 Звонина 11/1 к.1	2015-2016	2016	-	876,190	876,190	0,000	876,190	-876,190			
13	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.1 Звонина 11/1 к.2	2015-2016	2016	2015	285,140	285,140	314,000	-28,860	28,860			
14	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-4 - Звонина 9	2015-2016	2016	2015	853,360	853,360	885,380	-32,020	32,020			
15	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.5 Звонина 13	2015-2016	2016	2015	285,140	285,140	261,270	23,870	-23,870			
16	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.9-ТК-11.10 - Звонина 11/2	2015-2016	2016	-	1621,320	1621,320	0,000	1621,320	-1621,320			
17	Строительство теплотрассы ТК-11.4-ТК-11.10 (общая на 9/2, 11/2, 13/1, 13/2, 13/3, 13, 11)	2015-2016	2016	-	17 686,78	17 686,78	4337,010	13349,770	-13349,770			
18	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.10-Звонина 9/2	2015-2016	2016	-	591,43	591,43	0,000	591,430	-591,430			
19	Строительство теплотрассы для подключения объекта Больничная 9, Северное кольцо, 25, 16а, Родниковый, 3а (всего 8 объектов)	2015-2016	2016	-	12 154,20	12 154,20	0,000	12154,200	-12154,200			
20	Строительство теплотрассы для подключения объекта Славская 5	2015-2016	2016	-	4 066,94	4 066,94	0,000	4066,940	-4066,940			
21	Строительство теплотрассы для подключения объекта Оричевская 20	2015-2016	2016	-	235,55	235,55	0,000	235,550	-235,550			
22	Строительство теплотрассы для подключения объекта Дерендеева, д. 75/1	2015-2016	2016	-	195,99	195,99	0,000	195,990	-195,990			
23	Строительство теплотрассы для подключения объекта Зеленая/Шевченко	2015-2016	2016	-	3 841,25	3 841,25	0,000	3841,250	-3841,250			
24	Строительство теплотрассы для подключения объекта Молчановская (школа и д/с)	2015-2016	2016	-	22 878,49	22 878,49	0,000	22878,490	-22878,490			
25	Строительство теплотрассы для подключения объекта Комсомольская, 1	2015-2016	2016	-	760,20	760,20	0,000	760,200	-760,200			
26	Строительство теплотрассы для подключения объекта Хлыновская 15	2016-2017	2017	2015	7 767,70	0,000	4681,91	-4681,910	4681,910			
27	Строительство теплотрассы для подключения объекта Автотранспортный 4	2016-2017	2017	-	3 345,91	0,000	0,000	0,000	0,000			
28	Строительство теплотрассы для подключения объекта Воровского 12	2016-2017	2017	-	425,52	0,000	0,000	0,000	0,000			
29	Строительство теплотрассы для подключения объекта Газетный 1 пер.27	2016-2017	2017	2015	2 044,79	0,000	650,25	-650,250	650,250			
30	Строительство теплотрассы для подключения объекта К.Маркса 73а	2016-2017	2017	-	1 642,97	0,000	0,000	0,000	0,000			
31	Строительство теплотрассы для подключения объекта Комомольская 15/ Октябрьский пр. 124	2016-2017	2017	-	1 797,29	0,000	0,000	0,000	0,000			
32	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 4	2016-2017	2017	-	596,67	0,000	0,000	0,000	0,000			
33	Строительство теплотрассы для подключения объекта Мурашевский пр.7, Ярославская, 32	2016-2017	2017	-	8 606,04	0,000	787,98	-787,980	787,980			
34	Строительство теплотрассы для подключения объекта Некрасова 49 ФОК	2016-2017	2017	-	798,34	0,000	0,000	0,000	0,000			
35	Строительство теплотрассы для подключения объекта Попова-Чистопрудненская	2016-2017	2017	-	98 948,39	0,000	0,000	0,000	0,000			
36	Строительство теплотрассы для подключения объекта Производственная 33	2016-2017	2017	-	831,32	0,000	0,000	0,000	0,000			
37	Строительство теплотрассы для подключения объекта Рудничного 36	2016-2017	2017	-	4 396,74	0,000	0,000	0,000	0,000			
38	Строительство теплотрассы для подключения объекта Свободы 6 и в районе д.4	2016-2017	2017	-	3 123,90	0,000	0,000	0,000	0,000			
39	Строительство теплотрассы для подключения объекта Щорса 62	2016-2017	2017	-	4 360,01	0,000	0,000	0,000	0,000			
40	Строительство теплотрассы для подключения объекта Березниковский 36	2016-2017	2017	-	3 175,69	0,000	0,000	0,000	0,000			
41	Строительство теплотрассы для подключения объекта Березниковский 38	2016-2017	2017	-	3 175,69	0,000	0,000	0,000	0,000			
42	Строительство теплотрассы для подключения объекта Березниковский 40	2016-2017	2017	-	2 079,89	0,000	0,000	0,000	0,000			
43	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.4 - Звонина 11	2016-2017	2017	-	399,82	0,000	0,000	0,000	0,000			
44	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.6 Звонина 13/1	2016-2017	2017	-	386,63	0,000	0,000	0,000	0,000			
45	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.7 Звонина 13/2	2016-2017	2017	-	323,32	0,000	0,000	0,000	0,000			
46	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.8 Звонина 13/3	2016-2017	2017	-	509,58	0,000	0,000	0,000	0,000			

47	Строительство теплотрассы для подключения объекта Большой 9, Северное кольцо, 25, 16а, Родниковый, 3а (всего 8 объектов)	2016-2017	2017	-	9 722,20	0,000	0,000	0,000	0,000			
48	Строительство теплотрассы для подключения объекта Петелины 6	2016-2017	2017	-	534,67	0,000	0,000	0,000	0,000			
49	Строительство теплотрассы к мкр. Ст. Урванцево	2016-2017	2017	-	56357	0,000	0,000	0,000	0,000			
50	Реконструкция т/м М2 ТЭЦ-5	2015-2015	2015	-	28 389,83	28 389,83	23044,800	5345,030	-5345,030			
51	Реконструкция участка т/т мкр. Урванцево, ТК-2*-ТК-7	2016-2016	2016	-	16261,6	0,000	0,000	0,000	0,000			
ВСЕГО по программе					392703,5	161091,85	42630,390	118461,460	-118461,460			
МУП "Теплосервис" - Инвестиционная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры МУП "Теплосервис" на 2015-2017 гг."												
1.	Замена тепловых сетей горячего водоснабжения от котельной № 2 до жилого дома ул. Грина, д. 55	2015-2017	2017	-	4775,000	1385,000	-	1385,000	-1385,000			-1385,000
ВСЕГО по программе					4775,000	1385,000	-	1385,000	-1385,000			-1385,000
МУП "КЭС "Энерго" - Инвестиционная программа "МУП «КЭС «Энерго» в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы»												
3.2.1.	Замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел марки "Термотехник ТТ100" мощностью 5 МВт на котельной по ул. Азина, 9а г. Вятские Поляны ПСД	2015-2018	2015	2015	41980,330	726,388	726,388	0,000	0,000			
3.2.2.	Замена котла ДКВ-4-13 на водогрейный котел марки "Термотехник ТТ 100" мощностью 5 МВт на котельной по ул. Гагарина, 12а г. Вятские Поляны ПСД	2015-2018	2016	2015		111,596	111,596	0,000	0,000			
ВСЕГО по программе					41980,330	837,984	837,984	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Инвестиционная программа ООО «Шабалинское ЖКХ» по модернизации котельной № 4 (Центральная районная больница) на 2015-2019 года												
3.2.1.	Проектно-исследовательские работы, приобретение материалов	2015-2019	2015	2015	699	699	353,443	346	-345,557			
ВСЕГО по программе					699,000	699,000	353,443	345,557	-345,557	0,000	0,000	0,000
ООО "Газпром теплосервис Киров" - Инвестиционная программа «Строительство, модернизация и реконструкция системы теплоснабжения муниципального образования «Кумское городское поселение» на 2015 – 2024 годы»												
1.	Разработка проектной документации	2015	2015	-	9 870,330	9 870,330	-	-	-			
2.	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 13,0 Мвт	2015	2015	-	88 833,050	88 833,050	-	-	-			
3.	Строительство тепловых сетей	2015	2015	-	77 186,440	77 186,440	-	-	-			
4.	Ввод объектов в эксплуатацию	2015	2015	-	-	-	-	-	-			
ВСЕГО по программе					175 889,830	175 889,830	-	-	-			
ВСЕГО по инвестиционным программам за 2015 год					1325036,629	731046,423	442276,269	147860,807	-112880,324			
внепрограммное мероприятие												
1	Реконструкция секционной тепловой камеры ЮВ-К8 ул. Производственная - Боровского	0	0	2015	0	0	586,7	0	586,700			

Заместитель министра

Л.И. Князькин

Исполнитель
Артеменкова Людмила Николаевна
64-05-98