

Сводный отчет о выполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности  
в сфере теплоснабжения в Кировской области, за 2016 год

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию, год		Стоимостная оценка инвестиционной программы, тыс. руб. (с НДС)			Стоимостная оценка инвестиций за 2016 год, тыс. руб. (с НДС)			Отклонения за 2016 год				Причины отклонений / Принятые меры
			план	факт	полная стоимость согласно инвестиционной программе	профинансировано с начала реализации инвестиционной программы, в т.ч. 2016 год	осталось профинансировать до конца реализации инвестиционной программы	финансирование в отчетном периоде (2016 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода (2016 год)	тыс. руб. (с НДС)	из них за счет:			
								план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам конкурсов, закупочных процедур	прочее (указать)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ОАО "Коммуэнерго" - Инвестиционная программа "Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Зуевского ПК и ТС ОАО "Коммуэнерго" на 2014-2016 годы"</b>															
1.	Реконструкция угольной котельной № 2 Зуевского ПК и ТС	2014-2016	2016	2016	4 323,30	6 570,07	0,00	1 060,58	2 210,32	0,00	1 149,74		1 149,74		
2.	Реконструкция угольной котельной № 7 Зуевского ПК и ТС	2014-2016	2016	2015	3 749,11	2 312,19	0,00	1 468,68	0,00	0,00	-1 468,68			-1 468,68	Мероприятие закончено ранее запланированного срока. Уточнение ПСД
3.	Установка комплексной автоматизированной системы контроля и управления котельными в г. Зуевка в зоне присутствия ОАО «Коммуэнерго»	2014-2016	2016	2016	242,31	242,54	0,00	242,31	242,54	0,00	0,23	-		0,23	
<b>ВСЕГО по программе</b>					8 314,71	9 124,80	0,00	2 771,57	2 452,87	0,00	-318,71	0,00	1 149,74	-1 468,45	
<b>ОАО "Коммуэнерго" - Инвестиционная программа "Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных Нолинского ПК и ТС ОАО "Коммуэнерго" на 2014-2018 годы"</b>															
1.	Объединение тепловых сетей угольных котельных №№ 2,5 с переводом нагрузки котельной на газовые котлы наружного размещения на базе котельной № 5 с закрытием котельной № 2	2014-2018	2018	-	9 911,21	9 250,33	660,88	2 735,48	8 087,56	-5 352,08	5 352,08			5 352,08	Окончание мероприятия в 2017 году.
2.	Реконструкция котельной № 12 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на котел наружного размещения	2014-2018	2018	2016	3 758,90	3 758,90	0,00	862,29	50,00	0,00	-812,29			-812,29	Мероприятие закончено ранее запланированного срока.
3.	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе	2014-2018	2018	-	1 669,35	1 430,00	239,35	326,20	0,00	326,20	-326,20			-326,20	Монтаж автоматики на котельной № 5 будет выполнен в 2017 году после завершения работ по объединению с котельной № 2.
4.	Реконструкция котельной № 11 Нолинского ПК и ТС с переводом нагрузки на газовый котел наружного размещения	2014-2018	2018	2015	3 020,88	3 020,87	0,00	773,27	0,00	0,00	-773,27			-773,27	Мероприятие закончено ранее запланированного срока.
<b>ВСЕГО по программе</b>					18 360,34	17 460,10	900,23	4 697,24	8 137,56	-5 025,88	3 440,32			3 440,32	
<b>ОАО "Коммуэнерго" - Инвестиционная программа "Повышение энергетической эффективности оборудования, качества и надежности теплоснабжения потребителей, запитанных от котельных ОАО "Коммуэнерго", расположенных по адресам: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2 а; дер. Рябиновщина Нолинского района на 2014-2016 годы"</b>															
1.	Комплексная автоматизация котельных, работающих на газовом топливе	2014-2016	2016	2015	327,30	476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>ВСЕГО по программе</b>					327,30	476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	





20	Строительство теплотрассы для подключения объекта Спасская 5	2015-2016	2016	-	4 066,94	0,00	4 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Строительство теплотрассы для подключения объекта Оричевская 20	2015-2016	2016	-	235,55	0,00	235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Строительство теплотрассы для подключения объекта Дерендяева, д. 75/1	2015-2016	2016	-	195,99	0,00	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Строительство теплотрассы для подключения объекта Зеленая/Шевченко	2015-2016	2016	-	3 841,25	0,00	3 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Строительство теплотрассы для подключения объекта Молчановская (школа и д/с)	2015-2016	2016	-	22 878,49	0,00	22 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Строительство теплотрассы для подключения объекта Комсомольская, 1	2015-2016	2016	2016	760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мероприятие выполнено в результате реконструкции 2-й очереди ТЭЦ-5 (увеличение пропускной способности магистрали) п. 50
26	Строительство теплотрассы для подключения объекта Хлыновская 15	2016-2017	2017	2015	7 767,70	4 681,91	0,00	7 767,70	0,00	0,00	-7 767,70	0,00	0,00	-7 767,70	Мероприятие выполнено в 2015 году
27	Строительство теплотрассы для подключения объекта Автотранспортный 4	2016-2017	2017	-	3 345,91	0,00	3 345,91	3 345,91	0,00	3 345,91	-3 345,91	0,00	0,00	-3 345,91	
28	Строительство теплотрассы для подключения объекта Воровского 12	2016-2017	2017	2016	425,52	723,80	0,00	425,52	723,80	0,00	298,28	298,28	0,00	0,00	
29	Строительство теплотрассы для подключения объекта Газетный 1 пер.27	2016-2017	2017	2015	2 044,79	650,25	0,00	2 044,79	0,00	0,00	-2 044,79	0,00	0,00	-2 044,79	Мероприятие выполнено в 2015 году
30	Строительство теплотрассы для подключения объекта К.Маркса 73а	2016-2017	2017	2016	1 642,97	559,61	0,00	1 642,97	559,61	0,00	-1 083,36	-1 083,36	0,00	0,00	
31	Строительство теплотрассы для подключения объекта Комомольская15/ Октябрьский пр. 124	2016-2017	2017	-	1 797,29	0,00	1 797,29	1 797,29	0,00	1 797,29	-1 797,29	0,00	0,00	-1 797,29	
32	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ленина 4	2016-2017	2017	-	596,67	0,00	596,67	596,67	0,00	596,67	-596,67	0,00	0,00	-596,67	
33	Строительство теплотрассы для подключения объекта Мурашинский пр.7, Ярославская, 32	2016-2017	2017	-	8 606,04	21 681,21	-13 075,17	8 606,04	20 893,23	-12 287,19	12 287,19	12 287,19	0,00	0,00	
34	Строительство теплотрассы для подключения объекта Некрасова 49 ФОК	2016-2017	2017	-	798,34	0,00	798,34	798,34	0,00	798,34	-798,34	0,00	0,00	-798,34	
35	Строительство теплотрассы для подключения объекта Попова-Чистопрудненская	2016-2017	2017	-	98 948,39	0,00	98 948,39	98 948,39	0,00	98 948,39	-98 948,39	0,00	0,00	-98 948,39	
36	Строительство теплотрассы для подключения объекта Производственная 33	2016-2017	2017	-	831,32	0,00	831,32	831,32	0,00	831,32	-831,32	0,00	0,00	-831,32	
37	Строительство теплотрассы для подключения объекта Рудницкого 36	2016-2017	2017	-	4 396,74	0,00	4 396,74	4 396,74	0,00	4 396,74	-4 396,74	0,00	0,00	-4 396,74	
38	Строительство теплотрассы для подключения объекта Свободы 6 и в районе д.4	2016-2017	2017	-	3 123,90	0,00	3 123,90	3 123,90	0,00	3 123,90	-3 123,90	0,00	0,00	-3 123,90	
39	Строительство теплотрассы для подключения объекта Щорса 62	2016-2017	2017	-	4 360,01	0,00	4 360,01	4 360,01	0,00	4 360,01	-4 360,01	0,00	0,00	-4 360,01	

40	Строительство теплотрассы для подключения объекта Березниковский 36	2016-2017	2017	-	3 175,69	0,00	3 175,69	3 175,69	0,00	3 175,69	-3 175,69	0,00	0,00	-3 175,69	
41	Строительство теплотрассы для подключения объекта Березниковский 38	2016-2017	2017	-	3 175,69	0,00	3 175,69	3 175,69	0,00	3 175,69	-3 175,69	0,00	0,00	-3 175,69	
42	Строительство теплотрассы для подключения объекта Березниковский 40	2016-2017	2017	-	2 079,89	0,00	2 079,89	2 079,89	0,00	2 079,89	-2 079,89	0,00	0,00	-2 079,89	
43	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.4 - Зянкина 11	2016-2017	2017	-	399,82	0,00	399,82	399,82	0,00	399,82	-399,82	0,00	0,00	-399,82	
44	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.6 Зянкина 13/1	2016-2017	2017	2016	386,63	2 811,07	0,00	386,63	2 811,07	0,00	2 424,44	2 424,44	0,00	0,00	
45	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.7 Зянкина 13/2	2016-2017	2017	-	323,32	0,00	323,32	323,32	0,00	323,32	-323,32	0,00	0,00	-323,32	
46	Строительство теплотрассы для подключения объекта ТК-11.8 Зянкина 13/3	2016-2017	2017	-	509,58	0,00	509,58	509,58	0,00	509,58	-509,58	0,00	0,00	-509,58	
47	Строительство теплотрассы для подключения объекта Больничный 9, Северное кольцо, 25, 16а, Родниковый, 3а (всего 8 объектов)	2016-2017	2017	-	9 722,20	0,00	9 722,20	9 722,20	0,00	9 722,20	-9 722,20	0,00	0,00	-9 722,20	
48	Строительство теплотрассы для подключения объекта Петелины 6	2016-2017	2017	-	534,67	0,00	534,67	534,67	0,00	534,67	-534,67	0,00	0,00	-534,67	
49	Строительство теплотрассы к мкр. Сл. Урванцево	2016-2017	2017	-	56 357,00	1 481,89	54 875,11	56 357,00	1 481,89	54 875,11	-54 875,11	0,00	0,00	-54 875,11	мероприятие выполнено частично, выполнены проектные работы
50	Реконструкция т/м №2 ТЭЦ-5	2015-2015	2015	2016	28 389,83	31 680,57	0,00	0,00	8 635,77	0,00	8 635,77	0,00	0,00	8 635,77	мероприятие выполнено частично в 2015 году
51	Реконструкция участка т/т мкр. Урванцево, ТК-2*-ТК-7	2016-2016	2016	2016	16 261,60	8 028,30	0,00	16 261,60	8 028,30	0,00	-8 233,30	-8 233,30	0,00	0,00	
<b>ВСЕГО по программе</b>					<b>392 703,53</b>	<b>98 196,54</b>	<b>286 574,09</b>	<b>231 611,60</b>	<b>55 566,15</b>	<b>169 801,44</b>	<b>-176 045,53</b>	<b>6 349,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-182 394,91</b>	
<b>ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» - Инвестиционная программа по городу Кирову на 2016 - 2018 годы</b>															
1	Установка блочно-модульной газовой котельной в пос. Костино (Строительно-монтажные работы)	2016	2016	-	79 127,10	0,00	79 127,10	79 127,10	0,00	79 127,10	-79 127,10	0,00	0,00	-79 127,10	
2	Строительство теплотрассы к домам Родниковая, д. 2, пер. 3-ий родниковый, д. 8, Ул. Ананьинская, д. 3 (переподключение потребителей)	2016	2016	-	11 970,00	0,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	-11 970,00	0,00	0,00	-11 970,00	
3	Строительство теплотрассы от сетей КССК 20125 протяженностью 600 м (вывод из эксплуатации котельной 6.8)	2016-2017	2017	-	12 788,20	0,00	12 788,20	974,80	0,00	974,80	-974,80	0,00	0,00	-974,80	
4	Строительство теплотрассы от БМК-1.1 до котельной 6.13 2050 протяженностью 250 м (вывод из эксплуатации котельной 6.13)	2017	2017	-	9 190,60	0,00	9 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Реконструкция тепловых сетей п. Дороницы 40200 протяженностью 230 м (Строительно-монтажные работы)	2016	2016	2016	14 963,60	16 797,50	0,00	14 963,60	16 797,50	0,00	1 833,90	1 833,90	0,00	0,00	
6	Реконструкция секционной тепловой камеры В-179 по ул. Ердякова (Строительно-монтажные работы)	2016	2016	-	1 036,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	-1 036,00	0,00	0,00	-1 036,00	

7	Реконструкция секционной тепловой камеры ТК-6 по ул. Угита - Московская (Строительно-монтажные работы)	2016	2016	-	1 078,50	0,00	1 078,50	1 078,50	0,00	1 078,50	-1 078,50	0,00	0,00	-1 078,50	
8	Реконструкция секционной тепловой камеры ТК-6 ул. Дерендьева - Милицейская (Строительно-монтажные работы)	2016	2016	-	1 314,50	0,00	1 314,50	1 314,50	0,00	1 314,50	-1 314,50	0,00	0,00	-1 314,50	
9	Реконструкция участка тепломгистрали по ул. Герцена от ТК 3-10 до ТК 3-12 2Ø300 -133м (Строительно-монтажные работы)	2016	2016	-	9 130,80	0,00	9 130,80	9 130,80	0,00	9 130,80	-9 130,80	0,00	0,00	-9 130,80	
10	Реконструкция теплотрассы от ТК 9-06 на ул.Попова-Шорса до ТК-2 по ул.Сурикова,52: 2Ø300 - 575м (Строительно-монтажные работы)	2016-2017	2017	-	40 845,20	0,00	40 845,20	13 559,60	0,00	13 559,60	-13 559,60	0,00	0,00	-13 559,60	
11	Реконструкция теплотрассы от ЦПП-64 от ЦПП до зданий по ул. Производственной, Студенческому проезду Ø100 протяженностью 47,3 м, Ø80 протяженностью 87 м (Строительно-монтажные работы)	2016	2016	2016	7 658,70	12 181,90	0,00	7 658,70	12 181,90	0,00	4 523,20	4 523,20	0,00	0,00	
12	Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до здания по ул. Свердлова, 24: 2Ø80, 2Ø50 - 40 м. (Строительно-монтажные работы)	2016	2016	2016	1 067,60	1 517,40	0,00	1 067,60	1 517,40	0,00	449,80	449,80	0,00	0,00	
13	Техпереворужение т/т по ул. Горького от ВК-1 до ВК-2: Ø700, Ø600 - 123м. (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2017	2017	-	13 086,20	0,00	13 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Реконструкция теплотрасс от ЦПП-186 по ул. Народной Ø50-150 протяженностью 897 м (Строительно-монтажные работы)	2016	2016	-	47 690,80	0,00	47 690,80	47 690,80	0,00	47 690,80	-47 690,80	0,00	0,00	-47 690,80	
15	Реконструкция тепломгистрали Юго-Восточной ЮВК16-ЮВК16-а: 2Ø1000 - 155м (Строительно-монтажные работы)	2016	2016	-	20 891,90	0,00	20 891,90	20 891,90	0,00	20 891,90	-20 891,90	0,00	0,00	-20 891,90	
16	Реконструкция тепломгистрали Южной ЮК12-ЮК14: 2Ø600 - 310м (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2016	2016	2016	31 192,10	24 104,00	0,00	31 192,10	24 104,00	0,00	-7 088,10	-7 088,10	0,00	0,00	
17	Техпереворужение т/т от ТК-1 до ТК-3: 2Ø200 - 199 м; от ТК-3 до зд. по ул. Преображенская, 111/1: 2Ø80 - 60м. (ПИР, СМР)	2016	2016	2016	13 436,70	3 854,10	0,00	13 436,70	3 854,10	0,00	-9 582,60	-9 582,60	0,00	0,00	
18	Реконструкция теплотрассы от ТК12-02 до ТК12-03 Т1- 500, Т2- 500, длина по каналу -303м (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2016	2016	-	29 818,00	0,00	29 818,00	29 818,00	0,00	29 818,00	-29 818,00	0,00	0,00	-29 818,00	
19	Реконструкция теплотрассы от УТ-49 до угла поворота 3-й Опытный пер., 2Ду400-280м	2016	2016	-	10 338,00	0,00	10 338,00	10 338,00	0,00	10 338,00	-10 338,00	0,00	0,00	-10 338,00	
20	Реконструкция тепломгистрали по ул. Воровского ВК-8 – ТК 7-04 323п.м. Ду=500мм (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2016	2016	-	31 786,20	562,60	31 223,60	31 786,20	562,60	31 223,60	-31 223,60	0,00	0,00	-31 223,60	мероприятие выполнено частично, выполнены проектно-изыскательские работы







51	Реконструкция тепломагистрали от коллекторной ТЭЦ-4 до ТК-1 по ул. Луганской Поселковая 2ф400-150м	2017	2017	-	6 491,20	0,00	6 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Реконструкция тепломагистрали от ТК-1 до поворота ул. Луганская – ул. Ломоносова Поселковая 2ф300,1ф400 протяженностью 1700м	2016-2018	2018	-	95 856,10	0,00	95 856,10	1 362,10	0,00	1 362,10	-1 362,10	0,00	0,00	-1 362,10	
53	Реконструкция тепломагистрали от поворота ул. Луганская – ул. Ломоносова до ТК-4 по ул. Ломоносова Поселковая 1ф4001ф500-320м	2018	2018	-	15 181,90	0,00	15 181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Реконструкция тепломагистрали от Ю-304 до Ю-320 2ф600-180м	2018	2018	-	19 656,40	0,00	19 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Реконструкция теплотрассы по ул. Кольцова от ТК-2 до ТК-3а 2ф250-165м	2017	2017	-	8 269,40	0,00	8 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Реконструкция тепломагистрали от В-106 до ТК-4, до ТК-10 по ул. Сормовской 2ф250-700м	2018	2018	-	41 275,20	0,00	41 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Реконструкция тепломагистрали Северная от С – К10 до С – К12 2ф500-316м	2018	2018	-	27 908,20	0,00	27 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Реконструкция тепломагистрали ул. Воровского, от ЮВ-К-5 до ЮВК-11 2ф900-500м	2018	2018	-	70 304,80	0,00	70 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Реконструкция теплотрассы от ТЭЦ-4 до ОП-В-278 1ф900, 2ф700-1475м	2016-2018	2018	-	139 668,90	0,00	139 668,90	1 820,90	0,00	1 820,90	-1 820,90	0,00	0,00	-1 820,90	
60	Реконструкция тепломагистрали от ОП - В - 278 до ОП - В - 318 1ф9002ф700-253 м	2018	2018	-	20 934,40	0,00	20 934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Реконструкция тепломагистрали Северная от С – К8 до С – К10 участки от С – К8 до С – К10 2ф500-370м	2018	2018	-	34 571,60	0,00	34 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Реконструкция тепломагистрали по ул. Производственная, от ЮВ – К8 до ТК-2 (по дог. № 82) и от ТК-2 до УТ-9(по дог. № 83). От ТК ЮВ К8 до УТ-9 2ф500-241м 2ф400-80м	2017-2018	2018	-	27 057,40	0,00	27 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Реконструкция тепломагистрали по ул. Свердлова, 4 от коллекторной Авитек до ТК – 19участкиот ТК – 1а до ТК – 9 2ф500-550м	2017	2017	-	47 836,80	0,00	47 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Реконструкция теплотрассы от ЦПП 123 по ул. Солнечной, 39 до ТК-17 (Проектно-изыскательские работы, Строительно-монтажные работы)	2016	2016	2016	11 599,70	6 374,30	0,00	11 599,70	6 374,30	0,00	-5 225,40	-5 225,40	0,00	0,00	
65	Реконструкция котельной 11.6 (Строительно-монтажные работы)	2016	2016	-	1 332,90	0,00	1 332,90	1 332,90	0,00	1 332,90	-1 332,90	0,00	0,00	-1 332,90	
66	ВНА. Декларации, экспертиза деклараций и технической документации	2016	2016	2016	1 383,50	17 541,80	0,00	1 383,50	17 541,80	0,00	16 158,30	0,00	0,00	16 158,30	проведено экспертиз в большем объеме, чем запланировано
67	ВНА. Декларации, экспертиза деклараций и технической документации	2018	2018	-	1 399,50	0,00	1 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ВСЕГО по программе</b>					<b>1 396 040,70</b>	<b>126 771,20</b>	<b>1 221 403,60</b>	<b>437 642,30</b>	<b>126 771,20</b>	<b>314 685,50</b>	<b>-310 871,10</b>	<b>-31 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279 243,10</b>	



**Инвестиционная программа МУП "КЭС "Энерго" в сфере теплоснабжения на 2015-2018 годы.**

1	Замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел марки "Термотехник ТТ100" мощностью 5МВт на котельной по ул. Азина, 9а г. Вятские Поляны														
	ПСД	2015	2015	2015	726,39	726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	СМР	2016	2016	2016	10 513,00	10 270,99	0,00	10 513,00	10 270,99	0,00	-242,01		-242,0		Дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 0143300021015000194-0093135-03 от 10.09.2015 - при исполнении контракта стороны пришли к соглашению об уменьшении объема работ на сумму 242,015 тыс. руб.
2	Замена котла ДКВ-4-13 на водогрейный котел марки "Термотехник ТТ100" мощностью 5МВт на котельной по ул. Гагарина, 12а г. Вятские Поляны														
	ПСД	2015-2016	2016	2016	558,40	557,98	0,00	446,80	446,38	0,00	-0,42		-0,42		
	СМР	2018	2018	-	14 523,45	0,00	14 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Техническое перевооружение ЦТП № 3, ул. Калинина, 4 СМР	2016	2016	2016	5 571,40	4 720,00	0,00	5 571,40	4 720,00	0,00	-851,40		-851,40		
4	Техническое перевооружение ЦТП № 5, ул. Ленина, 110 СМР	2016	2016	2016	9 206,62	9 074,00	0,00	9 206,62	9 074,00	0,00	-132,62		-132,62		
5	Техническое перевооружение ЦТП № 6, ул. Первомайская, 84 СМР	2018	2018	-	8 721,16	0,00	8 721,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>ВСЕГО по программе</b>				49 820,41	25 349,35	23 244,61	25 737,82	24 511,37	0,00	-1 226,45	0,00	-984,45	-242,0	
<b>МУП "Коммунальщик" - Инвестиционная программа "Реконструкция котельной № 5. Замена оборудования в котельной № 5 МУП "Коммунальщик" со строительством тепловых сетей с учетом ликвидации котельных узла связи и ДЮСШ в период 2016 - 2018 гг."</b>															
1	Строительство тепловых сетей от котельной "Узла связи" до котельной № 5. Строительство тепловых сетей от котельной "ДЮСШ" до котельной № 5.	2016-2018	2018	-	1 187,67	1 006,50	181,17	395,89	1 006,50	-610,61	610,61	0,00	0,00	610,61	Причиной отклонений фактических расходов от плановых является привлечение дополнительного финансирования, что привело к выполнению большего объема работ по мероприятиям ранее установленного срока.
2	Замена двух котлов марки КФМ-05 на котлы марки КВР-0,75 КД	2016-2018	2018	-	1 478,74	768,84	709,90	492,91	768,84	-275,93	275,93	0,00	0,00	275,93	
	<b>ВСЕГО по программе</b>				2 666,41	1 775,34	891,07	888,80	1 775,34	-886,54	886,54	0,00	0,00	886,54	
<b>ООО "СТЭК" - Инвестиционная программа ООО "СТЭК" в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы.</b>															
1	Модернизация (замена) участков тепловых сетей (ул. Мопра)	2017-2018	2018	-	3 451,54	492,59	2 958,96	0,00	492,59	-492,59	492,59	0,00	0,00	492,59	Проведение модернизации (замены) участков тепловых сетей в 2016 г. частично от плановых показателей на 2017-2018гг.
2	Модернизация (замена) участков тепловых сетей (ул. Комсомольская)	2018	2018	-	4 050,55	259,87	3 790,68	0,00	259,87	-259,87	259,87	0,00	0,00	259,87	Проведение модернизации (замены) участков тепловых сетей в 2016 г. частично от плановых показателей на 2017-2018гг.
3	Разработка гидравлических режимов тепловых сетей (давление, расход, температура теплоносителя) и гидравлическая наладка тепловых сетей	2016-2017	2017	-	1 506,62	0,00	1 506,62	1 375,00	0,00	1 375,00	-1 375,00	0,00	0,00	-1 375,00	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования
	<b>ВСЕГО по программе</b>				9 008,71	752,45	8 256,26	1 375,00	752,45	622,55	-622,55	0,00	0,00	-622,55	

МУП "Вулкан" - Инвестиционная программа МУП "Вулкан" по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ) на 2016 - 2018 годы.															
1	Реконструкция тепловых сетей ул. Радина г. Яранск Кировской области (котельная №1 МУП "Вулкан")	2016	2016	2016	401,00	401,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Реконструкция тепловых сетей котельной №5 МУП "Вулкан" ул. Лагуновская г. Яранск Кировской области	2017-2018	2018	-	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Замена двух котлов КВр-0,63 для котельной №6 МУП "Вулкан" ул. Кирпичная г. Яранск Кировской области	2017-2018	2018	-	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Замена котла №3 в котельной №5 (ул. Лагуновская) на котел КВм-1,74 с топкой ТШП	2016	2016	2016	1 480,50	754,00	0,00	1 480,50	754,00	0,00	-726,50	-726,50	0,00	0,00	Вместо запланированного котла КВм-1,74 был приобретен котел КВр-2,0. Поэтому сумма была израсходована меньше запланированной. Мероприятие выполнено.
<b>ВСЕГО по программе</b>					5 020,50	1 155,00	3 139,00	1 881,50	1 155,00	0,00	-726,50	-726,50	0,00	0,00	
ООО "Коммунальная энергетика" - Инвестиционная программа "Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО "Коммунальная энергетика" на 2016 - 2019 годы"															
1	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-1 до ТК-22,23 и жилых домов № 31 ул. Октябрьская, 46 ул. Гоголя, школа искусств (часть 1)	2016	2016	2016	663,61	663,61	0,00	663,61	663,61	0,00	0,00				
2	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-1 до ТК-22,23 и жилых домов № 31 ул. Октябрьская, 46 ул. Гоголя, школа искусств (часть 2)	2017	2017	2016	387,41	387,19	0,00	0,00	387,19	0,00	387,19	0,00	0,00	387,19	Мероприятие выполнено досрочно.
3	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-11 до Д/к Судостроитель, спортзала и адм. здания по ул. Спортивная (часть 1)	2017	2017	-	912,39	0,00	912,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-11 до Д/к Судостроитель, спортзала и адм. здания по ул. Спортивная (часть 2)	2018	2018	-	518,74	0,00	518,74	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки на территории Сосновской школы-интерната: ТК8 - ТК9; ТК9 - ТК10; ТК10 - ТК11; ТК9 - Мастерские; ТК9 - общежитие (часть 1)	2018	2018	-	646,86	0,00	646,86	0,00	0,00	0,00	0,00				

6	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки на территории Сосновской школы-интерната: ТК8 - ТК9; ТК9 - ТК10; ТК10 - ТК11; ТК9 - Мастерские; ТК9 - общежитие (часть 2)	2019	2019	-	572,17	0,00	572,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-15 до жилого дома № 2 по ул. Горького	2019	2019	-	529,93	0,00	529,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>ВСЕГО по программе</b>					4 231,11	1 050,80	3 180,09	663,61	1 050,80	0,00	387,19	0,00	0,00	387,19	
<b>ООО "Шабалинское ЖКХ" - Инвестиционная программа по модернизации котельной № 4 (Центральная районная больница) на 2015-2019 годы</b>															
1.	Проектно-исследовательские работы, приобретение оборудования	2015	2015	2016	699,00	699,00	0,00	0,00	345,56	0,00	345,56			345,56	Выполнение мероприятий запланированных на 2015 год
2.	Техническое перевооружение котельной, установка нового водогрейного опилочного котла КВ-Ва-1	2016-2019	2016	-	1 538,68	614,72	923,96	341,90	614,72	-272,82	272,82			272,82	Выполнение мероприятий запланированных на 2017 год
<b>ВСЕГО по программе</b>					2 237,68	1 313,72	923,96	341,90	960,28	-272,82	618,38			618,38	
<b>МКП ЖКХ пгт Афанасьево "Модернизация котельной детского сада д. Ромаша и котельной школы с. Пашино 2016-2017 годы"</b>															
1.	Модернизация котельной (дер. Ромаша)	2016-2017	2017	2016	146,10	146,00	0,00	43,30	146,00	0,00	102,70			102,70	Освоение за счет чистой прибыли предприятия
2.	Модернизация котельной (с. Пашино)	2016-2017	2017	2016	410,00	410,00	0,00	205,00	410,00	0,00	205,00			205,00	Освоение за счет чистой прибыли предприятия
<b>ВСЕГО по программе</b>					556,10	556,00	0,00	248,30	556,00	0,00	307,70	0,00	0,00	307,70	
<b>ВСЕГО по инвестиционным программам за 2016 год</b>					1 894 922,50	288 179,23	1 549 950,65	710 422,60	227 886,22	477 290,01	-482 536,48	-26 005,12	165,29	-456 696,66	

И.о. министра



И.Ю. Редькин

Исполнитель  
Потапова Ольга Геннадьевна  
64-14-06