

**Сводный отчет об исполнении инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения в Кировской области, за 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятий		Год окончания реализации мероприятий		Стоимость мероприятий, тыс.руб. (с НДС)			Стоимость мероприятий за отчетный год, тыс.руб. (с НДС)			Примечание (срочные обязательства)
		План по инвестиционной программе	Факт	План по инвестиционной программе	Факт	Всего по инвестиционной программе	Профицит/дефицит по началу реализации инвестиционной программы (с/п.п. отчетный год)	Отклонение (р.з. - гр.7) %	План по инвестиционной программе	Факт	Отклонение, тыс.руб. (с НДС) (гр.11 - гр.10) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>МУП "Коммунальщик" Кировский район - Инвестиционная программа "Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1, находящейся по адресу: шт Кизур, ул. Сергея Шарыгина" на 2019-2021 годы</b>												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1.	Замена участков тепловых сетей: ТК1-ТК2-ТК3-ТК4-подстанции ЦРБ (подземная прокладка), замена участков тепловых сетей: ТК2-корпус №1 ЦРБ (хирургия), ТК3-корпус №2 ЦРБ (дом отдыха), ТК4-аптека, ТК2-пищевых ЦРБ (подземная прокладка)	2019	2019	2020	-	1 580,418	704,744	-875,674	790,209	704,744	-85,465	
3.1.2.	Замена участков тепловых сетей к зданиям редакции, сбербанка и 3-х квартирному жилому дому (надземная прокладка)	2021	-	2021	-	553,752	0,000	-553,752	0,000	0,000	0,000	
<b>Всего по программе</b>						<b>2 134,170</b>	<b>704,744</b>	<b>-1 429,426</b>	<b>790,209</b>	<b>704,744</b>	<b>-85,465</b>	
<b>ООО "Макарь ЖКХ" - Инвестиционная программа "Модернизация котельной в с. Макарье" на 2017-2019 годы</b>												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
1	Модернизация котельной в с. Макарье, подготовка проектной документации 2016 год, в том числе: 1. Демонтаж котла стального жаротрубного пароводогрейного на твердом топливе; 2. Установка котла стального жаротрубного пароводогрейного на твердом топливе; 3. Прокладка трубопроводов обвязки котла, водонагревателей и насоса, стальных бесшовных и электросварных труб; 4. Монтаж газохода; 5. Изготовление газохода из листового стали; 6. Установка насоса центробежного с электродвигателем; 7. Установка манометров с трехходовым краном; 8. Установка термометров в опресе прямых и угловых; 9. Демонтаж трубы дымовой диаметром 530 мм; 10. Монтаж трубы дымовой диаметром 530 мм.	2017	-	2019	-	1 435,325	0,000	-1 435,325	475,325	0,000	-475,325	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования
<b>Всего по программе</b>						<b>1 435,325</b>	<b>0,000</b>	<b>-1 435,325</b>	<b>475,325</b>	<b>0,000</b>	<b>-475,325</b>	
<b>ООО «Киренская теплоснабжающая компания» - Инвестиционная программа ООО «Киренская теплоснабжающая компания» на 2017-2022 гг.</b>												
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых												
2.1.1.	Строительство котельной на территории ТЭЦ г.Кир, Кировской области; установка водогрейного котла КВТм-5000Е	2017	-	2017	-	11 919,000	0	-11 919,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1.	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	2017	2017	2018	2018	1 864,000	908,318	-955,682	0,000	0,000	0,000	
3.2.2.	Внедрение регулируемых конденсаторных устройств	2017	2017	2018	2018	1 166,000	1 164,000	-2,000	0,000	0,000	0,000	
3.2.3.	Замена штатного насосного агрегата	2017	2017	2017	2017	1 302,000	1 300,000	-2,000	0,000	0,000	0,000	
3.2.4.	Установка системы автоматизация котлов КЕ-25-14	2020	-	2021	-	1 842,000	0,000	-1 842,000	0,000	0,000	0,000	
3.2.5.	Реконструкция котла ТС-35 №1	2020	-	2022	-	27 172,000	0,000	-27 172,000	0,000	0,000	0,000	
3.2.6.	Реконструкция склада угля с заменой рельсовых дорожек для скрепера	2018	2018	2018	2018	2 006,000	2 000,000	-6,000	0,000	0,000	0,000	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения												
4.1.1.	Реконструкция системы гидрозолудаления	2018	2018	2019	2019	11 167,000	11 296,909	129,909	7 707,277	7 707,458	0,181	
4.1.2.	Система резервного питания постоянного тока	2018	2018	2018	2018	1 882,000	1 835,352	-46,648	0,000	0,000	0,000	
<b>Всего по программе</b>						<b>60 320,000</b>	<b>18 504,579</b>	<b>-41 815,421</b>	<b>7 707,277</b>	<b>7 707,458</b>	<b>0,181</b>	
<b>МКП ЖКХ штг Афанасьев - Инвестиционная программа "Модернизация котельной д. Слобода и котельной д. Аверины 2018-2019 годы"</b>												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1.	Модернизация котельной д. Слобода	2018	2018	2019	2018	488,200	488,200	0,000	268,300	0,000	-268,300	Мероприятие выполнено досрочно
3.2.2.	Модернизация котельной д. Аверины	2018	2018	2019	2018	488,200	488,200	0,000	268,300	0,000	-268,300	Мероприятие выполнено досрочно
<b>Всего по программе</b>						<b>976,400</b>	<b>976,400</b>	<b>0,000</b>	<b>536,600</b>	<b>0,000</b>	<b>-536,600</b>	

МУП "Вулкан" - Инвестиционная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнения проектных работ) на 2019-2021 годы"												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1	Модернизация тепловых сетей котельной №7 МУП "Вулкан" ул. Рудницкого г. Яранск Кировской области	2019	2019	2019	2019	343,500	317,000	-26,500	343,500	317,000	-26,500	Мероприятие выполнено в полном объеме
3.1.2	Модернизация тепловых сетей котельной №7 МУП "Вулкан" ул. Рудницкого г. Яранск Кировской области	2021	-	2021	-	259,100	0,000	-259,100	0,000	0,000	0,000	
3.1.3	Модернизация тепловых сетей котельной №7 МУП "Вулкан" ул. Рудницкого г. Яранск Кировской области	2021	-	2021	-	989,600	0,000	-989,600	0,000	0,000	0,000	
3.1.4	Модернизация тепловых сетей № 12 м. Опытное Поле Яранского района Кировской области	2020	-	2021	-	244,800	0,000	-244,800	0,000	0,000	0,000	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Приобретение котла КВр-0,3 для котельной №9 МУП "Вулкан" м. Знаменка Яранского района Кировской области	2019	2019	2019	2019	354,400	357,40	3,000	354,400	357,400	3,000	Мероприятие выполнено в полном объеме
3.2.2	Приобретение котла КВр-1,74 для котельной № 5 МУП "Вулкан" ул. Лагуновская	2019	2019	2020	2019	840,800	901,70	60,900	420,400	901,700	481,300	Мероприятие выполнено досрочно в полном объеме
Всего по программе						3 032,200	1 576,100	-1 456,100	1 118,300	1 576,100	457,800	
ОАО "Коммуэнерго" - Инвестиционная программа ОАО "Коммуэнерго" в сфере теплоснабжения по муниципальному образованию "Городской округ "Город Котельнич Кировской области".												
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения												
4.1.	Газификация котельной № 1 и перевод на все нагрузки потребителей котельной "ККТ"	2019	2019	2021	-	1 597,300	1 255,900	-341,400	474,600	1 255,900	781,300	Мероприятия в 2019 году выполнены за счет средств, утвержденных в тарифе на тепловую энергию с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.
4.2.	Газификация котельной № 37 и перевод на все нагрузки потребителей котельных ОАО "Коммуэнерго" №№ 11, 12, 26, 27 и нагрузкам потребителей котельной КК и ТС № 5	2019	2019	2021	-	2 316,600	1 620,500	-696,100	688,400	1 620,500	932,100	
Всего по программе						3 913,900	2 876,400	-1 037,500	1 163,000	2 876,400	1 713,400	
ОАО "Коммуэнерго" - Инвестиционная программа "Реконструкция имущественного комплекса котельной муниципального образования Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а на 2018-2026 годы".												
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения												
4.1.	Реконструкция имущественного комплекса котельной МО Нолинское городское поселение, расположенной по адресу: г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а	2018	2018	2025	-	5 493,900	173,500	-5 320,400	119,600	119,600	0,000	
ВСЕГО по инвестиционной программе						5 493,900	173,500	-5 320,400	119,600	119,600	0,000	
ООО ТК «Теплосервис» - Инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельной п. Зенгино ООО ТК «Теплосервис» 2019-2026 гг.»												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной п. Зенгино	2019	2019	2019	2019	25,700	25,700	0,000	25,700	25,700	0,000	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Реконструкция котельной п. Зенгино	2019	2019	2026	-	660,760	217,210	-443,550	217,210	217,210	0,000	
Всего по программе						686,460	242,910	-443,550	242,910	242,910	0,000	
ООО ТК «Теплосервис» - Инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельной п. Зеленый ООО ТК «Теплосервис» 2019-2026 гг.»												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной п. Зеленый	2020	-	2020	-	337,120	0,000	-337,120	0,000	0,000	0,000	Срок реализации мероприятий не наступил
		2024	-	2024	-	185,930	0,000	-185,930	0,000	0,000	0,000	
		2024	-	2024	-	125,270	0,000	-125,270	0,000	0,000	0,000	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Реконструкция котельной п. Зеленый	2023	-	2026	-	256,910	0,000	-256,910	0,000	0,000	0,000	Срок реализации мероприятий не наступил
Всего по программе						905,230	0,000	-905,230	0,000	0,000	0,000	
ООО УК «Азбука быта» - Инвестиционная программа «Развитие системы теплоснабжения ООО УК «Азбука быта» в мкр "Пересторонны" на 2019 год»												
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей												
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей												
1.1.1	Строительство магистральных тепловых сетей в мкр.Пересторонны											
1.1.1.1	от УТО до УТ1	2019	-	2019	-	14 485,680	0,000	-14 485,680	14 485,680	0,000	-14 485,680	
1.1.1.2	УТ1-УТ2, УТ2-УТ3, УТ3-УТ4,УТ4-УТ5, УТ5-УТ6	2019	-	2019	-	18 152,037	0,000	-18 152,037	18 152,037	0,000	-18 152,037	
1.1.1.3	УТ6-УТ7,УТ7-УТ8, УТ8-УТ9,УТ9-УТ10	2019	-	2019	-	6 747,277	0,000	-6 747,277	6 747,277	0,000	-6 747,277	
1.1.1.4	УТ10-УТ11, УТ11-УТ12	2019	-	2019	-	2 412,265	0,000	-2 412,265	2 412,265	0,000	-2 412,265	
1.1.1.5	УТО-УТО1,УТО1-УТО2,УТ12-УТ13,УТ13-УТ14,УТ1-УТ1.1.,УТ1.1.-УТ1.2.	2019	-	2019	-	12 302,870	0,000	-12 302,870	12 302,870	0,000	-12 302,870	
1.1.1.6	УТО2-УТО3,УТ14-УТ15,УТ1.1-УТ1.4,УТ12-УТ6/а	2019	-	2019	-	6 939,328	0,000	-6 939,328	6 939,328	0,000	-6 939,328	
1.1.1.7	УТО3-УТО4,УТ15-УТ16,УТ16-УТ17,УТ12-УТ1.3, УТ1.4-УТ1.5, УТ 6/а -УТ 6/а	2019	-	2019	-	8 428,390	0,000	-8 428,390	8 428,390	0,000	-8 428,390	

1.1.1.8	УТ1.1 до УТ1.6, УТ17-УТ18, Утб/н - Утб/н	2019	-	2019	-	3 572,360	0,000	-3 572,360	3 572,360	0,000	-3 572,360	
1.1.1.9	УТ1.6-УТ1.7	2019	-	2019	-	1 039,463	0,000	-1 039,463	1 039,463	0,000	-1 039,463	
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях повышения потребителям												
1.4.1	Реконструкция котельной с целью установки четырех газовых котлов	2019	-	2019	-	44 098,224	0,000	-44 098,224	44 098,224	0,000	-44 098,224	
Всего по программе						118 177,894	0,000	-118 177,894	118 177,894	0,000	-118 177,894	
<b>ООО "Коммунальная энергетика" - инвестиционная программа "Модернизация отдельных участков тепловых сетей ООО "Коммунальная энергетика" на 2016-2020 годы"</b>												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-1 до ТК-22,23 и жилых домов № 31 ул. Октябрьская, 46 ул. Гоголя, школа искусств (часть 1)	2016	2016	2016	2016	663,608	663,608	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.2	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-1 до ТК-22,23 и жилых домов № 31 ул. Октябрьская, 46 ул. Гоголя, школа искусств (часть 2)	2017	2016	2017	2016	387,409	387,192	-0,217	0,000	0,000	0,000	
3.1.3	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-11 до Д/к Судостроитель, спортзала и адм.здания по ул. Спортивная (часть 1)	2017	2017	2017	2017	912,391	912,391	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.4	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-11 до Д/к Судостроитель, спортзала и адм.здания по ул. Спортивная (часть 2)	2018	2017	2018	2017	518,742	518,742	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.5	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки на территории Сосновской школы-интерната: ТК8 - ТК9; ТК9 - ТК10; ТК10 - ТК11; ТК9 - Мастерские; ТК9 - общежитие (часть 1)	2018	2018	2018	2018	646,859	646,859	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.6	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки на территории Сосновской школы-интерната: ТК8 - ТК9; ТК9 - ТК10; ТК10 - ТК11; ТК9 - Мастерские; ТК9 - общежитие (часть 2)	2019	2018	2019	2018	572,172	572,172	0,000	572,172	0,000	-572,172	Мероприятие выполнено докризисно в 2018 году. Основание: акт выполненных работ № 4 от 10.07.2018. Финансирование было произведено в 2019 году
3.1.7	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-15 до жилого дома № 2 по ул. Горького (часть 1)	2019	2019	2019	2019	255,527	255,527	0,000	255,527	255,527	0,000	
3.1.8	Модернизация (замена) участков тепловых сетей г. Сосновка, тепловые сети котельной № 1, участки от ТК-15 до жилого дома № 2 по ул. Горького (часть 2)	2020	-	2020	-	274,400	0,000	-274,400	0,000	0,000	0,000	
Всего по программе						4 231,108	3 956,491	-274,617	827,699	255,527	-572,172	
<b>ООО ТК «Теплосервис» - Инвестиционная программа «Реконструкция и модернизация оборудования и тепловых сетей котельных п. Орчи и с. Шалегово» ООО ТК «Теплосервис» 2019-2026 гг»</b>												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной ДК. Участок жд Кирова 1Б - жд К.Маркса, 6 = 114 м; компенсатор ул. Колхозная - жд Кирова 1Б = 236 м	2025	-	2025	-	763,220	0,000	-763,220	0,000	0,000	0,000	
3.1.2	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной ДК. п. Орчи. Участок Котельная ДК - ТК у здания суда = 100,2 м	2026	-	2026	-	204,970	0,000	-204,970	0,000	0,000	0,000	
3.1.3	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной БМК-7.5. Участок ТК Западная - жд 8 Марта 13 = 96 м; ТК - жд Западная 23а = 50 м; РЭС Южная 50 - жд Южная 48 = 20 м	2019	2019	2019	2019	489,620	392,700	-96,920	489,620	392,700	-96,920	Мероприятие выполнено (проведена оптимизация по работам, запланированным проектно-сметной документацией)
3.1.4	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной БМК-7.5. п. Орчи участка: жд Южная 44 - РЭС Южная 50 = 246 м	2022	-	2022	-	598,490	0,000	-598,490	0,000	0,000	0,000	
3.1.5	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной БМК-7.5. п. Орчи участка жд К.Маркса 21 - К.Маркса 23 = 111 м; жд К.Маркса 23 - бойлерная = 49 м	2025	-	2025	-	380,870	0,000	-380,870	0,000	0,000	0,000	
3.1.6	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельной с. Шалегово. Участок Т1 - Т2 = 44м; участок Котельная - Т1 = 4 м	2023	-	2023	-	292,560	0,000	-292,560	0,000	0,000	0,000	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Реконструкция котельной Бам	2019	2019	2026	-	1 048,420	38,210	-1 010,210	38,180	38,210	0,030	
3.2.2	Реконструкция котельной ДК	2019	2019	2026	-	1 387,250	349,590	-1 037,660	349,580	349,590	0,010	
3.2.3	Реконструкция теплового пункта и котельной БМК-7,5	2019	2019	2026	-	822,930	27,500	-795,430	27,480	27,500	0,020	
3.2.4	Реконструкция оборудования котельной ул. Есенина, д. 11	2024	-	2024	-	109,850	0,000	-109,850	0,000	0,000	0,000	
3.2.5	Реконструкция котельной с. Шалегово	2019	2019	2026	-	966,240	82,350	-883,890	82,350	82,350	0,000	
Всего по программе						7 864,420	890,350	-6 174,070	987,210	890,350	-96,860	

ООО ТК «Теплосервис Плюс» - Инвестиционная программа «Модернизация и реконструкция оборудования и тепловых сетей котельной БМК-22 ООО ТК «Теплосервис Плюс» 2019-2023 гг»												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1	Модернизация теплоизоляции магистральных тепловых сетей	2019	2019	2023	-	668,770	130,630	-538,140	130,000	130,630	0,630	Фактическая стоимость материалов выше стоимости, заложенной в проектно-сметной документации.
Всего по программе						668,770	130,630	-538,140	130,000	130,630	0,630	
АО «Кировская теплоснабжающая компания» инвестиционная программа по городу Кирову «Развитие систем теплоснабжения муниципального образования «Город Киров» от теплоэлектростанций на 2019 год»												
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей												
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей												
1.1.1	Строительство теплотрассы для подключения объекта Пресображенская 99	2019	2019	2019	2019	9 484,368	3 694,095	-5 790,273	9 484,368	3 694,095	-5 790,273	Уточнение проектно-сметной документации
1.1.2	Строительство теплотрассы для подключения объекта Воровского 89г	2019	-	2019	-	1 185,546	0,000	-1 185,546	1 185,546	0,000	-1 185,546	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.3	Строительство теплотрассы для подключения объекта Воровского 97	2019	-	2019	-	1 041,645	0,000	-1 041,645	1 041,645	0,000	-1 041,645	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.4	Строительство теплотрассы для подключения объекта Сурикова 8/1	2019	-	2019	-	395,182	0,000	-395,182	395,182	0,000	-395,182	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.5	Строительство теплотрассы для подключения объекта Сорновская 5	2019	-	2019	-	1 580,728	0,000	-1 580,728	1 580,728	0,000	-1 580,728	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.6	Строительство теплотрассы для подключения объекта Тургенева 15	2019	2019	2019	2019	2 963,865	3 097,905	134,040	2 963,865	3 097,905	134,040	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.7	Строительство теплотрассы для подключения объекта Герцена-Копанский	2019	-	2019	-	790,364	0,000	-790,364	790,364	0,000	-790,364	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.8	Строительство теплотрассы для подключения объекта Сурикова 39 корп.4	2019	-	2019	-	2 371,092	0,000	-2 371,092	2 371,092	0,000	-2 371,092	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.9	Строительство теплотрассы для подключения объекта Р.Люксембург 23/1	2019	-	2019	-	2 371,092	0,000	-2 371,092	2 371,092	0,000	-2 371,092	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.10	Строительство теплотрассы для подключения объекта Казявская 69а	2019	-	2019	-	2 371,092	0,000	-2 371,092	2 371,092	0,000	-2 371,092	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.11	Строительство теплотрассы для подключения объекта Ломоносова 11	2019	-	2019	-	1 185,546	0,000	-1 185,546	1 185,546	0,000	-1 185,546	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.12	Строительство теплотрассы для подключения объекта Горького 5	2019	-	2019	-	592,773	0,000	-592,773	592,773	0,000	-592,773	Выполнены ИДР, окончание СМР запланированы на 2020
1.1.13	Строительство теплотрассы для подключения объекта Володарского 11	2019	2019	2019	-	592,773	98,544	-494,229	592,773	98,544	-494,229	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.14	Строительство теплотрассы для подключения объекта Горького 57	2019	-	2019	-	1 185,546	0,000	-1 185,546	1 185,546	0,000	-1 185,546	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.15	Строительство теплотрассы для подключения объекта Гайдара 4	2019	-	2019	-	197,591	0,000	-197,591	197,591	0,000	-197,591	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.16	Строительство теплотрассы для подключения объекта Октябрьский 1а	2019	-	2019	-	1 106,250	0,000	-1 106,250	1 106,250	0,000	-1 106,250	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.17	Строительство теплотрассы для подключения объекта Октябрьский 1а	2019	-	2019	-	14 793,955	0,000	-14 793,955	14 793,955	0,000	-14 793,955	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.18	Строительство теплотрассы для подключения объекта 1й Оптыный 16 (Луговой 3)	2019	-	2019	-	6 249,870	0,000	-6 249,870	6 249,870	0,000	-6 249,870	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.19	Строительство теплотрассы для подключения объекта Семёновская 44	2019	-	2019	-	790,364	0,000	-790,364	790,364	0,000	-790,364	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.20	Строительство теплотрассы для подключения объекта Московская 116а	2019	-	2019	-	3 260,260	0,000	-3 260,260	3 260,260	0,000	-3 260,260	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.
1.1.21	Строительство теплотрассы для подключения объекта Р.Ерджова 42	2019	-	2019	-	1 185,546	0,000	-1 185,546	1 185,546	0,000	-1 185,546	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятие выполняться не будет.

1.1.22	Строительство теплотрассы для подключения объекта Профсоюзная 50	2019	-	2019	-	1 837,596	0,000	-1 837,596	1 837,596	0,000	-1 837,596	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятия выполняться не будут.
1.1.23	Строительство теплотрассы для подключения объекта Профсоюзная 52	2019	2019	2019	2019	4 149,411	546,841	-3 602,570	4 149,411	546,841	-3 602,570	Уточнение проектно-сметной документации
1.1.24	Строительство теплотрассы для подключения объекта Михеева в р-не д. 16	2019	2019	2019	2019	2 212,500	2 755,247	542,747	2 212,500	2 755,247	542,747	Уточнение проектно-сметной документации
1.1.25	Строительство теплотрассы для подключения объекта В районе дома 46 по ул. Мира/Монтажников	2019	-	2019	-	1 975,910	0,000	-1 975,910	1 975,910	0,000	-1 975,910	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятия выполняться не будут.
1.1.26	Строительство теплотрассы для подключения объекта Энгельса пер. 4	2019	-	2019	-	395,182	0,000	-395,182	395,182	0,000	-395,182	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятия выполняться не будут.
1.1.27	Строительство теплотрассы для подключения объекта Транспортный 12 склад 2	2019	-	2019	-	395,182	0,000	-395,182	395,182	0,000	-395,182	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятия выполняться не будут.
1.1.28	Строительство теплотрассы для подключения объекта Р. Люксембург 96	2019	-	2019	-	2 371,092	0,000	-2 371,092	2 371,092	0,000	-2 371,092	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятия выполняться не будут.
1.1.29	Строительство теплотрассы для подключения объекта Московская 81	2019	-	2019	-	1 778,319	0,000	-1 778,319	1 778,319	0,000	-1 778,319	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятия выполняться не будут.
1.1.30	Стр-во т/т пл. Авитек, ул. Сутырина	2019	2019	2019	2019	31 379,740	23 438,739	-7 941,001	31 379,740	23 438,739	-7 941,001	Уточнение проектно-сметной документации
1.1.31	Строительство теплотрассы по ул. Ижженерная от 1-й очереди ТЭЦ-5	2019	-	2019	-	12 040,425	0,000	-12 040,425	12 040,425	0,000	-12 040,425	Не заключен договор на подключение. В рамках данной инвестиционной программы мероприятия выполняться не будут.
1.1. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей												
1.3.1	Реконструкция теплотрассы от К-11 до К-12 по ул. Володарского	2019	2019	2019	2019	11 504,410	7 623,749	-3 880,661	11 504,410	7 623,749	-3 880,661	Уточнение проектно-сметной документации
ВСЕГО по инвестиционной программе						125 735,215	41 255,121	-84 480,095	125 735,215	41 255,121	-84 480,095	
<b>ООО «Газпром теплоэнерго Киров» по муниципальному образованию «Вахрушевское городское поселение» на 2018-2021 годы</b>												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Разработка проектной документации	2018	2018	2018	2018	495,661	352,867	-142,794	0,000	0,000	0,000	
3.2.2	Реконструкция и модернизация насосного оборудования	2018	2018	2021	-	8 540,333	1 228,534	-7 311,799	2 031,725	1 137,334	-894,391	Уточнение стоимости по результатам проведения закупочных процедур. Реализация мероприятий осуществлена в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе.
3.2.3	Ввод в эксплуатацию	2018	2018	2021	-	473,203	46,255	-426,948	172,076	42,713	-129,263	Осуществлен ввод в эксплуатацию сетевого насоса, ввод в эксплуатацию подпиточных насосов планируется выполнить в 2020 в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе.
ВСЕГО по инвестиционной программе						9 509,197	1 627,656	-7 884,541	2 203,801	1 180,047	-1 023,754	
<b>ООО "Газпром теплоэнерго Киров" по муниципальному образованию городская округ «Город Киров» (заречная часть г. Кирова) на 2018-2022 годы</b>												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Разработка проектной документации (БМК1/11, БМК1/2, БМК1/3, БМК1/8)	2018	2018	2019	-	1 350,761	1 209,451	-141,310	958,480	974,725	16,245	
3.2.2	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК1/11, БМК1/2, БМК1/3, БМК1/8)	2018	2019	2020	-	10 207,571	700,324	-9 507,247	2 016,646	700,324	-1 316,322	Выполнено мероприятие на БМК1/8. Реализация мероприятий на БМК1/2, БМК1/3, БМК1/11 планируется в 2020-2021 в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе.
3.2.3	Ввод в эксплуатацию (БМК1/11, БМК1/2, БМК1/3, БМК1/8)	2018	2019	2020	-	903,426	42,713	-860,713	172,074	42,713	-129,361	Осуществлен ввод в эксплуатацию сетевого насоса на БМК1/8, ввод в эксплуатацию насосов на БМК1/11 планируется выполнить в 2020 в соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе.
3.2.4	Разработка проектной документации (БМК1/10)	2019	2018	2021	2018	353,536	352,867	-0,669	0,000	0,000	0,000	Мероприятие выполнено досрочно полностью в 2018 году.

3.2.5.	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК1/10)	2019	-	2021	-	3 691,978	0,000	-3 691,978	0,000	0,000	0,000	
3.2.6.	Ввод в эксплуатацию (БМК1/10)	2019	-	2021	-	387,184	0,000	-387,184	0,000	0,000	0,000	
3.2.7.	Разработка проектной документации (БМК1/4)	2020	-	2022	-	630,077	0,000	-630,077	0,000	0,000	0,000	
3.2.8.	Реконструкция и модернизация насосного оборудования (БМК1/4)	2020	-	2022	-	6 868,769	0,000	-6 868,769	0,000	0,000	0,000	
3.2.9.	Ввод в эксплуатацию (БМК1/4)	2020	-	2022	-	344,149	0,000	-344,149	0,000	0,000	0,000	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>24 737,451</b>	<b>2 305,355</b>	<b>-22 432,896</b>	<b>3 147,200</b>	<b>1 717,762</b>	<b>-1 429,438</b>	
<b>ООО "Газпром теплоэнерго Киров" по муниципальному образованию Муралинское городское поселение на 2018-2023 годы</b>												
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых												
2.1.	Разработка проектной документации	2018	2018	2019	2019	4 345,030	3 529,904	-815,126	0,000	1 830,568	1 830,568	Мероприятие выполнено в полном объеме
2.2.	Строительство новых ЦТП №2 по ул. Лесная, ЦТП №1 по ул. Фабричная	2018	2019	2020	-	16 179,390	5 637,032	-10 542,358	6 932,080	5 637,032	-1 295,048	Выполнение строительных работ по ЦТП №1, строительство ЦТП №2 планируется в 2020 году.
2.3.	Ввод в эксплуатацию	2018	-	2020	-	509,000	0,000	-509,000	0,000	0,000	0,000	
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.	Разработка проектной документации	2018	2018	2022	-	1 741,910	1 172,122	-569,788	0,000	0,000	0,000	
3.2.	Реконструкция и модернизация тепловых сетей пгт. Муралино	2018	2019	2023	-	33 548,450	4 887,793	-28 660,657	6 269,790	4 887,793	-1 381,997	Выполнено мероприятие по техническому перевооружению ТС от ТК46 до ТК48 с отпайками на дома по ул. Комсомольская 4, 6. Мероприятие по техническому перевооружению ТС на дома по ул. Комсомольская 2 и Молодой Гвардии 1 планируется выполнить в 2020-2021 соответствии с объемом финансирования, учтенным в тарифе.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.13.	Разработка проектной документации	2020	-	2020	-	2 207,790	0,000	-2 207,790	0,000	0,000	0,000	
3.2.14.	Реконструкция ЦТП №5, ул. Комсомольская	2021	-	2021	-	6 414,180	0,000	-6 414,180	0,000	0,000	0,000	
3.2.15.	Ввод в эксплуатацию	2021	-	2021	-	192,720	0,000	-192,720	0,000	0,000	0,000	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>65 138,480</b>	<b>15 226,851</b>	<b>-49 911,629</b>	<b>13 201,870</b>	<b>12 355,393</b>	<b>-846,477</b>	
<b>ООО «Шабалинское ЖКС» по модернизации котельной № 4 (Центральная районная больница) на 2015 – 2019 годы</b>												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
1.	Проектно-изыскательские работы, приобретение оборудования	2015	2015	2015	2016	699,000	699,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.	Техническое перевооружение котельной, установка нового водогрейного опалочного котла КВ-Ва-1	2016	2016	2019	2019	1 538,680	1 538,721	0,041	334,480	196,000	-138,480	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>2 237,680</b>	<b>2 237,721</b>	<b>0,041</b>	<b>334,480</b>	<b>196,000</b>	<b>-138,480</b>	
<b>ООО «Теплоэнерго» по муниципальному образованию «Мирнинское городское поселение» на 2019-2025 годы</b>												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
1.	Замена котла ДКВР 10-13 на КВм-1,0 МВт (ОД)	2019	2019	2025	2019	1 183,180	1 183,180	0,000	1 183,180	1 183,180	0,000	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>1 183,180</b>	<b>1 183,180</b>	<b>0,000</b>	<b>1 183,180</b>	<b>1 183,180</b>	<b>0,000</b>	
<b>ООО «Энергоресурс» «Модернизация системы теплоснабжения в пос. Даровской Кировской области» на 2019-2023 гг.»</b>												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1.	Реконструкция котельной № 7 "Интернат"	2019	-	2019	-	2 742,121	0,000	-2 742,121	2 742,121	0,000	-2 742,121	Мероприятия по инвестиционной программе не выполняются, так как не рассматриваются условия и мероприятия в концессионном соглашении
3.2.2.	Реконструкция котельной № 10 "Администрация Даровского городского поселения"	2020	-	2020	-	1 058,109	0,000	-1 058,109	0,000	0,000	0,000	
3.2.3.	Реконструкция котельной № 3 "Ренжата"	2021	-	2021	-	4 578,150	0,000	-4 578,150	0,000	0,000	0,000	
3.2.4.	Реконструкция котельной № 2 "Черемухин"	2023	-	2023	-	5 460,671	0,000	-5 460,671	0,000	0,000	0,000	
3.2.5.	Реконструкция котельной № 1 "Администрация района"	2022	-	2022	-	4 360,525	0,000	-4 360,525	0,000	0,000	0,000	
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>18 199,576</b>	<b>0,000</b>	<b>-18 199,576</b>	<b>2 742,121</b>	<b>0,000</b>	<b>-2 742,121</b>	
<b>АО "КТК" «Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы» (имущество АО "КТК")</b>												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1.	Техпереворужение тепловой сети от ТК7-16 до ТК7-17 в от ТК18а до ТК-19 по ул. Пугачева, 2Ду500 - 326м.п.	2019	2019	2019	2019	35 040,265	34 277,903	-762,362	35 040,265	34 277,903	-762,362	Экономия от закупочных процедур
3.1.2.	Техпереворужение тепловой сети от АТК16 до АТК-18 по ул. Азина 2Ду 400 - 226м.п.	2019	2019	2019	2019	1 230,737	1 303,458	72,721	1 230,737	1 303,458	72,721	Превышение плановой стоимости
3.1.3.	Техпереворужение тепловой сети от ОСПК-3 до ОСПК-4 по ул. Сурыкова, 31; 2Ду400 - 71м.п.	2019	2019	2019	2019	7 828,674	7 460,161	-368,513	7 828,674	7 460,161	-368,513	Экономия от закупочных процедур
3.1.4.	Техпереворужение тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 по ул. Сурыкова, 6; 2Ду250 - 74м.п.	2019	2019	2019	2019	5 931,600	5 399,456	-532,144	5 931,600	5 399,456	-532,144	Экономия от закупочных процедур
3.1.5.	Техпереворужение тепловой сети от УТ3 по ул. Некрасова, 8 до ТК-2 по ул. Некрасова, 10; 2Ду200 - 98м.п.	2019	2019	2019	2019	4 037,158	3 573,877	-463,281	4 037,158	3 573,877	-463,281	Экономия от закупочных процедур

3.1.6	Техперевосоружение тепловой сети от АТК-25 до ТК6-62 по ул. Свободы: 2Ду500 - 167м.п. 2Ду400 - 83м.п.	2019	2019	2019	2019	25 012,697	25 795,131	782,434	25 012,697	25 795,131	782,434	Превышение плановой стоимости
3.1.7	Техперевосоружение т/т от 5-11 до П-17.18 по ул.Казанской, 71 - 75: 2Ду500 - 134м.п.	2019	2019	2019	2019	2 280,000	1 739,234	-540,766	2 280,000	1 739,234	-540,766	Экономия от закупочных процедур
3.1.8	Техперевосоружение тепловых сетей по ул. Герякого от ВК-2 до ВК-5 Ду600, 700 - 214м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2019	2019	2019	2019	584,800	590,768	3,968	584,800	590,768	3,968	
3.1.9	Техперевосоружение тепловых сетей от ТК6-51 до ТК6-56 по ул. Красовармейской (Проектно-изыскательские работы)	2019	2019	2019	2019	691,200	696,475	5,275	691,200	696,475	5,275	
3.1.10	Техперевосоружение тепловых сетей от ЮК-23 до ТК-100 по ул. Ковева 2Ду400 - 210м.п (Проектно-изыскательские работы)	2019	2019	2019	2019	532,800	536,863	4,063	532,800	536,863	4,063	
3.1.11	Техперевосоружение тепловых сетей от ТК6-27 до ТК6-29 2Ду400 - 162м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2019	2019	2019	2019	468,000	482,059	14,059	468,000	482,059	14,059	
3.1.12	Техперевосоружение тепловых сетей от ТК6-23 до ТК1-20 (Проектно-изыскательские работы)	2019	2019	2019	2019	766,800	769,388	2,788	766,800	769,388	2,788	
3.1.13	Техперевосоружение тепловых сетей от АТК20 до АТК25 по ул. Свободы 2Ду400 - 323 (Проектно-изыскательские работы)	2019	2019	2019	2019	820,800	826,970	6,170	820,800	826,970	6,170	
3.1.14	Техперевосоружение тепловых сетей по ул. Попова от НК-3 до ТК9-05 2Ду250 - 434м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2019	2019	2019	2019	763,200	766,716	3,516	763,200	766,716	3,516	
3.1.15	Техперевосоружение тепловых сетей по ул. Р.Юровской от ТК-1 до ТК-2 2Ду400 - 394 м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2019	2019	2019	2019	763,200	768,630	5,430	763,200	768,630	5,430	
3.1.16	Техперевосоружение тепловых сетей от АТК6 до АТК8 по ул. Миллицейская 2Ду400 - 150м.п (Проектно-изыскательские работы)	2019	2019	2019	2019	493,200	497,027	3,827	493,200	497,027	3,827	
3.1.17	Техперевосоружение тепловых сетей по ул. Волкова от ТК101 до ТК-5(1) 2Ду400 - 138м.п. (Проектно-изыскательские работы)	2019	2019	2019	2019	468,000	471,177	3,177	468,000	471,177	3,177	
3.1.18	Техперевосоружение т/т по ул. Тимирязева от УТ4 до УТ6: 2Ду700 - 207м.п. 2Ду600 - 90м.п.	2019	2019	2019	2019	31 936,835	31 494,469	-442,365	31 936,835	31 494,469	-442,365	Экономия от закупочных процедур
3.1.19	Техперевосоружение тепловой сети от ОК-12 до ЦТП 3-го ОЦМ: 2Ду400 - 240м.п.	2019	2019	2019	2019	20 115,239	20 315,331	200,092	20 115,239	20 315,331	200,092	Превышение плановой стоимости
3.1.20	Техперевосоружение тепловых сетей павильон задвижек В-318	2019	2019	2019	2019	16 990,800	15 701,304	-1 289,496	16 990,800	15 701,304	-1 289,496	Экономия от закупочных процедур
3.1.21	Техперевосоружение тепломагистрала 1 очереди ТЭЦ-5 от ТКоп. до ТКоп. с переходом под ул. Производственная: 2Ду1000 - 50м.п.	2019	2019	2019	2019	502,842	536,680	33,838	502,842	536,680	33,838	
3.1.22	Техперевосоружение тепловой сети по ул. Завольская от ТК-3 до УТ-2: 2Ду300 - 253м.п.	2019	2019	2019	2019	16 801,470	11 925,104	-4 876,366	16 801,470	11 925,104	-4 876,366	Экономия от закупочных процедур
3.1.23	Техперевосоружение теплоотрасы от ТК-100 до ТК103: 2Ду400 - 189м.п.	2019	2019	2019	2019	17 872,244	18 804,170	931,926	17 872,244	18 804,170	931,926	Превышение плановой стоимости
3.1.24	Техперевосоружение тепломагистрала по ул. Красовармейской от ТК 6-56 до ТК 6-58: 2Ду400 - 239м.п.	2019	2019	2019	2019	26 011,645	25 416,766	-594,879	26 011,645	25 416,766	-594,879	Экономия от закупочных процедур
3.1.25	Техперевосоружение тепловых сетей по ул. Сорновская от ТК-1 до ТК-3 с увеличением диаметра до Ду350 - 87м.п.	2019	2019	2019	2019	5 603,344	5 236,118	-367,226	5 603,344	5 236,118	-367,226	Экономия от закупочных процедур
3.1.26	Техперевосоружение т/т от К9 по ул. Миллицейская, 45 до К3 по ул. К.Маркса, 137: 2Ду150 - 215 м.	2019	2019	2019	2019	504,000	873,160	369,160	504,000	873,160	369,160	Превышение плановой стоимости
3.1.27	Техперевосоружение т/т по ул. Труда-Горбуновой, от К-4 до ТК-1	2019	2019	2019	2019	2 568,000	3 091,081	523,081	2 568,000	3 091,081	523,081	Превышение плановой стоимости
3.1.28	Реконструкция тепловых сетей в части организации технологического в коммерческого учета	2019	2019	2019	2019	29 093,563	105 806,762	76 713,199	29 093,563	105 806,762	76 713,199	Увеличение объемов работ
3.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей	2019	2019	2019	2019	4 799,613	5 257,081	457,468	4 799,613	5 257,081	457,468	
3.2.1	Реконструкция системы электроснабжения	2019	2019	2019	2019	4 759,886	5 165,498	405,612	4 759,886	5 165,498	405,612	
3.2.2	Реконструкция системы электроснабжения	2019	2019	2019	2019	39,727	91,583	51,856	39,727	91,583	51,856	
Всего по инвестиционной программе за 2019 год						265 274,611	335 579,016	70 304,405	265 274,611	335 579,016	70 304,405	
ВСЕГО по инвестиционной программе						8 651 112,400	335 579,016	-8 315 533,384	265 274,611	335 579,016	70 304,405	
АО "КТК" «Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019-2053 годы» (инициатор МО "Город Киров", переданное АО "КТК" по концессионному соглашению)												
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых												
2.1.1	Оптимизация убыточной неэффективной котельной №11.6 (строительство тепловых сетей от кот. 11.6 до кот. 11.5) (строительно-монтажные работы)	2019	2019	2019	2019	4 582,360	3 898,426	-683,933	4 582,360	3 898,426	-683,933	Экономия от закупочных процедур
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1	Реконструкция тепловых сетей от ТК6-41 до ТК-4 по ул. М.Г.Варди	2019	2019	2019	2019	13 449,600	10 432,396	-3 017,204	13 449,600	10 432,396	-3 017,204	Модернизация источника с учетом двух источников. В отчете суммы указаны только
3.1.2	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№168 Проектно-изыскательские работы	2019	2019	2019	2019	3 180,000	2 996,724	-183,276	3 180,000	2 996,724	-183,276	Экономия от закупочных процедур
3.1.3	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№186 по ул. Народная	2019	2019	2019	2019	17 646,559	17 646,559	0,000	17 646,559	17 646,559	0,000	
3.1.4	Реконструкция тепловых сетей от ТК-6 до Тиминский 3, Крупская 4б, Стахановская 31	2019	2019	2019	2019	13 008,000	12 751,615	-256,385	13 008,000	12 751,615	-256,385	Экономия от закупочных процедур
3.1.5	Реконструкция тепловых сетей от К-10 до ЦТП-99 по ул. Радищева: 2Ду150 - 199м.	2019	2019	2019	2019	6 038,400	5 820,970	-217,430	6 038,400	5 820,970	-217,430	Экономия от закупочных процедур
3.1.6	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№181	2019	2019	2019	2019	4 762,800	4 640,481	-122,319	4 762,800	4 640,481	-122,319	Экономия от закупочных процедур
3.1.7	Реконструкция тепловых сетей от РЛК-9 до К.Маркса 24, 2б, Р.Люксембург, 57: 2Ду200 - 82м., 2Ду150 - 124м.	2019	2019	2019	2019	11 769,600	11 769,399	-0,201	11 769,600	11 769,399	-0,201	
3.1.8	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№154	2019	2019	2019	2019	17 935,200	17 894,608	-40,592	17 935,200	17 894,608	-40,592	


3.1.9	Реконструкция тепловых сетей от ТК-26 до Боровского, 102	2019	2019	2019	2019	5 245,200	5 244,640	-0,560	5 245,200	5 244,640	-0,560	
3.1.10	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№13 до Красная, 5, 5/2	2019	2019	2019	2019	4 998,000	4 996,435	-1,565	4 998,000	4 996,435	-1,565	
3.1.11	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№170 (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	1 100,400	1 100,646	0,246	1 100,400	1 100,646	0,246	
3.1.12	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№133 (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	2 938,800	2 939,152	0,352	2 938,800	2 939,152	0,352	
3.1.13	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№36 (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	748,800	396,000	-352,800	748,800	396,000	-352,800	Экономия от закупочных процедур
3.1.14	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№89 (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	466,800	466,800	0,000	466,800	466,800	0,000	
3.1.15	Реконструкция тепловых сетей от СК-12 по Добролюбова 2, 4, 6; 2Ду70 - 154м; 2Ду50 - 101м. (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	468,000	468,000	0,000	468,000	468,000	0,000	
3.1.16	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№169 (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	2 562,000	2 562,186	0,186	2 562,000	2 562,186	0,186	
3.1.17	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№162 (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	2 161,200	2 161,097	-0,103	2 161,200	2 161,097	-0,103	
3.1.18	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№158 (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	1 760,400	1 760,746	0,346	1 760,400	1 760,746	0,346	
3.1.19	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№44 (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	1 324,800	1 324,550	-0,250	1 324,800	1 324,550	-0,250	
3.1.20	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№43 (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	493,200	493,574	0,374	493,200	493,574	0,374	
3.1.21	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№45 (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	1 251,600	1 251,791	0,191	1 251,600	1 251,791	0,191	
3.1.22	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№6 (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	2 047,200	2 046,611	-0,589	2 047,200	2 046,611	-0,589	
3.1.23	Реконструкция теплопроводов от ТК121 до Ковылова, 4, 6, 8, 10, 12, 105, Пискаревского 11а; 2Ду150-260м.; 2Ду100-37м.; 2Ду70-225м.; 2Ду50-9м. (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	625,200	625,037	-0,163	625,200	625,037	-0,163	
3.1.24	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№185 (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	568,800	568,875	0,075	568,800	568,875	0,075	
3.1.25	Реконструкция оборудования и тепловых сетей от ЦТП№82 (Проектно-исследовательские работы)	2019	2019	2019	2019	2 320,800	2 321,389	0,589	2 320,800	2 321,389	0,589	
3.1.26	Реконструкция от ЦТП-143 до ж.д. Подгорная 18а; 3Ду150, Ду70-33м	2019	2019	2019	2019	2 128,124	2 238,605	110,481	2 128,124	2 238,605	110,481	
3.1.27	Реконструкция тепловой сети от НК-1 до ТК-56 по ул. Пугачева, 18; 2Ду150 - 97м.	2019	2019	2019	2019	4 230,011	3 585,237	-644,774	4 230,011	3 585,237	-644,774	Экономия от закупочных процедур
3.1.28	Реконструкция тепловой сети от ОСПК-6.1 до ТК-1 по ул. Щорса, 19/2; 2Ду200 - 85м.	2019	2019	2019	2019	3 902,713	3 864,708	-38,005	3 902,713	3 864,708	-38,005	
3.1.29	Реконструкция тепловой сети от ОСПК-8 до ТК-9 по ул. Комсомольская, 39а; 2Ду400 - 119м.	2019	2019	2019	2019	9 287,464	7 240,365	-2 047,099	9 287,464	7 240,365	-2 047,099	Экономия от закупочных процедур
3.1.30	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП-88 Урицкого 51	2019	2019	2019	2019	13 573,234	10 947,661	-2 625,574	13 573,234	10 947,661	-2 625,574	Экономия от закупочных процедур
3.1.31	Реконструкция теплопроводов от ЮВК-8 (от ЮВК-8 до ТК-6, до Производственных, 14, 16, 18, 18/1, ТК-2 - ТК-3)	2019	2019	2019	2019	28 598,262	24 700,811	-3 897,450	28 598,262	24 700,811	-3 897,450	Экономия от закупочных процедур
3.1.32	Реконструкция тепловой сети от ТК-37 пр. Строителей, 38/1 до ТК-2 по пр. Строителей, 11а; 2Ду150 - 296м.	2019	2019	2019	2019	11 179,933	9 859,233	-1 320,700	11 179,933	9 859,233	-1 320,700	Экономия от закупочных процедур
3.1.33	Реконструкция тепловых сетей от ЦТП№43 (Проектно-исследовательские работы), от ЦТП до Д/с№185, Кочкаевой, 4; Кочкаевой 4/3 (СМР)	2019	2019	2019	2019	8 215,852	6 919,404	-1 296,447	8 215,852	6 919,404	-1 296,447	Экономия от закупочных процедур
3.1.34	Реконструкция тепловой сети от ТК1.1 по ул. Красная, 5/1 до ЦТП-13; 2Ду150 - 138м.	2019	2019	2019	2019	5 951,814	4 107,756	-1 844,058	5 951,814	4 107,756	-1 844,058	Экономия от закупочных процедур
3.2	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей											
3.2.1	Реконструкция котельной №6.9	2019	2019	2019	2019	814,000	747,737	-66,263	814,000	747,737	-66,263	Экономия от закупочных процедур
3.2.2	Реконструкция водоподогревателей ЦТП№44, №89	2019	2019	2019	2019	4 110,000	4 110,000	0,000	4 110,000	4 110,000	0,000	
3.2.3	Реконструкция водоподогревателей ЦТП	2019	2019	2019	2019	9 510,000	9 509,998	-0,002	9 510,000	9 509,998	-0,002	
3.2.4	Реконструкция оборудования ЦТП №163 в п. Костино	2019	2019	2019	2019	4 109,833	4 148,727	38,894	4 109,833	4 148,727	38,894	
3.2.5	Реконструкция ЦТП№157 с установкой блочного ЦТП	2019	2019	2019	2019	784,346	717,921	-66,425	784,346	717,921	-66,425	Экономия от закупочных процедур
3.2.6	Реконструкция ЦТП№3 (Лягасово) с установкой блочного ЦТП	2019	2019	2019	2019	671,236	646,387	-24,849	671,236	646,387	-24,849	
3.2.7	Реконструкция ЦТП№4 (Лягасово) с установкой блочного ЦТП	2019	2019	2019	2019	588,898	564,049	-24,849	588,898	564,049	-24,849	
3.2.8	Реконструкция ЦТП №131 с установкой блочного ЦТП	2019	2019	2019	2019	519,294	500,929	-18,365	519,294	500,929	-18,365	
3.2.9	Реконструкция центральных тепловых пунктов в части автоматизации	2019	2019	2019	2019	51 565,470	65 122,820	13 557,350	51 565,470	65 122,820	13 557,350	Увеличение объемов работ
3.2.10	Реконструкция центральных тепловых пунктов в части автоматизации и установки приборов учета	2019	2019	2019	-	82 863,397	173 943,034	91 079,637	82 863,397	173 943,034	91 079,637	Увеличение объемов работ; Окончание работ в 2020 год
Всего по инвестиционной программе за 2019 год						366 057,600	452 054,088	85 996,488	366 057,600	452 054,088	85 996,488	
ВСЕГО по инвестиционной программе						20 935 608,800	452 054,088	-20 482 954,712	366 057,600	452 054,088	85 996,488	



ООО "Теплосервис плюс" - Инвестиционная программа "Обеспечение надежности и эффективности использования котельной №3 на 2019-2027 годы"												
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения												
4.1	Приобретение двух модулей "железного дна" склада топлива	2021	-	2021	-	1 250,000	0	-1 250,000	0	0	0,000	
4.2	Монтаж и заливка бетонным покрытием площадки склада топлива под установку двух модулей	2020	-	2020	-	60,000	0	-60,000	0	0	0,000	
4.3	1-й этап монтажа дополнительной системы изоулавливания (приобретение и монтаж пластикового шпателя (3шт) - изоулавливание)	2020	-	2020	-	300,000	0	-300,000	0	0	0,000	
4.4	2-й этап монтажа дополнительной системы изоулавливания (приобретение и монтаж пылевого двигателя на 3 котла (1 шт) - изоулавливание)	2021	-	2021	-	1 800,000	0,000	-1 800,000	0,000	0,000	0,000	
ВСЕГО по инвестиционной программе						3 410,000	0,000	-3 410,000	0,000	0,000	0,000	
ООО "Нагорские коммунальные системы" - Инвестиционная программа "Реконструкция котельных, находящихся по адресу: Кировская область, Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 "а", пгт Нагорск, ул. Леушица, д. 21 "а", пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89 на 2019-2028гг."												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Модернизация насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А	2020	-	2020	-	33,175	0,000	-33,175	0,000	0,000	0,000	
3.2.2	Замена котла в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А	2022	-	2022	-	607,320	0,000	-607,320	0,000	0,000	0,000	
3.2.3	Установка системы аварийного подключения и поддержания давления в системе котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А	2019	2019	2019	2019	35,240	35,240	0,000	35,240	35,240	0,000	Мероприятие полностью выполнено в 2019 году.
3.2.4	Замена дымовой трубы котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 153 А	2024	-	2024	-	318,712	0,000	-318,712	0,000	0,000	0,000	
3.2.5	Модернизация насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Леушица, д. 21 А	2020	-	2020	-	33,175	0,000	-33,175	0,000	0,000	0,000	
3.2.6	Реконструкция здания котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Леушица д. 21 А	2019	2019	2019	2019	264,381	264,381	0,000	264,381	264,381	0,000	Мероприятие полностью выполнено в 2019 году.
3.2.7	Установка системы аварийного подключения и поддержания давления в системе котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	2022	-	2022	-	42,091	0,000	-42,091	0,000	0,000	0,000	
3.2.8	Модернизация насосного оборудования в котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	2022	2019	2022	2019	66,401	66,401	0,000	0,000	66,401	66,401	Мероприятие выполнено досрочно в 2019 году.
3.2.9	Реконструкция помещения котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	2020	-	2020	-	488,541	0,000	-488,541	0,000	0,000	0,000	
3.2.10	Замена дымовой трубы котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	2026	-	2026	-	318,712	0,000	-318,712	0,000	0,000	0,000	
3.2.11	Модернизация системы оповещения в здании котельной, находящейся по адресу: Кировская обл., Нагорский район, пгт Нагорск, ул. Советская, д. 89	2021	-	2021	-	36,984	0,000	-36,984	0,000	0,000	0,000	
ВСЕГО по инвестиционной программе						2 244,732	366,022	-1 878,710	299,621	366,022	66,401	
ООО "Ваткомсервис" - "Инвестиционная программа ООО "Ваткомсервис" в сфере теплоснабжения на 2018-2026 годы"												
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых												
2.1.1.	Замена котла №1 на pelletный	2018	2018	2026	2019	2 200,517	2 200,517	0,000	0,000	500,517	500,517	Мероприятие завершено в 2019 году
2.1.2.	Замена котла №2 на универсальный	2019	2019	2026	-	1 919,010	500,000	-1 419,010	1 919,010	500,000	-1 419,010	Мероприятие не завершено
2.1.3.	Устройство системы аварийного электроснабжения	2018	2018	2026	2019	65,447	65,447	0,000	0,000	15,447	15,447	Мероприятие завершено в 2019 году
2.1.4.	Установка системы аварийного пополнения и поддержания давления в системе	2018	2018	2026	2018	113,870	113,870	0,000	0,000	0,000	0,000	
ВСЕГО по инвестиционной программе						4 298,844	2 879,834	-1 419,010	1 919,010	1 015,964	-903,046	
ООО "ВЕТ-Холуница" - "Инвестиционная программа ООО "ВЕТ-Холуница" в сфере теплоснабжения на 2018-2026 годы"												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1.	Замена котла КСВ-1,0 на КСВр-1,25-95-ДТП с оперативным бункером в ШУКВ-1	2018	-	2026	-	2 817,339	0,000	-2 817,339	0,000	0,000	0,000	отчет не представлен
3.2.2.	Устройство склада	2018	-	2026	-	1 361,019	0,000	-1 361,019	0,000	0,000	0,000	отчет не представлен
3.2.3.	Установка системы подачи топлива с внешнего склада на котел КСВр-1,25-95-ДТП	2018	-	2026	-	276,611	0,000	-276,611	0,000	0,000	0,000	отчет не представлен
3.2.4.	Установка системы аварийного пополнения и поддержания давления в системе	2018	-	2026	-	131,335	0,000	-131,335	0,000	0,000	0,000	отчет не представлен
3.2.5.	Монтаж насосной группы первого контура гидравлической системы котельной	2018	-	2026	-	154,146	0,000	-154,146	0,000	0,000	0,000	отчет не представлен
3.2.6.	Установка системы очистки дымовых газов	2018	-	2026	-	659,028	0,000	-659,028	0,000	0,000	0,000	отчет не представлен
3.2.7.	Установка двухконтурной гидравлической системы котельной и системы водоподготовки	2018	-	2026	-	2 316,404	0,000	-2 316,404	0,000	0,000	0,000	отчет не представлен
3.2.8.	Установка системы аварийного электроснабжения	2018	-	2026	-	239,137	0,000	-239,137	0,000	0,000	0,000	отчет не представлен
ВСЕГО по инвестиционной программе						7 955,019	0,000	-7 955,019	0,000	0,000	0,000	

МУП "Теплосервис" (г. Уржум) - "Инвестиционная программа МУП "Теплосервис" в сфере теплоснабжения на 2019-2020 годы"												
Группа Э. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.1.1	Реконструкция теплотрассы по адресу: Кировская область, г. Уржум, ул. Дроздовского от ТК1 до ТК3 L295 м с заменой труб 2*219	2019	-	2018	-	3 138,206	0,000	-3 138,206	3 138,206	0,000	-3 138,206	отчет не представлен
3.1.2	Реконструкция теплотрассы по адресу: Кировская область, г. Уржум, ул. Молодежная от ТК2 до ТК6 L155 м с заменой труб 2*219	2020	-	2020	-	1 890,869	0,000	-1 890,869	0,000	0,000	0,000	отчет не представлен
<b>ВСЕГО по инвестиционной программе</b>						<b>5 029,075</b>	<b>0,000</b>	<b>-5 029,075</b>	<b>3 138,206</b>	<b>0,000</b>	<b>-3 138,206</b>	
<b>Всего по инвестиционным программам за 2019 год</b>						<b>30 064 839,426</b>	<b>884 746,947</b>	<b>-225 303,490</b>	<b>917 512,939</b>	<b>861 406,311</b>	<b>-56 106,628</b>	

Министр



А.И. Балдыков

