

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
в Кировской области»
М.А. Кузьмин, генеральный директор
К **Консоров М.А.**

« 26 » 09 2018г.

АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Договор № 33-2018 от 28.04.2018г
Кировская область, г.Уржум, ул.Красная,9 (система электроснабжения)
(адрес многоквартирного дома)

Члены комиссии:

представитель заказчика: Консультант отдела капитального ремонта и строительного контроля
НКО «Фонд капитального ремонта» Булатов Станислав Олегович

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель подрядчика: директор ООО «АЛЬФАКАПИТАЛСТРОЙ» Мерзаев В В

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель органа местного самоуправления: глава администрации Уржумского городского
поселения Милюзин Андрей Орестович

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель проектной организации: главный инженер проекта ООО «Инженерная фирма
«Стройпроект» Окатьева С.А.

(Ф.И.О., должность – полностью)

представитель строительного контроля: инженер ООО «Кировская Строительная Организация»

(Ф.И.О., должность – полностью)

Шайхутдинов Равиль Гарафутдинович

представитель в лице жильца многоквартирного дома: *кв. 8 Мальцева*

(Ф.И.О., должность – полностью)

УСТАНОВИЛА:

При обследовании дома выявилось расхождение фактически необходимых объемов работ со сметными. Учитывая пожелания собственников и для качественного проведения капитального ремонта в соответствии с ПУЭ и правилами противопожарной безопасности многоквартирного дома по адресу: Кировская область, г.Уржум, ул.Красная,9 комиссия решила:

Добавить в смету:

1. Сверление отверстий в кирпичных стенах диам.40мм, глубиной 1100мм – 8шт
2. Сверление отверстий в кирпичных стенах диам.40мм, глубиной 1100мм – 8шт
3. Герметизация проходов огнестойкой пеной – 11 проходов
4. Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» - 16 токоприемников
5. Измерение сопротивления изоляции – 16 линий
6. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами – 2 точка
7. Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя – 1 измерение



Данный акт является основанием для внесения изменений в проектно-сметную документацию (с увеличения сметной стоимости капитального ремонта, но не более чем на

15 (пятнадцать) процентов п. 3.3 договора №33-2018/Р от 28.04.2018г.) и выполнения
Подрядчиком дополнительных работ.

НКО «Фонд капитального ремонта»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОБКР И СК

НКО «Фонд капитального ремонта»
ВИДЫ РАБОТ
СООТВЕТСТВУЮТ ОБЛАСТНОЙ
ПРОГРАММЕ

Члены комиссии:


(подпись) Булатов С.О.

Представитель подрядчика:


(подпись) Мерзаев В.В.

Представитель проектной организации:


(подпись) Окатьева С.А.

Представитель органа местного самоуправления:


(подпись) А.А. Артемьев Милюзин А.О.

представитель строительного контроля:


(подпись) Шайхутдинов Р. Г.

представитель в лице жильца многоквартирного дома:

(подпись)


2-26-20

Примечание. Все пункты акта приемки подлежат заполнению в обязательном порядке, подписи членов приемочной комиссии заверяются печатью организации, за исключением подписи граждан.